

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
	<b>Autostrady</b>									
1	Budowa autostrady A-1 Nowe Marzy - Toruń	km 62,4	2008 - 2011	w. Nowe Marzy - w. Grudziądz	8,9	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1997-02-21 PnB - 2008-01-25 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
				w. Grudziądz - w. Lisewo	15,6	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-01-30 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
				w. Lisewo - w. Lubicz	27,0	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-02-08 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
				w. Lubicz - w. Czemiewice (bez węzła)	10,9	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-04-02 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
2	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	km 144,1	2008 - 2012	w. Czemiewice (z węzłem) - w. Odolion	11,4	BY	DUL - 1998-12-30 DŚU - 2009-04-15 Opracowano PB,PW,MP Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-04-01 Wniosek o PnB - 2009-11-30	Wybór Wykonawcy robót budowlanych Oczekujemy na wydanie PnB	2010-03	GDDKIA Oddział w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
				w. Odolion - w. Brzezie	23,1	BY	DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 Opracowano PB,PW,MP Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-04-01 Wniosek o PnB - 2009-11-30			
				w. Brzezie - w. Kowal	29,5	BY	DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 Opracowano PB,PW,MP Wniosek o PnB - 2009-11-06 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-04-01	Wybór Wykonawcy robót budowlanych Oczekujemy na wydanie PnB	2010-02	GDDKIA Oddział w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
				w. Kowal - w. Sójki	30,0	ŁÓ	DUL (woj. kuj - pom) - 1998-12-18 DUL (woj. łódzkie) - 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 DŚU (woj. mazowieckie) - 2009-02-20 DŚU (woj. kuj-pom) - 2009-04-15 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-07-29 Zakończono wstępną kwalifikację wniosków - 2009-10-30 Wniosek o PnB (w. Kowal-gr. Woj.) - 2009-11-20 Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2010-01-28	Opracowanie PB i PW (odc. gr. woj. - Sójki) Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego Oczekiwanie na wydanie PnB (woj. kujawsko - pomorskie) Rozstrzygnięcie przetargu	2010-03 2010-03 2010-03 2010-05	DHV Polska Sp.z o.o. Oddział GDDKIA w Łodzi Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki Oddział GDDKIA w Łodzi
				w. Sójki - w. Kotłiska (z węzłem)	15,2	ŁÓ	DUL (woj. łódzkie) - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 Zlecone opracowanie PB,PW,MP ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-07-28 Zakończono wstępną kwalifikację wniosków - 2009-11-30 Odebrano PB i PW - 2009-11-20 Wniosek o PnB - 2010-01-07	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekiwanie na wydanie PnB Rozstrzygnięcie przetargu	2010-03 2010-04 2010-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki Oddział GDDKIA w Łodzi
				w. Kotłiska - w. Piątek	9,0	ŁÓ	DUL - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 Zlecone opracowanie PB, PW,MP Podpisano Umowę dot. opracowania dokumentacji dla nowego przebiegu autostrady na odcinku w Kotłiska - w Piątek (obszar Natura 2000) -2009-02-18 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-08-31 Odebrano PB i PW - 2009-11-20 Wniosek o ZnRID - 2010-01-20	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekiwanie na wydanie ZnRID Rozstrzygnięcie przetargu	2010-03 2010-04 2010-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki Oddział GDDKIA w Łodzi
				w. Piątek - w. Stryków I (z węzłem A1)	21,0	ŁÓ	DUL - 1998-12-29 i 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 Zlecone opracowanie PB, PW,MP Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-08-31 Odebrano PB i PW - 2009-10-16 Wniosek o PnB (bez węzła "Piątek" i OUA) - 2009-12-21 Wniosek o PnB (węzeł "Piątek" i OUA) - 2009-12-22 Ponowne złożenie wniosków o PnB - 2010-02-01 2010-02-25 - zakończono I etap postępowania przetargowego	Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie PnB Rozstrzygnięcie przetargu	2010-03 2010-05 2010-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki Oddział GDDKIA w Łodzi
				w. Stryków	4,9	ŁÓ	DUL - 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2009-11-06 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-05-29 Zakończono wstępną kwalifikację wniosków - 2009-09-21 Odebrano PW -2009-10-06 Rozpoczęto II etap postępowania przetargowego -2010-01-15	Rozstrzygnięcie przetargu	2010-04	GDDKIA Oddział w Łodzi
				w. Pyrzowice - w. Piekary Śląskie	16,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-06-31 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) PnB (w. Pyrzowice) - 2009-08-05	w budowie	2012-04	Konsorcjum Budimex Dromex S.A. i Mostostal Warszawa S.A.
				w. Piekary Śląskie - w. Maciejów	20,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-10-08 uzyskano	w budowie	2011-12	DRAGADOS S.A.

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji			
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	km 44,4	2008 - 2012				rygor natychmiastowej wykonalności	Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-06-16	Odwolania od DUL	-	WSA / NSA / MI
				w. Maciejów - w. Sośnica	6,0	KA	Proces przygotowawczy DŚU - 2007-07-11 DUL - 2005-09-27 PnB - 2008-02-11 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-03-09	w budowie	2011-06	Konsorcjum firm: Polimex - Mostostal S.A./Doprastav a.s./Eurovia Polska S.A./PRDIM S.A. Kędzierzyn-Koźle.	
				w. Sośnica	2,2	KA	oddana do ruchu relacje A1- A4	w budowie	2010-05	J&P AVAX S.A. / GDDKIA Oddział w Katowicach / Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
4	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	km 47,8	2005 - 2012	w. Sośnica - w. Belk	15,4	KA		oddana do ruchu	-	-	-
				w. Belk - w. Świerklany	14,1	KA	proces przygotowawczy	w budowie	2010-11	Strabag Sp. z o.o. / Heilit+Woernien Budowlana Sp. z o.o.	
				w. Świerklany - w. Gorzyczki	18,3	KA	Decyzja o odstąpieniu od kontraktu - 2009-12-15 Przekazana Wykonawcy 2009-12-16 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej - 2009-12-15	Przejęcie placu budowy - 2009-12-29 Ogłoszenie przetargu na roboty - 2010-04-01 Podpisanie umowy z Wykonawcą do 2010-08-31	Termin zakończenia Kontraktu do 2012-03-30	GDDKIA Oddział w Katowicach/GDDKIA	
5	Budowa autostrady A-2 Konin - Koło	27,5	2004 - 2008		27,5	PO	oddana do ruchu	-	-	-	
6	Budowa autostrady A-2 Koło - Dąbie	18,1	2004 - 2008		18,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-	
7	Budowa autostrady A-2 węzeł Stryków II - węzeł Stryków I wraz z łącznikiem do drogi Nr 14	km 4,6	2007 - 2008	Stryków II - Stryków I	1,7	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-	-
				łącznik do DK14	2,9	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-	-
8	Dostosowanie A-2 i A-4 do odpłatności	22 MOpy, 40 obiekt. inż. urzędzenia brd na A-4 system łączności	2006 - 2008	A2 Konin - Stryków	103,4		PnB - 2009-11-04 i 2009-11-05 Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok KIO nakazując ponowną ocenę oferty z wykluczeniem oferty konsorcjum Stalexport - 2008-06-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-11-14 Złożono wnioski o PnB dla stacji poboru opłat oraz obwodów utrzymania autostrady - 2009-08-06	w budowie	2010-11	Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o. / Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o./Thales Alenia Space ETCA S.A./Thales Transportation Systems S.A.	
				A4 Wrocław - Sośnica	187,0		Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zostało unieważnione wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 2008-06-27 Wybór oferty oprostowany rozstrzygnięcie protestu - 2009-05-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-09-25	Trwają prace projektowe	2010-08	Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. i Egis Projects S.A.	
9	Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa	km 51,4	2005 - 2010	Zgorzelec - Wykroty	22,0	WR	oddana do ruchu	-	-	-	-
				Wykroty - Krzyżowa	29,4	WR	oddana do ruchu	-	-	-	-
10	Przebudowa autostrady A-4 Wrocław - Krzywa	km 92,0	2002 - 2008		92,0	WR	oddana do ruchu	-	-	-	
11	Budowa autostrady A-4 Kleszczów - Sośnica	km 19,1	2002 - 2008			OP	oddana do ruchu	-	-	-	-
						KA	oddana do ruchu	-	-	-	-
12	Budowa autostrady A-4 Sośnica - Murckowska	km 20,1 szt/m 24/1710	2001 - 2008		20,1	KA	oddana do ruchu	-	-	-	
13	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Biezanów - Christo Botewa	km 26,9	2006 - 2011	A-4, Wielicka - Szarów	19,9	KR	oddana do ruchu	-	-	-	-
				S-7, Biezanów - Christo Botewa	2,7	KR	proces przygotowawczy	w budowie	2010-07	Polimex-Mostostal S.A. / DOPRASTAV A.S.	
				Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,3	KR	DŚU - 2007-08-03 DUL - 2008-11-07 Uprawnoczenie DUL - 2009-03-09 Zlecono opracowanie PB,PIW,MP Ogłoszono II Etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-09-01	W opracowaniu materiały do wniosku o ZnRID I Etap postępowania przetargowego	2010-04 2010-09	"Mosty" Katowice Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Krakowie	
14	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węzeł Szarów - węzeł Krzyż	km 56,8	2009 - 2011	w. Szarów - w. Brzesko	23,1	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-12-22	w budowie	2012-02	Polimex-Mostostal S.A., Doprastav AS, Metrostav AS	
				w. Brzesko - w. Wierzchosławice	20,8	KR	DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-05 Rozpoczęcie robót 2010.02.17	w budowie	2012-02	NDI S.A. SB Granit S.A.	
				w. Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż)	12,9	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-01-04	w budowie	2012-02	Dragados SA	
						KR					
						RZ					
				Tarnów (w. Krzyż) - w. Dębica Pustynia	34,8	RZ	DUL - 1998-12-28 DŚU (waj. małopolskie) - 2008-04-14 DŚU (waj. podkarpackie) - 2008-09-09 Zlecono opracowanie PW,MP Opracowano PB - 2009-04-29 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu i wniosków 2009-07-28	Wybór najkorzystniejszej oferty	2010-03	GDDKIA Oddział w Rzeszowie	

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (sz/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
15	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód	km 78,4	2010 -2012	w. Dębica Pustynia - w. Rzeszów Zachód	32,7	RZ	Wniosek w przedstawię upłynął 2009-07-28 (wpłynęło 16 wniosków) Opracowano PW i MP - 2009-10-20 Wniosek o ZnRID - 2009-10-20 Otwarcie ofert cenowych - 2010-02-19	Oczekujemy na wydnie ZnRID	2010-03	Podkarpacki Urząd Wojewódzki
						RZ	DUL - 1998-12-28 DŚU na odcinek gr. woj. Małopolskiego (Stara Jastrząbka) - w. Rzeszów Zachodni - 2008-09-09	Wybór najkorzystniejszej oferty	2010-03	GDDKiA Oddział w Rzeszowie
						RZ	Zlecono opracowanie PW,MP Opracowano PB - 2009-04-29 Ogłoszono I etapu przetargu na roboty budowlane - 2009-06-25 Opracowano PW i MP - 2009-10-20 Wniosek o ZnRID - 2009-10-20 Otwarcie ofert cenowych - 2010-02-19	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-03	Podkarpacki Urząd Wojewódzki
						RZ	DUL - 1998-12-28 DŚU - 2008-11-07 Opracowano PB - 2009-04-07 Opracowano PW - 2009-05-07 Ogłoszono przetarg ograniczony na realizację 2009-05-02 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu upłynął 2009-06-01 (wpłynęło 17 wniosków) Przyjęto PW Przekazano dokumentację przetargową Wykonawcą zakwalifikowanym do II-giego etapu przetargu - 2009-09-15 Otwarcie ofert - 2009-12-11 Wybrano najkorzystniejszą ofertę - 2010-01-15 Wpłynął protest nawy bór oferty - 2010-01-25 Protest został oddalony - 2010-02-01 Wpłynęło odwołanie - 2010-02-08	Rozpatrzenie odwołania	2010-03	Krajowa Izba Odwoławcza
						RZ	Wniosek o ZnRID - 2009-04-30 Uzupełniono wniosek - 2009-05-27 Powtórne złożenie wniosku o ZnRID - 2009-06-29 Powtórne uzupełnienie wniosku-2009-09-15	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-03	Podkarpacki Urząd Wojewódzki
						RZ	DUL - 1998-12-28 DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2009-12-29 Opracowano PB - 2009-02-23 Opracowano PW Ogłoszono przetarg ograniczony na realizację - 2009-03-12 Termin składania wniosków minął 2009-04-20 (wpłynęło 18 wniosków) Wybrano Wykonawcę robót - 2009-12-09	Oczekujemy na podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2010-02	GDDKiA Oddział w Rzeszowie Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A.
						RZ	DUL na odc. Rzeszów Wsch. - Przeworsk - 1998-12-28 DUL na od. Przeworsk - Karczowa - 2009-07-15 ostateczna 2009-08-25 DŚU - 2008-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-06	W opracowaniu PB,PW,MP na odc. Rzeszów (w. Wschodni) - Jarosław ( w. Wierzbna).	2010-03	TEBODIN Poland Sp. z o.o. / APIA XXI S.A. / APIA XXI IAK Sp. z o.o. / MP-MOSTY Sp. z o.o.
						RZ	DŚU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-10-29	prace projektowe i budowlane	2012-04	BUDIMEX DROMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A.
						RZ	DŚU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-11-04	prace projektowe i budowlane	2012-04	J&P AVAX
						17	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	km 35,5	2008 - 2011	od autostrady A4 (wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK8) - w. Lotnisko (dk nr 94) (km 0+000 do 13+500)
Most przez Odre (km 18+174 - 19+960)	1,8	WR	proces przygotowawczy	w budowie	2010-11					Acciona Infraestructuras S.A. & Mostostal Warszawa S.A
w. Lotnisko (dk nr 94) - w. Pawłowice (S8 wraz łącznikiem Długoleka do DK8) (km 13+500 do 18+174 i od 18+960 do 24+000)	19,3	WR	proces przygotowawczy DŚU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-22	w budowie	2011-06					Strabag Sp. z o.o./Heilt+Werner Budowlana Sp. z o.o./Dywidag Bau GmbH/Mostostal Warszawa S.A.
18	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Goinice (j.pln)	km 70,9	2004 - 2010	w. „Olszyna” - w. „Królów” - w. „Żary” - w. „Iłowa” - w. „Goinice”	70,9	ZG	oddana do ruchu	-	-	-

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (sz/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
19	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Gołnice (przebudowa jezdnii południowej)	km 70,9	2010 - 2012	węzeł "Olszyna" (km 0+633) do węzła "Żary" (km 23+900)	23,3	ZG	DUL - 1998-02-25, 1998-03-23, 1998-04-08 DŚU (woj. lubuskie) - 2008-09-08 DŚU (woj. dolnośląskie) - 2008-09-29 ogłoszono II-etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-29 Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych obszarów NATURA 2000. Wymagane jest uzyskanie nowej decyzji środowiskowej	W opracowaniu materiały do wniosku o DŚU	2010-02	GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Transprojekt-Warszawa
				od węzła "Żary" (km 23+900) do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego (km 50+000)	26,1	ZG	DUL - 1998-02-25, 1998-03-23, 1998-04-08 DŚU (woj. lubuskie) - 2008-09-08 DŚU (woj. dolnośląskie) - 2008-09-29 ogłoszono II-etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-29 Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych obszarów NATURA 2000. Wymagane jest uzyskanie nowej decyzji środowiskowej	W opracowaniu materiały do wniosku o DŚU	2010-02	GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Transprojekt-Warszawa
				od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego (km 50+000) do węzła "Gołnice" (km 71+533)	21,5	ZG	DUL - 1998-02-25, 1998-03-23, 1998-04-08 DŚU (woj. lubuskie) - 2008-09-08 DŚU (woj. dolnośląskie) - 2008-09-29 ogłoszono II-etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-29 Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych obszarów NATURA 2000. Wymagane jest uzyskanie nowej decyzji środowiskowej	W opracowaniu materiały do wniosku o DŚU	2010-02	GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Transprojekt-Warszawa
<b>Drogi ekspresowe</b>										
20	Budowa drogi S-1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap)	km 9,5	2004 - 2008		9,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
21	Budowa drogi S-1 Pyrzowice - Podwarpie(III etap)	km 11,5	2009-2011	odc. I węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Lotnisko" km 0+300 - 2+158	1,9	KA	Proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2009-02-02 PnB - 2009-11-20	-	-	-
				odc. II węzeł "Lotnisko" - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760	9,6	KA	DŚU - 2008-12-23 Zlecone opracowanie PB,MP,ROŚ Odebrane PB,PW, MP Powtórny ROŚ uzgodniony przez Centralę - 2009-04-03 Wniosek ZnRID - 2009-04-24 (bez rozpatrzenia ze względu na precedensowy charakter sprawy i konieczność uzupełnienia materiałów do wniosku) Ponowne złożenie wniosku o ZnRID - 2009-09-14	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-03	Śląski Urząd Wojewódzki

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
22	Budowa drogi S-1 Kosztowy - Bielsko Biala	km 40,0	2012 - 2016	Mysłowice (dk nr 1, w.Kosztowy) - Bielsko Biala (S69, w.Suchy Potok)	40,0	KA	Zlecone opracowanie: STES I, II, KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, MP Odebrane: STES I, II, materiały do DŚU Wniosek o DŚU do WŚ - 2008-02-08 Wniosek o DŚU do WM - 2008-02-18 Wojewoda Śląski zawiązał postępowanie 2008-08-27 - wniosek UNESCO o korektę przebiegu Wojewoda Małopolski zawiązał postępowanie 2008-08-07 - wniosek UNESCO o korektę przebiegu Ze względów środowiskowych wybrano wariant V jako preferowany	Przygotowanie korekty materiałów do DŚU Trwają dodatkowe konsultacje społeczne w celu opracowania materiału dla KOPI	2010-02	Biuro Projektowe / GDDKIA Oddział w Katowicach / GDDKIA / GDOS
23	Budowa drogi S-1 Bielsko-Biala - Cieszyn	km 35,5	2002 - 2011	w. Komorowice - w. „Rosta” (Komorowice/Rosta)	2,8	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2008-01-15 DUL - 2008-10-28 PnB - 2009-05-05	w budowie	2011-05	Konsorcjum firm Hermann Polska Sp. z o.o. Hermann Kirchner Baunteilnehmung GmbH Przedsiębiorstwo Robot Mostowych "MOSTY" - ŁÓDŹ: S.A. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
				Bielsko Biala (w. Komorowice) - Jasienica	11,0	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Obwodnica m. Grodzka Śląskiego	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Obwodnica m. Skoczów	5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Skoczów-Cieszyn (w. Krasna)	6,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-
Cieszyn (w. Krasna) - Cieszyn (gr. Państwa)	4,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-				
24	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc.w.Konotopa - w.Puławska wraz z odc. w.Lotnisko-Marynarska (S79)	km 19,3	2009 - 2011	Etap II NS: Marynarska - Lotnisko	4,3	WA	DUL - 2005-12-29 DŚU - 2008-05-30 PnB - 2008-10-31	w budowie	2012-04	TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tamorbrzeg Sp. z o.o
				Etap II POW: Lotnisko - Puławska	3,9	WA				
			2009 - 2012	Etap III POW: Konotopa - Lotnisko	11,1	WA	DUL - 2006-08-11 DŚU - 2009-02-09 Zlecono opracowanie PB,PW,MP decyzją GDOS utrzymująca w mocy DŚU - 2009-08-07 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-16 Wniosek o PnB - 2009-12-17	Oczekujemy na wydanie PnB Postępowanie przetargowe	2010-05 2010-06	Mazowiecki Urząd Wojewódzki GDDKIA
25	Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S-3	km 2,9	2006 - 2009		2,9	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
26	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	km 81,6	2006 - 2010	w. Klucz - w.Pyrzyce	28,2	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-02	Kirchner /B6g /Energopol / Möbius
				w.Pyrzyce - w. Myślibórz	26,7	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-09	Budimex-Dromex S.A.
				w. Myślibórz - w.Gorzów Północ bez węzła	26,7	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-05	Berger Bau GMBH
				Budowa obiektu mostowego PZ39 w km 50+850 drogi ekspresowej S3	0,0	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-11	Budimex-Dromex S.A.
27	Budowa Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na drodze S-3 (II etap)	km 9,5 szt/m 8/1221,78	2004 - 2009	Gorzów Wielkp.(dk nr 3, w. Gorzów Północ) z węzłem - Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe)	9,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
28	Budowa Obwodnicy Międzyrzecza na drodze S-3	km 6,5 szt/m 7/459,6	2004 - 2007	Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Południe)	6,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
29	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól	km 142,7	2010 - 2012	II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.	11,7	ZG	DŚU - 2009-09-02 Zlecono opracowanie PB,PW,MP Opracowano STES I i II	Trwa weryfikacja Koncepcji Programowej po posiedzeniu ZOPI (etap KP)	2010-02	Promost / GDDKIA Oddział w Zielonej Górze
				Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) km 0+(-)500 - 18+040	18,5	ZG	DŚU - 2006-12-22 DUL - 2005-06-23 Opracowano PB W dniu 2008-11-06 ogłoszono I etap przetargu ograniczonego dla każdego postępowania Opracowano ROŚ do powtórnej OOŚ na etapie ZnRID Wniosek o ZnRID - 2009-10-30	Oczekujemy na wydanie ZnRID W opracowaniu MP - do II-go etapu przetargu ograniczonego - 2 postępowania przetargowe	2010-03	Lubuski Urząd Wojewódzki / RDOŚ DHV Polska Sp. z o.o., MRR, GDDKIA Centrala/ GDDKIA Oddział w Zielonej Górze
				Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) km 18+040 - 37+146	19,1	ZG				
				Międzyrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 0+000 - 17+100	17,1	ZG	ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DŚU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Opracowano PB			
				Międzyrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 17+100 - 24+500	7,4	ZG	Ogłoszono I etap przetargu ograniczonego dla każdego z postępowań - 2008-11-14 Wniosek o ZnRID - 2009-07-15 Uzgodnienie realizacji inwestycji przez RDOŚ, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie ZRID	Postępowanie przetargowe Przekazanie MP do Centrali	2010-07 2010-02	Transprojekt Kraków, MRR, GDDKIA Centrala, GDDKIA Oddział w Zielonej Górze
				Międzyrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 24+500 - 42+953,96	18,5	ZG				

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
				II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	6,4	ZG	DŚU - 2009-10-08 Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Opracowano STES I i II Wniosek o DŚU - 2009-05-21	Trwa weryfikacja Koncepcji Programowej po posiedzeniu ZOPI (etap KP)	2010-02	Promost / GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
				Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól (dw nr 292, w. Nowe Miasteczko) bez węzła	44,0	ZG	DŚU - 2009-09-01 Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Opracowano STES I i II Wniosek o DŚU - 2009-05-21 Opracowano KP	Weryfikacja KP Oczekujemy na posiedzenie ZOPI	2010-02	BIT KARO Poznań / GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
30	Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)	km 79,1	2010 - 2013	Nowa Sól (w. Nowe Miasteczko) z węzłem - Legnica (A4, w. Legnica II)	65,4	WR	DŚU - 2009-12-29 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ROŚ dla S-3 odc. Nowa Sól - Legnica zaakceptowany przez DŚR Zlecono połączenie ROŚ z ROŚ dla obwodnicy Lubina Wniosek o DŚU - 2009-06-25	W opracowaniu KP	2010-03	DAMART s.c.-Szczecin / AYESA
				obw. Lubina	13,7	WR	DŚU - 2009-12-29 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Zakończona KP DUL 2006-09-12 ( dla pasa rozdzielu 4m) Z uwagi na zmianę szerokości pasa rozdzielu z 4m do 12m zachodzi konieczność uzupełnienia DUL ROŚ zaakceptowany przez DŚR Wniosek o DŚU - 2009-06-25	W opracowaniu PB, PW, MP	2010-03	Jacobs Polska Sp. z o.o.
31	Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka	km 69,6	2011 - 2013	Legnica (A4, w. Legnica II) - Lubawka (gr. państwa)	60,6	WR	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU ROŚ dla S-3 odc. Legnica - Lubawka zatwierdzony przez DŚR Przyjęty na KOPI wariant IV przebiegu S-3 na odcinku Legnica - Lubawka Wniosek o DŚU na odc. Legnica - Lubawka wraz z obw. Jawora - 2009-05-29 W dniu 2009-10-30 zostało wydane postanowienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko	W opracowaniu KP Oczekiwanie na wydanie DŚU	2010-03 2010-02	Arcadis Profil Wrocław RDOŚ
				obw. Jawora	9,0	WR	DUL - 2005-11-16 DŚU - 2008-03-20 dla jednej jezdni Zlecono opracowanie PB, PW, MP dla I etapu (1 jezdnia) ROŚ dla drugiej jezdni obwodnicy i rezerwy terenu pod trzeci pas ruchu zaakceptowany Wniosek o DŚU na odc. Legnica - Lubawka wraz z obw. Jawora - 2009-05-29 Zatwierdzono PB i PW W dniu 2009-10-30 zostało wydane postanowienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko	Oczekiwanie na wydanie DŚU	2010-02	RDOŚ
32	Budowa drogi S-5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	km 75,4	2012 - 2013	Nowe Marzy - w. Dworzysko (z węzłem)	25,1	BY	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL Wykonano STES I i II etap Wniosek o DŚU - 2008-02-08 Opracowanie uzupełnienia materiałów do DŚU, scalanie aneksu z ROŚ - przekazano uzupełnienia do GDOŚ	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ / GDOŚ
				w. Dworzysko - w. Aleksandrowo (bez węzła)	22,3	BY				
				w. Aleksandrowo (z węzłem) - w. Białe Błota (bez węzła)	28,0	BY				
33	Budowa drogi S-5 i S-10 Bydgoszcz - Strzyżek i Białe Błota	km 15,9	2006 - 2010	Bydgoszcz - Strzyżek	5,5	BY	oddana do ruchu	-	-	-
				w. Strzyżek		BY	oddana do ruchu	-	-	-
				w. Strzyżek - Białe Błota	10,4	BY	oddano do ruchu relacje S-5 S-10	Tymczasowa organizacja ruchu w budowie	2010-05	Budimex-Dromex S.A.
34	Budowa drogi S-5 Bydgoszcz - Żnin	km 36,3	2012 - 2013	w. Białe Błota (gr. obr. Murowaniec/Kruszyn) - w. Szubin (bez węzła)	9,7	BY	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL Wykonano STES I i II etap Wniosek o DŚU - 2008-02-08 Opracowanie uzupełnienia materiałów do DŚU, scalanie aneksu z ROŚ - przekazano uzupełnienia do GDOŚ	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ / GDOŚ
				w. Szubin (z węzłem) - w. Jaroszewo (z węzłem)	19,6	BY				
				w. Jaroszewo (bez węzła) - Żnin (w. Biskupin z węzłem)	7,0	BY				
				Żnin (w. Biskupin bez węzła) - Mielno gr. woj. (w. Mielno bez węzła)	18,1	BY	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL Wykonano STES I i II etap Wniosek o DŚU - 2008-02-08 Opracowanie uzupełnienia materiałów do DŚU, scalanie aneksu z ROŚ - przekazano uzupełnienia do GDOŚ	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ / GDOŚ

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

							STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	
Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
35	Budowa drogi S-5 Znin - Gniezno	36,4	2010 - 2013	Mielno (w. Mielno) z węzłem - Gniezno (dk nr 5, w. Eubowo)	18,3	PO	DŚU - 2009-11-10 Zlecono opracowanie STES II, KP, materiałów do DŚU i ZnrID PB, PW, MP Opracowano STES Opracowano STES II - posiedzenie ZOPI Departament Środowiska GDDKIA uzgodnił ROŚ - 2009-03-18 Posiedzenie KOPI z dnia 2009-04-09 - protokół nr 13/2009 Opracowano KP - posiedzenie ZOPI - 2009-11-23 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30	W opracowaniu PB	2010-02	Scott Wilson Ltd / GDDKIA Oddział w Poznaniu / GDDKIA
36	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo)	35,0	2009 - 2012	Odcinek 1: Gniezno - Czachurki 0+420 - 14+475	14,9	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostateczna 2009-08-28) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-10 Przekazano plac budowy - 2009-11-24	w budowie	2012-05	Drogados S.A.
				Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo 14+475 - 34+615	20,1	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna - 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostateczna 2009-08-28) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-10-30 Przekazano plac budowy - 2009-11-19	w budowie	2012-05	Eurovia Polska S.A.
37	Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) - Wrocław (A-8 węzeł Widawa)	km 156,6	2008 - 2012	Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	16,0	PO	Zlecono opracowanie STES II, aktualizacji KP, materiałów do DŚU i ZnrID, PB, PW, MP Opracowanie STES II - posiedzenie ZOPI W dniu 23.01.2009 wystąpiono do Centrali GDDKIA o zatwierdzenie STES II przez KOPI Uzgodniono ROŚ z DŚ 2009-09-30 KOPI - 2009-11-04 Protokół KOPI - 2009-11-30	W opracowaniu KP, materiały do DŚU	2010-03	BIKOS-ATEKO / GDDKIA EUROPROJEKT / GDDKIA Oddział w Poznaniu / GDDKIA
				Wronczyn - Radomicko	34,6	PO		W opracowaniu KP, materiały do DŚU	2010-03	WBP Zabrze /AYESA GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA
				Radomicko - w.Kaczkowo	28,7	PO		W opracowaniu KP, materiały do DŚU	2010-03	Scott Wilson Ltd GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA
				Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w.Korzeńsko z węzłem (koniec obw.m.Rawicz)	29,3	PO	DŚU (woj. wielkopolskie) - 2009-02-17 DŚU (woj. dolnośląskie) - 2009-03-20 Wniosek o ZnrID - 2009-06-30 Ogłoszono przetarg I stopnia na roboty budowlane - 2009-06-30	Oczekiwanie na wydanie ZnrID Procedura przetargowa na roboty budowlane	2010-02 2010-02	Wielkopolski Urząd Wojewódzki GDDKIA Oddział w Poznaniu
w.Korzeńsko bez węzła - Wrocław (A8, w.Widawa)	48,0	WR	Opracowano STES i ROŚ Zatwierdzono na KOPI przebieg trasy wg wariantu IC Zatwierdzono ROŚ Wniosek o DŚU - 2009-09-28	Oczekujemy na DŚU W opracowaniu KP	2010-04 2010-04	RDOŚ Transprojekt Warszawa				
38	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Ełbiąg (S-22)	km 59,4	2009 - 2013	Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	GD	proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-04 DUL - 2005-10-21 i 2006-08-28 ZnrID - 2009-09-21 Podpisano umowę z wykonawcą robót - 2009-10-06	w budowie	2012-05	Konsorcjum Firm: BILFINGER BERGER POLSKA S.A. WAKOZ Sp. z o.o.
				Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Ełbiąg (z węzłem Kazimierzowo) ZPROJEKTUJ I ZBUDUJ	41,5	GD	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP. Opracowano STES II, Uzupełniono ROŚ, w dniu 2008-07-18 zawarto umowę na wykonanie SW, w dniu 2008-07-23 posiedzenie KOPI przyjęło rekomendowany wariant, 2008-08-01 przyjęto STES ETAPU II, w dniu 2008-08-14 Generalny Dyrektor zatwierdził uchwałę KOPI. Wniosek o DŚU - 2008-10-15 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Opracowano SW Podpisano umowę na wykonanie KP i PFU - 2009-09-18	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-02	RDOŚ / GDOŚ
39	Budowa drogi S-7 Ełbiąg (S-22) - Olsztyn (S-51) (92,8 km w ciągu S7 i 14km w ciągu dk 16)	km 103,2	2008 - 2012	Ełbiąg (w. Kazimierzowo) - Kalsk (Pasłek) (w.Raczki z węzłem)	13,7	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-27 DUL - 2005-11-30 i 2007-10-04 PnB - 2008-05-07 i 2008-05-30 Decyzja o zmianie PnB wydana 2008-11-14 (jest ostateczna). Decyzja o zmianie PnB wydana 2009-02-10 (nie jest ostateczna) Decyzja o zmianie PnB (węzeł Raczki) - 2009-04-16	W budowie	2011-05	Konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A., Eurovia Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., PU-T "OLTRANS", Drogomex Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Olsztynie
				Kalsk (Pasłek) - Miłomłyn	36,5	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2008-09-29 ZnrID - 2010-01-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-01	w budowie	2012-06	Strabag Sp. z o.o. / Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.
				Miłomłyn (S7) - Ostróda Północ (dk16)	9,5	OL	DŚU - 2009-10-07 Zlecono opracowanie materiałów PB,PW,MP Zatwierdzona KP Postanowienie PWIS uzgadniające realizację przedsięwzięcia - 2009-06-12 Postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji - 2009-08-27 Przekazano do sprawdzenia PB - 2009-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 2010-03-04 ZOPI	Przygotowanie materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji Zaproszenie do udziału w II etapie postępowania przetargowego	2010-03 2010-04	Arcadis Rzeszów GDDKIA Oddział w Olsztynie
				Ostróda Północ - Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy (dk16)	23,5	OL	DŚU - 2009-10-07 dla dk nr 7 DŚU - 2009-11-26 dla dk nr 16 Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL,PB,PW,MP Wniosek o DŚU - 2008-08-29 Postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji - 2009-09-24	W opracowaniu PB i PW	2010-06	Arcadis Rzeszów Arcadis Gdańsk

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dlug. (km) / obiek. inż. (sz/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	dlugość odcinka reliz. (km)	Oddział	ETAP ZREALIZOWANY	ETAP W REALIZACJI	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
									STAN ZAAWANSOWANIA NA 2010-03-05	
				Ostróda Południe (dk16) - Olsztynek (S51)	20,0	OL	DŚU - 2009-10-07 Zatwierdzona KP Postanowienie PWIS uzgadniające realizację przedsięwzięcia - 2009-06-12 Postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji - 2009-08-27 Przekazano do sprawdzenia PB - 2009-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 2010-03-04 ZOPI	Przygotowanie materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji Zaproszenie do udziału w II etapie postępowania przetargowego	2010-03 2010-04	Arcadis Rzeszów GDDKiA Oddział w Olsztynie
40	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10)	km 126,5	2009 - 2012	Olsztynek (S51) - Nidzica ... Progr. ZAPROJEKTU I ZBUDUJ	31,3	OL	DŚU - 2007-09-10 DUL - 2008-10-07 Podpisanie umowy z Wykonawcą - 2009-05-29 Posiedzenie ZOPI - 2009-08-11	W opracowaniu PB i PW	2010-04	Konsorcjum, firm Sando Budownictwo Polska Sp. z o. o. (lider); Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A.; EnergoPol Szczecin S.A.; Wakoz Sp. z o.o.; Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.
				Nidzica - Napierki (w.Napierki) z węzłem	22,4	OL	DŚU - 2009-07-28 Zlecono opracowanie materiałów do DUL, PB, PW, MP Otrzymano ROŚ - 2008-11-12 Opinia w sprawie ROŚ - 2008-12-03 Posiedzenie KOPI - 2009-01-09 Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (tryb ograniczony) - 2009-12-17	W opracowaniu PB+PW Zaproszenie do udziału w II etapie postępowania przetargowego	2010-04 2010-05	Konsorcjum firm: Kontrakt Biuro Konsultingowo-Projektowe sp. zoo (lider); DAMART sp.c.; PONT-PROJEKT GDDKiA Oddział w Olsztynie
			2011 - 2013	w.Zurominek - w.Napierki (bez węzła)	27,0	WA	DŚU - 22.12.2009 Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU Wykonano STEŚ II Posiedzenie KOPI - 25.04.2008 Wniosek o DŚU - 17.06.2008	Oczekujemy na ostateczność DŚU	2010-02	RDOŚ / GDOŚ
				w.Dreglin - w.Zurominek (bez węzła)	20,0	WA				
				obwodnica Płońska - węzeł Dreglin (z węzłem)	24,0	WA				
41	Budowa drogi S-7 Płońsk (S-10) - Warszawa (S-8)	km 57,3	2011 - 2013	Płońsk (S10 w. Siedlin) - Czoznów (dk nr 7)	34,8	WA	Opracowano STEŚ I i STEŚ II, opracowano ROŚ Wniosek o DŚU - 2009-07-09 Opinia PWIS - 2009-09-02	Oczekujemy na DŚU	2010-04	RDOŚ / PWIS
			2011 - 2013	Czoznów (dk nr 7) - Warszawa (S8, w.N-S)	22,5	WA	DŚU - 2009-05-06 (ostateczna 2009-12-09) Opracowano STEŚ I i STEŚ II, opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko Otwarcie ofert na opracowanie PB, PW, MP - 2009-09-23 Podpisano umowę na opracowanie KP, PW, MP - 2009-11-23	W opracowaniu Koncepcja Programowa	2010-02	GDDKiA Oddział w Warszawie / AYESA POLSKA
42	Przebudowa drogi S-7 Warszawa - Obwodnica Grójca	km 29,0	2011 - 2013	Warszawa (w. Lotnisko) - obwodnica Grójca	29,0	WA	DŚU - 2008-03-23 (uchylona 2009-07-10) Opracowano materiały do DŚU Wniosek o DŚU - 2008-05-30 Postanowienie uzgadniające MŚ 2008-11-14, PWIS 2008-12-22 Przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji (otwarcie ofert 2009-05-05) Unieważnienie przetargu w związku z uchYLENIEM DŚU i przekazaniem wniosku do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ	Oczekujemy na DŚU	2010-04	RDOŚ / EUROSTRADA
43	Budowa drogi S-7 obwodnica Grójca	km 8,3	2006 - 2008		8,3	WA	oddana do ruchu	-	-	-
44	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi*	km 17,8	2007 - 2009	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi	17,8	WA	oddana do ruchu tymczasowa organizacja ruchu	oczekujemy na pozwolenie na użytkowanie	2010-03	GDDKiA / DROGBUD Sp. z o.o. / IMB- Podbeskidzie Sp. z o.o.
45	Budowa drogi S - 7 Białobrzegi - Jedlińsk	km 15,7	2006 - 2008		15,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
46	Budowa drogi S-7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów	km 124,9	2010 - 2012	Radom (Jedliński) - Radom (S12, obwodnica)	24,7	WA	DŚU - 2008-01-03 Podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie KP, SW, materiałów do DUL i PnB, PB, PW, MP - 2008-06-30 protokół ZOPI zatwierdzony 2009-09-15 Ogłoszenie przetargu ograniczonego - 2009-09-30 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2009-11-04 Sprawdzono i zakwalifikowano wnioski - 2009-12-30	Trwa weryfikacja PB	2010-02	Fojud/ Damart / GDDKiA Oddział w Warszawie
				Radom (S12, w.Młodocin) - gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego	22,0	WA	DŚU - 2008-05-27 Podpisanie umowy na opracowanie KP, SW, materiałów do DUL i PnB, PB, PW, MP - 2008-08-12 Odbiło się ZOPI - 2009-05-06 Zatwierdzono protokół ZOPI - 2009-10-27 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-10-29 Złożono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2009-11-30 Sprawdzono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2010-01-08	Trwa weryfikacja i poprawianie PB (PB po pierwszej weryfikacji) Sprawdzanie, uzupełnianie i kwalifikacja wniosków	2010-02 2010-02	DHV Polska /Tebodin SAP-PROJEKT / GDDKiA Oddział w Warszawie
			2010 - 2013	gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	7,6	KI	DŚU - 2008-10-30 Opracowano STEŚ W dniu 2009-02-02 podpisano umowę na opracowanie KP, PB, PW Opracowano PB Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 Wniosek o ZnrID -2009-12-04	Sprawdzanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym Rozstrzygnięcie przetargu Wydanie ZnrID	2010-02 2010-07 2010-04	GDDKiA Oddział w Kielcach GDDKiA Oddział w Kielcach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
				Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa	16,7	KI	proces przygotowawczy	w budowie	2011-06	Strabag Sp. z o.o. / MOTA-ENGL Polska S.A..
				Występa - Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka)	7,3	KI	oddana do ruchu	-	-	-
Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	22,7	KI	DŚU - 2008-08-14 DUL - 2008-12-08 Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL Opracowano PB, PW, MP Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-10-30 Ponowne złożenie wniosku o PnB - 2009-12-14	Oczekujemy na PnB Wyjaśnianie i uzupełnianie złożonych wniosków o dopuszczenie w postępowaniu przetargowym	2010-03 2010-02	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki GDDKiA Oddział w Kielcach				

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (sz/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
				w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	20,9	KI	Zlecono opracowanie STES, KP, materiałów do DŚU i DUL Opracowano STES II Wniosek o DŚU złożony -2008-05-13 Postanowienie uzgadniające PWIS uzyskano 2008-09-22 W dniu 2010-02-04 złożono wniosek do RDOŚ o umorzenie postępowania w związku ze zmianą obszarów Natura 2000	Planowane uzyskanie DŚU dla alternatywnego wariantu	2010-07	RDOŚ / GDDKIA Oddział w Kielcach
				pocz. obwodnicy m. Jędrzejów - w.Piaski	3,0	KI	oddana do ruchu	-	-	-
47	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj.świętokrzyskiego	km 20,1	2010 - 2012	Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr.woj. świętokrzyskiego	20,1	KI	DŚU - 2009-03-31 Zlecono opracowanie DŚU, DUL Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-05	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID Opracowanie PB	2010-06 2010-03	WPB Zabrze Sp. z o.o.
48	Budowa drogi ekspresowej S-7 gr.woj.świętokrzyskiego-Kraków (w. Igołomska)	km 55,5	2010 - 2016	Moczdyło (gr. Woj. Świętokrzyskiego) - Szczepanowice	24,5	KR	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU Opracowano materiały do STES	Odbiór materiałów do STES W opracowaniu materiały do DŚU	2010-05	Biuro Projektów Sp. z o.o. w Zabrzu
				Widoma - Kraków (w. Igołomska)	12,0	KR				
				Widoma - Kraków (w. Igołomska)	19,0	KR				
49	Prace przygotowawcze do budowy dróg S-7 i S-74 na terenie woj. świętokrzyskiego	km 147	2006 - 2008			KI	W ramach zadania realizowana jest dokumentacja projektowa oraz wypłacane odszkodowania.			
50	Budowa dr. S-7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia	km 16,2	2003 - 2009	Myślenice - Pcim	12,2	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				obwodnica Lubnia	4,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
51	Przebudowa drogi S-7 Lubień - Rabka	km 16,7 tunel 2100 m	2010 - 2014	(w.Lubień) - Rabka (w.Zabornia)	16,7	KR	Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DLU, PB, PW, MP Wniosek o DŚU - 2009-06-03	Oczekiwanie na wydanie DŚU	2010-05	RDOŚ
52	Budowa drogi S-8 Radzimin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa	km 37,9	2006 - 2007	Radzimin - Radzimin (obw.Radzimina)	8,0	WA	oddana do ruchu	-	-	-
			2007 - 2009	Radzimin - Wyszków	17,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-
			2006 - 2008	obwodnica Wyszkowa	12,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
53	Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz-węzeł Paszków wraz z powiązaniami z dk.Nr 7 w węźle Magdalena	km 17,3	2010 - 2012	ETAP I- Część 1. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy	11,5	WA	DŚU - 2008-05-06 Uchylenie DUL przez WSA 2009-05-22	Opracowywanie raportu i materiałów do DŚU	2010-03	GDDKIA O/Warszawa / EKKOM
				ETAP I- Część 2. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy	2,5	WA	DŚU - 2008-05-06 DUL [odc. węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła)] - 2007-08-07	Kompletowanie projektu do wniosku o PnB	2010-02	GDDKIA Oddział w Warszawie DHV Polska
			2011 - 2012	ETAP II- przebudowa DK 7 do parametrów GP od węzła Janki do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 w m. Sękocin Łąka wraz z przebudową tego skrzyżowania	3,3	WA	DŚU - 2008-05-06 KP - 2009-12	Weryfikacja KP	2010-02	DHV Polska / GDDKIA Oddział w Warszawie
54	Przebudowa drogi S-8 Białystok - granica państwa	km 173,8	2010 - 2015	Suwałki - Budzisko gr. państwa	18,6	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL	Opiniowanie ROŚ	2010-03	Centrala GDDKIA
				obwodnica Suwałk	23,0	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL - 2007-12-05	Opiniowanie ROŚ	2010-03	Centrala GDDKIA
				odcinek Sztabin - Augustów (dk nr 61)	21,5	BI	Rozwiązano dotychczasowe umowy Ogłoszono przetarg na nowe opracowanie dokumentacji do DŚU na odcinek Korycin - Augustów - 2009-12-21	Weryfikacja i sprawdzanie ofert złożonych w przetargu, rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji do DŚU odcinek Korycin - Augustów	2010-03	GDDKIA Oddział w Białymstoku
				obw. m. Sztabin	5,7	BI				
				odcinek Suchowola-Sztabin	6,8	BI				
				w. Korycin (dk nr 8) - Suchowola	22,5	BI				
				w.Dobrzyniewo (bez węzła) - w. Korycin (bez węzła)	36,1	BI	Rozwiązano dotychczasowe umowy Ogłoszono przetarg na nowe opracowanie dokumentacji do DŚU na odcinek Korycin - Choroszcz - 2009-12-21	Weryfikacja, sprawdzenie i rozstrzygnięcie przetargu na nowe opracowanie do etapu DŚU odcinek Korycin - Choroszcz	2010-03	GDDKIA Oddział w Białymstoku
				Białystok (S19, w. Choroszcz) - w. Dobrzyniewo S19 (realizacja w ramach S-19 Sochonie - Dobrzyniewo - Choroszcz)	5,6	BI	Realizowane w ramach budowy drogi S-19 Sochonie - Dobrzyniewo - Choroszcz poz. 69			

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
55	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok	km 127,0	2009 - 2012	Jeżewo w. Choroszcz - Białystok Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	24,5	BI	DŚU - 2006-10-18 DUL - 2008-04-14 Podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie Projektuj i Buduj - 2009-08-12	Prace projektowe i budowlane Przygotowanie i złożenie wniosku o PnB	2012-08 2010-10	Transprojekt Gdański
				Wiśniewo - Jeżewo	29,7	BI	DŚU - 2009-11-30 ZOPI - 2007-10-10 KOPI - 2007-12-07 Przekazano ROŚ do DŚR - 2009-01-21 ZOPI - 2009-06-09 Wniosek o DŚU - 2009-08-04	Rozpatrzenie odwołania od DŚU Przetarg na dokumentację do PB i PW	2010-04 2010-04	GDOŚ GDDKIA Oddział w Białymstoku
				Obwodnica m. Zambrów i m. Wiśniewo	11,1	BI	DŚU - 2007-05-29 DUL - 2008-04-28 PnB - 2009-04-20 Opracowano PB+Raport II, PW, MP, RDOŚ zakończył postępowanie z udziałem społeczeństwa - 2009-03-12 Przetarg na wykonawstwo I etap Otwarcie ofert - 2009-07-27 Rozstrzygnięcie przetargu - 2009-08-11 (oprotestowane) Oddalenie protestu - 2009-08-27 Przekazanie placu budowy - 2009-11-16	w budowie	2012-05	Belfinger Berger
				gran.woj.maz. - Zambrów	14,9	BI	DŚU - 2009-11-30 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2007-10-10 KOPI - 2007-12-07 Przekazano ROŚ do DŚR - 2009-01-21 ZOPI - 2009-06-09 Wniosek o DŚU - 2009-08-04	Rozpatrzenie odwołania od DŚU Przetarg na dokumentację do PB i PW	2010-04 2010-04	GDOŚ GDDKIA Oddział w Białymstoku
			2001 - 2003	Ostrów Maz. ( w. Brok) - Ostrów Maz. (w. Łomża)	8,4	WA	oddana do ruchu	-	-	-
2011 - 2013	Wyszaków (dk nr 8, w.Turzyn) - gr. woj. mazowieckiego	38,4	WA	Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL Wniosek o DŚU (Wyszaków - gr.woj.) - 2008-04-16 - wycofany 2009-02-24 Zlecono opracowanie KP, SW, PB, PW, MP, materiałów do PnB Wniosek o DŚU - 2009-07-22 Opinia PWIS (pozytywna) - 2009-10-09	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ Tebodin SAP- PROJEKT			
56	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa	km 122,6	2009 - 2012	Piotrków Tryb. (A1, w. Piotrków) - Rawa Maz. (dk nr 72 ) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	61,2	ŁÓ	DŚU - 2006-10-04 DUL odc. Piotrków Tryb. - Rawa Maz. z wyl. odc. Wolbórz-Tomaszów - 2008-01-25 DUL odc. Wolbórz-Tomaszów - 2008-09-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót i projektu - 2009-09-03	Prace projektowe i budowlane	2012-05	Konsorcjum firm: Astaldi S.A. PBDM Sp. z o.o. PBDM 'ERBEDIM' Sp. z o.o. PUT Interco Sp. z o.o. TECHNITAL S.p.A.
				Rawa Maz.(dk nr 72) - gr. woj. mazowieckiego	22,8	ŁÓ	DŚU - 2006-10-04 DUL - 2008-03-13 KP - zakończona Podpisano umowę na opracowanie PB, PW i MP - 2008-08-11 Odebrano PB - 2009-09-10 Odebrano PW - 2009-11-12 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-21	I etap postępowania przetargowego Złożenie wniosku o PnB	2010-04 2010-03	GDDKIA Oddział w Łodzi
			2009 - 2011	gr. woj.maz - w. Radziejowice (z węzłem)	11,3	WA	DUL - 2005-12-27 DŚU - 2007-12-07 Zlecono opracowanie DŚU,PB ,PW,MP Opracowano PB+PW+MP, w dniu 2008-06-16 złożono wniosek o PnB wiaduktu w Mszczonowie w ciągu DK8, w dniu 2008-08-14 uzyskano PnB dla etapu realizacji ul. Skierniewickiej w Mszczonowie Uzyskane prawa do terenu - 2009-04-08 Opracowano raport do PnB Przyjęto dodatkowy raport do PnB - 2009-05-06 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-05-28 Opracowano PB Wniosek o PnB dla w. Radziejowice - 2009-07-08 Wniosek o PnB dla odcinka gr woj. - Radziejowice - 2009-11-02	Oczekujemy na wydanie PnB odc. gr. Woj. - Radziejowice Oczekujemy na wydanie PnB dla w. Radziejowice	2010-02 2010-06	Mazowiecki Urząd Wojewódzki / RDOŚ Mazowiecki Urząd Wojewódzki / RDOŚ
			2011 - 2013	w. Radziejowice (bez węzła) - Warszawa w. Paszków	21,5	WA	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL Opracowano STEŚ II Opracowano ROŚ Posiedzenie KOPI -2008-11-14 wniosek o DŚU - 2009-04-01	Oczekujemy na DŚU Wnoszenie poprawek do wniosku	2010-04	RDOŚ/PWIS/ Dro-Konsult
				w.OPACZ - w.KONOTOPA A2,S7	5,8	WA	DUL - 2006-08-11 DŚU - 2009-02-09 Zlecono opracowanie DŚU,PB ,PW,MP Wniosek o DŚU złożony - 2008-03-28 Postanowienie uzgadniające MS - 2008-09-17	Zadanie ujęte jest w projekcie w poz. 24 Konotopa - Lotniko		
57	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska - Marki (ul.Piłsudskiego)	km 11,6	2012 - 2014	w. Powązkowska - w. Modlińska (z węzłem)	4,6	WA	DŚU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30	W opracowaniu PW i MP	2011-06	RDOŚ/PWIS / Dro-Konsult
			2009 - 2011	w. Modlińska - w. Piłsudskiego	7,0	WA	DŚU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30 podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-12	w budowie	2012-04	J&P-Avax S.A.
			2008 - 2010	w. Konotopa - ul. Powązkowska	10,4	WA	proces przygotowawczy	w budowie	2010-12	Budimex-Dromex S.A. / Strabag Sp z o.o. / Mostostal Warszawa S.A. / Warbud S.A.
			2009 - 2010	ul. Gierdziewskiego	1,4	WA	DŚU - 2009-01-29	Weryfikacja dokumentacji technicznej	2010-02	Arcadis

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
58	Budowa drogi S-8 Koncolopa - ul. Powązkowska w Warszawie	km 12,6	2009 - 2010	ul. Piastowska	0,8	WA	DŚU - 2007-04-16 Opracowano dokumentację techniczną - 2009-07-15 Wniosek o ZnRID - 2009-09-16(wycofano wniosek) Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-10-02 Ponowny wniosek o ZnRID - 2010-01-08	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-04	Starosta Zachodnio Warszawski
59	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	km 47,2	2009 - 2011	Wrocław (A8/S8, w. Pawłowice) - Oleśnica (w. Dąbrowa ) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	22,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-18	Prace projektowe i budowlane	2012-06	Mota-Engil Polska S.A ul. Wadowicka 8W 30-415 Kraków - lider konsorcjum
				Oleśnica (w. Ciesle) - Syców (w. Syców Wschód) z węzłem Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	25,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-05	Prace projektowe i budowlane	2012-06	SCANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa
60	Budowa drogi S-8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź)	km 150,5	2011 - 2013	Syców (w. Syców Wschód) - Kępno (S11) -Wieruszów	31,9	PO	Zlecono opracowanie STES II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI Departament Środowiska uzgodnił ROŚ - 2009-06-15 Posiedzenie KOPI - 2009-07-07 Wniosek o DSU 2009-08-14 Ponowny wniosek o DSU - 2009-10-09	W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	Transprojekt Warszawa / GDDKiA Oddział w Poznaniu / GDDKiA RDOŚ w Poznaniu (opinia RDOŚ w Łodzi)
				Wieruszów - w. Walichnowy bez węzła	13,9	PO	Zlecono opracowanie STES II, KP, materiałów do DŚU i ZnRID, PB, PW, MP, Opracowano STES II - posiedzenie ZOPI Departament Środowiska GDDKiA uzgodnił ROŚ - 2009-07-09 Posiedzenie KOPI - 2009-07-16 protokół nr 31/2009 Wniosek o DŚU 2009-08-14 Ponowny wniosek o DŚU - 2009-10-09	W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	BIT KARO Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu GDDKiA RDOŚ w Poznaniu (opinia RDOŚ w Łodzi)
				w. "Walichnowy"		ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
				w. "Walichnowy" - w. "Sieradz"	39,1	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
				w. "Sieradz" - DK 12/14	6,2	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
				w. "Sieradz" - w. "Róża"	42,7	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
				w. "Róża" w "Dobroni"	4,1	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
				w. "Róża" w. "Wrocław"	22,0	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
				w. "Wrocław"		ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S 8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
61	Budowa obwodnicy Oleśnicy i przejścia przez Smardzów na drodze S-8	km 12,8	2003 - 2008	Oleśnica (S 5, w.Dąbrowa) - Oleśnica (w.Cieśle	12,8	WR	oddana do ruchu	-	-	-
62	Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S-10	km 13,4	2007 - 2009	Obwodnica m. Stargard Szczeciński (w. Lipnik - w. Święte)	13,4	SZ	oddana do ruchu	Prace wykończeniowe	2010-06	Johann Bunte Bauentehnung & Berger Bau
63	Rozbudowa drogi S-11 Poznań - Kórnik	km 14,1	2006 - 2009		14,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
64	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów	km 164,8	2008 - 2014	Piotrków Tryb. (A1 , w. Bełchatów) - Sulejów (S 74 ) - gr. woj. łódzkiego	51,1	ŁÓ		Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskanie DŚU	2010-03	GDDKIA Oddział w Łodzi
				granica woj. świętokrzyskiego - w. Ruda Malenicka (dk nr 42) - Przelom / Miniów	27,5	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU Opracowano STEŚ I	W trakcie zatwierdzania STEŚ II	2010-02	Arcadis Profil Rzeszów / GDDKIA Oddział Kielce
				Przelom / Miniów - Kielce (S7, w Kostomloty)	16,4	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU Opracowano STEŚ II Wniosek o DŚU - 2008-06-06	W przygotowaniu wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania DŚU-nowe obszary Natura 2000 Planowane uzyskanie DŚU dla nowego wariantu	2010-02 2010-10	RDOŚ/ GDDKIA Oddział w Kielcach
				Kielce (S7, w. Kostomloty) - Kielce (dk nr 73)	5,5	KI	Opracowano SIWZ Podpisano umowę na opracowanie KP i PB, PW - 2009-05-20	W trakcie opracowania materiały do DŚU i ZnrID KP, PB, PW, MP W przygotowaniu materiały do DŚU	2011-12 2010-07	Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. - Warszawa / Schüller-Plan Ingenieurgesellschaft mbH - Republika Federalna Niemiec
				Kielce (dk nr 73) - Cedzyna	6,8	KI	Proces przygotowawczy DŚU - 2008-02-28 DUL - 2008-09-01 PnB dla odc. zamieskiego - 2009-04-28 Podpisano umowę na realizację inwestycji w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" - 2009-04-24	w budowie	2011-11	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” / Mosty-Łódź S.A. oraz Fardub Consulting
				Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa	31,5	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU; dla obw. Łagowa KP i materiałów do DUL Opracowano STEŚ II	W trakcie opracowania materiały do DŚU	2010-04	DRO - KONSULT / Oddział GDDKIA w Kielcach / DPI
				Łagów - Jalwęsy	16,3	KI	Zlecono opracowanie STEŚ materiałów do DŚU Opracowano STEŚ II	W trakcie opracowania materiały do DŚU	2010-04	DRO - KONSULT / Oddział GDDKIA w Kielcach / DPI
				Jalwęsy - Opatow (dk nr 9) obwodnica Opatowa w. Okalina z węzłem	9,7	KI	DŚU - 2008-10-23 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-03-19	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnrID W opracowaniu PB	2010-06 2010-04	AGUA Y ESTRUCTURAS S.A. Oddział w Polsce
65	Budowa drogi ekspresowej S-17, odc.Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin	km 43	2013 - 2015	Warszawa w. Zakręt (dk nr 2) - w.Lubelska (A2)	5,5	WA	DŚU - 2009-04-24 (ostateczna) Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU i DUL,PB,PW,MP	W opracowaniu materiały do ZnrID	2011-10	Arcadis
				w. Lubelska (A2) - Garwolin z obwodnicą Kolbieli	37,5	WA	Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-04-25 Wniosek o DŚU - 2009-09-25	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	RDOŚ/PWIS
66	Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S-17	km 12,8	2005 - 2007		12,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
67	Budowa drogi S-17 Garwolin - Kurów	km 58,6	2011 - 2013	Garwolin (w. Sulbiny) - gr.woj lubelskiego	24,7	WA	Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II Posiedzenie KOPI - 2008-04-25 Wniosek o DŚU - 2009-09-25	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	RDOŚ/PWIS
				gr.woj -w."Moszczanka"	12,4	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKiA-DŚU O odbyło się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Uzgodniony ROŚ O odbyło się posiedzenie KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	GDDKiA
				w."Moszczanka" - Kurów (w."Sielce" S12/S17)	19,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKiA-DŚU O odbyło się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Uzgodniony ROŚ O odbyło się posiedzenie KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	GDDKiA
68	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin - Piaski	km 66,8	2010 - 2013	Kurów (w."Sielce" S12/S17) - w."Bogucin"	23,0	LU	DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	W opracowaniu materiały do ZnRID	2010-03	Laferntz Polska / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w."Bogucin" - w."Dąbrowica"	7,7	LU	DUL - 2005-05-02 DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	W opracowaniu materiały do ZnRID	2010-03	DHV Polska / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w."Dąbrowica" - w."Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	DUL - 2005-09-29 DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono opracowanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	W opracowaniu materiały do ZnRID	2010-03	DHV Polska / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w."Lubartów" - w."Witosa" (obw. m. Lublin)	12,8	LU	DUL - 2005-10-03 DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	W opracowaniu materiały do ZnRID	2010-03	DHV Polska / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w."Witosa" - Piaski (pocz.obw.)	13,1	LU	DŚU - 2008-02-26 Opracowano KP Opracowano PB, PW, materiały do ZnRID Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 2010.02.25 - złożono wniosek o ZnRID	Oczekiwanie na ZnRID	2010-05	Lubelski Urząd Wojewódzki
69	Przebudowa drogi S-19 Białystok - Międzyrzec Podlaski	km 172,2	2011 - 2014	Białystok (dk 8, w. Sochonie) - w. Dobrzyń (S8) - w. Chorocz (S8)	14,2	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP	Weryfikacja, sprawdzenie i rozstrzygnięcie przetargu na nowe opracowanie do etapu DŚU odcinek Korycin - Chorocz	2010-03	GDDKiA Oddział w Białymstoku
				w. Chorocz(S8) -Bielsk Podlaski (dk 19, w.Proniewicze)	49,5	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2007-11-28	Wprowadzanie poprawek do ROŚ	2010-03	Transprojekt Gdański
				Bielsk Podlaski (w. Proniewicze) - Siemiatycze (w.Chlebczyn)	63,5	BI	Zlecono opracowanie KP. Materiałów do DŚU, DUL ZOPI - 2007-11-28	Wprowadzanie poprawek do ROŚ	2010-03	Transprojekt Gdański
				gr.woj.maz. i podlaskiego - gr. woj.maz. i lubelskiego	34,3	WA	Opracowano STEŚ II i ROŚ	Poprawianie ROŚ	2010-03	DRO - KONSULT Sp. z o.o.
				gr.woj. lubelskiego (A2, w. "Lukowisko") z węzłem - Międzyrzec Podlaski (pocz. obw.)	10,7	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-03	GDDKiA Oddział w Lublinie Arcadis Profil Radom
				Międzyrzec Podlaski (koniec obw.) - Radzyń Podlaski (węzeł I)	21,7	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-03	GDDKiA Oddział w Lublinie Arcadis Profil Radom
				Radzyń Podlaski - Kock (początek obw.)	18,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-03	GDDKiA Oddział w Lublinie Arcadis Profil Radom

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji			
70	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów	km 70,6	2009 - 2015	obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	LU	DUL - 2008-01-17 DUL dla obw. Kocka - 2008-09-02 DŚU dla obw. Woli Skromowskiej - 2007-01-04 DŚU dla obw. Kocka - 2007-01-04 PrNB - 2009-05-13 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-04	w budowie	2012-04	Strabag Sp. z o.o.	
				Kock (koniec obw. Woli Skromowskiej) - Lubartów (w."Annobór")	22,2	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20	Wykonanie zaleceń po posiadzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-03	GDDKiA Oddział w Lublinie Arcadis Profil Radom	
71	Budowa drogi S-19 Lubartów - Kraśnik	km 79,3	2012 - 2015	Lubartów (w."Annobór" - II etap) - Lublin (w."Lubartów") (obw. m. Lubartów - II etap)	17,3	LU	Zatwierdzona KP	Aktualizacja ROŚ. Realizacja zaleceń KOPI	2010-03	Ekosystemy Śląsk/GDDKiA	
				w."Dąbrowica" - w."Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	Odcinek ma wspólny przebieg z odcinkami drogi S-17 odc. w. Dąbrowica - w. Lubartów - poz. 68				
				w."Dąbrowica" - w."Konopnica" (obw. m. Lublin)	9,6	LU	DUL - 2005-05-02 i 2007-08-09 DŚU - 2009-03-20 Zatwierdzona KP Wniosek o DŚU - 2008-01-04 Uzyskano opinię MS. 2008-10-16 odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa Wystąpienie do Centrali o zgodę na opracowanie PB, PW, DP i ROŚ Odwolania od DŚU Ogłoszono przetarg na opracowanie PB, PW, DP i materiałów do ZnRID - 2009-12-21	Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie PB, PW, DP i materiałów do ZnRID	2010-03	GDDKiA Oddział w Lublinie	
				Lublin (w."Konopnica") - Kraśnik (w."Kraśnik")	34,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali	W przygotowaniu STEŚ do przekazania na KOPI	2010-03	GDDKiA/ Arcadis Profil Rzeszów	
72	Budowa drogi S-19 Kraśnik - Stobierna	km 95,8	2010 - 2013	Kraśnik (koniec obw.) - Janów Lubelski (w."Kopce")	19,9	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali	W przygotowaniu STEŚ do przekazania na KOPI	2010-03	GDDKiA/ Arcadis Profil Rzeszów	
				w."Kopce" - w."Jonaki" (obw. m. Janów Lubelski)	5,5	LU	Opracowano materiały do DŚU Wniosek o DŚU - 2008-10-02 Uzgodniony ROŚ w Centrali	W przygotowaniu STEŚ do przekazania na KOPI	2010-03	GDOŚ/EKOGEOTEST/GDDKiA Oddział w Lublinie	
				Janów Lubelski w."Jonaki" - gr. woj. lubelskiego	11,3	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali	W przygotowaniu STEŚ do przekazania na KOPI	2010-03	GDDKiA/ Arcadis Profil Rzeszów	
				gr. woj. Lubelskiego - Nisko (S74, w. Zapacz) bez węzła	11,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP	W opracowaniu STEŚ I W opracowaniu materiały do DUS i STEŚ II	2010-03	Arcadis Profil Rzeszów / Oddziały GDDKiA w Lublinie i Rzeszowie	
				Nisko (S74, w. Zapacz) z węzłem - Sokół Młp	34,5	RZ	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP - 2008-06-11	W opracowaniu materiały do DŚU Oczekujemy na pismo Centrali określające przekrój S-19	2010-06	Arcadis Warszawa GDDKiA	
2011 - 2013	Sokołów Młp - Stobierna	13,2	RZ	DŚU - 2008-11-07 Zakończono STE Wniosek o DŚU - 2007-03-29 Przesłano wniosek do MS - 2007-08-20 Postanowienie MS w sprawie DŚU - 2008-08-22 Do MS wpłynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy MS wydał postanowienie - 2008-10-30 Zlecono wykonanie PB, PW, MP - 2008-06-11 Ogłoszono przetarg na wykonanie powtórnego ROŚ - 2010-01-28 W dniu 2010-02-18 nastąpiło otarcie ofert	W opracowaniu PB, PW, MP Ocena ofert na opracowanie drugiego ROŚ	2010-06 2010-03	Arcadis Warszawa GDDKiA GDDKiA Oddział w Rzeszowie				
	73	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów	km 6,9	2009 - 2010	Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	6,9	RZ	DUL - 2005-02-18, 2005-03-30 DŚU-2008-11-07 Zlecono opracowanie PB, PW, MP - 2006-07-18 Złożono PB Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację odc.S-19 Stobierna-Rzeszów-2009-03-18 Zakończył się etap przetargu Wniosek o ZnRID - 2009-04-30 Uzupelniono wniosek o ZnRID - 2009-05-29, 2009-09-30 2009-11-12 odbyła się otwarta rozprawa administracyjna w PUJW Opracowane PB, PW i MP Otwarcie ofert - 2009-11-09 Wpłynęło 10 ofert Wybrano Wykonawcę robót-2009-12-09 Prezes UZP zakończył kontrolę uprzednią Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia - 2010-01-26 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08	oczekujemy na rozpoczęcie robót budowlanych	2010-03	GDDKiA Oddział w Rzeszowie / MSF Engharia S.A., Rua Federico George, MSF Polska Sp. z o.o., „Mosty Łódź” S.A., MOLTER Sp. z o.o. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
RZ							Oczekujemy na ZnRID	2010-03	Podkarpacki Urząd Wojewódzki		
							RZ	DŚU - 2008-11-07 Zlecono wykonanie materiałów do DUL - 2008-01-23 Zlecono wykonanie PB, PW i MP - 2008-04-07 Wykonano PB Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji- 2009-05-02 Termin składania wniosków minął 2009-06-01	Oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą robót Oczekiwanie na termin rozprawy w KIO	2010-04 2010-03	GDDKiA Oddział w Rzeszowie / Radko Sp. z o.o., AUTOSTRADA WSCHODNIA Sp. z o.o. z Warszawy, Punj Lloyd Ltd. Krajowa Izba Odwoławcza

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (sz/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
74	Budowa drogi S-19 Rzeszów - Barwinek	km 105,3	2009 - 2011	Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Śwільca	5,1	RZ	(wplynęło 17 wniosków) Wniosek o ZNRID - 2009-04-30 Uzupelnienie wniosku - 2009-09-25 Odybyła się otwarta rozprawa administracyjna w PUW - 2009-11-05 Wykonano PB, PW i MP Przekazano MP Wykonawcą Przesunięto termin otwarcia ofert nadziei 2009-12-11 Wybrano najkorzystniejszą ofertę - 2010-01-15 Oprotestowano wybór Wykonawcy robót Protest oddalono Wplynęło odwołanie do KIO	OCzekiwanie na postanowienie uzganiające warunki realizacji przedsięwzięcia OCzekiwanie na ZRID	2010-03	Podkarpacki Urząd Wojewódzki
			2011 - 2013	w. Śwільca - Lutoryż	8,7	RZ	DŚU - 2008-12-15 Podpisano umowę na opracowanie PB, PW i MP - 2008-05-20 Odybyło się ZOPI na geometrię odc. Śwільca - Kielanówka - 2009-11-26 Przekazano PB PB po 1 sprawdzeniu przez firme zewnętrzną	W opracowaniu PW, MP PB w trakcie wnoszenia poprawek	2010-02	Transprojekt Kraków
			2011 - 2014	Lutoryż - Miejsce Piastowe	64,5	RZ	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP - 2008-05-13 Opracowanie STEŚ Etap I - Uzyskano rekomendację DŚR wariantów przebiegu do STEŚ II Złożono STEŚ II wraz z Raportem OOS - 2009-03-18 ZOPI - 2009-06-30	Trwa wariantowanie techniczne, przygotowania do KOPI OCzekujemy na pismo Centrali zmieniające przekrój drogi S-19	2010-03	GDDKiA
				Miejsce Piastowe - Barwinek (gr. państwa)	27,0	RZ	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP - 2008-05-13 Opracowanie STEŚ Etap I - Uzyskano rekomendację DŚR wariantów przebiegu do STEŚ II Złożono STEŚ II wraz z Raportem OOS - 2009-03-18 ZOPI - 2009-06-30	Trwa wariantowanie techniczne, przygotowania do KOPI OCzekujemy na pismo Centrali zmieniające przekrój drogi S-19	2010-03	GDDKiA
75	Budowa drogi S-22 Ebląg - Grzechotki	km 50,2	2004 - 2010	Ebląg S7, w. Ebląg Wschód) - Chruściel (dk nr 54)	27,8	OL	oddana do ruchu	-	-	-
				Chruściel (dk nr 54) - Maciejewo (dw nr 507)	10,2	OL	oddana do ruchu	-	-	-
				Maciejewo (dw nr 507) - Grzechotki (gr. Państwa)	12,2	OL	oddana do ruchu	-	-	-
76	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. Wilkowice / Łodygowice - Żywiec wraz z północno-wschodnią obwodnicą Bielska-Białej	km 24,8	2008 - 2010	„Rosta” (Komorowice/Rosta) - węzeł Krakowska	3,9	KA	Proces przygotowawczy DŚU - 2007-11-26 DLU - 2004-10-21 PnB - 2008-07-03	w budowie	2011-05	konsorcjum firm: Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, „MOSTY-ŁÓDZ” S.A., INTERCOR.
			2008 - 2011	S-69 w. Krakowska - w. „Mikuszowice” (Żywiec/Bystrzańska)	5,3	KA	DŚU - 2007-11-26 - utrzymana w mocy dec. MŚ z 2008-05-13, Skarga w WSA/NSA odwołanie oddalone 2009-07-03 DLU - 2006-02-15, utrzymana dec. MI z 2006-08-31 - Skarga w WSA skarga oddalona 2009-06-24 Złożono wniosek o PnB - 2007-12-20 PnB wydano 2008-07-03(rygor) Odwołanie od PnB z dnia 2008-07-24 do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. podpisanie umowy na realizację robót - 2008-10-22 Przekazanie placu budowy - 2008-10-29	Decyzją z 16.02.2009 GINB uchylił decyzję Wojewody Śląskiego w części dotyczącej nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, w pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Odwołano się od decyzji GINB do WSA w Warszawie	2011-05	konsorcjum firm: Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, „MOSTY-ŁÓDZ” S.A. / INTERCOR
			2009 - 2012	odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiec/Bystrzańska) - Żywiec	15,6	KA	DŚU - 2007-10-03 ZNRID - 2009-12-30 Uzgodnienie powtórnego ROŚ przez Centralę - 2009-05-13 Wniosek o ZNRID - 2009-05-14 Rozprawa administracyjna 2009-09-09 Zakończono I Etap postępowania przetargowego Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych - 2009-08-31	II etap postępowania przetargowego  OCzekujemy na wydanie przez Wojewodę Śląskiego decyzji odszkodowawczych	2010-03  2010-05	GDDKiA Oddział w Katowicach  Śląski Urząd Wojewódzki
77	Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko	km 67	2013 - 2015	Opatów (w. Okalina) bez węzła - Sandomierz (dk nr 79)	30,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DŚU SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DŚR i DRI Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03 Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21 Wplynęły pytania do SIWZ Otwarcie ofert - 2010-02-17 wplynęło 5 ofert	Ocena ofert cenowych na przygotowanie materiałów do DŚU	2010-03	GDDKiA Oddział w Rzeszowie
				Sandomierz (dk nr 79) - Stalowa Wola	26,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DŚU SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DŚR i DRI Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03 Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21 Wplynęły pytania do SIWZ Otwarcie ofert - 2010-02-17 wplynęło 5 ofert	Ocena ofert cenowych na przygotowanie materiałów do DŚU	2010-03	GDDKiA Oddział w Rzeszowie

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
				Stalowa Wola - Nisko (S19, w.Zapacz)	11,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DŚU SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DŚR i DRI Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03 Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21 Wpłynęły pytania do SIWZ Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert	Ocena ofert cenowych na przygotowanie materiałów do DŚU	2010-03	GDDKIA Oddział w Rzeszowie
	<b>Obwodnice</b>				<b>367,0</b>					
78	Budowa obwodnicy Kowala na drodze Nr 1	km 4,3	2006 - 2009		4,3	BY	oddana do ruchu	-	-	-
79	Budowa Obwodnicy Nowej Soli na drodze Nr 3	km 15,2 szt/m 9/334,96	2004 - 2008		15,2	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
80	Rozbudowa obwodnicy Płońska na drodze Nr 7	km 4,7	2007 - 2009		4,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
81	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	km 19,1	2006 - 2009	obwodnica Augustowa (1 jezdnia)	19,1	BI	zadanie realizowane w ramach zadania poz. 54 obwodnica m. Augustów	W budowie - w dniu 13.01.2009 rozwiązano umowę z Wykonawcą	zadanie realizowane w ramach zadania poz. 54 obwodnica m. Augustów	
				ul. Wyszyńskiego		BI	oddana do ruchu	-	-	
		km 38,7		Obwodnica m. Augustów Program ZAPROJEKTU I ZBUDUJ	BI	DŚU - 2009-12-29 Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie wariantów i materiałów do DŚU - 2008-06-02	opracowywanie SIWZ i PFU do systemu "Zaprojektuj i Zbuduj"	2010-06	Halcrow	
82	Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa na drodze nr10	km 10,6	2004 - 2008		10,6	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
83	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S-5, odc. pln. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo)	km 27,3	2009 - 2012	Etap I Swadzim (z w. Swadzim) - Głuchowo (z w. Głuchowo)	14,2	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-06-25 (ostateczna-2008-08-04) DUL - 2008-01-07 (ostateczna-2008-06-04) PnB - 2009-03-31 Przekazanie placu budowy - 2009-07-21	w budowie	2011-08	SKANSKA S.A.
				PO						
				Etap IIa Złotowo (z w. Złotowo) - Rokietnica (z w. Rokietnica)	7,8	PO	DŚU - 2007-06-25 DŚU ostateczna (wyrok WSA uchylający w części Postanowienie Ministra Środowiska) - 2008-08-04 PnB - 2009-06-25 (rygor natychmiastowej wykonalności - 2009-09-21) DUL - 2008-01-07 DUL ostateczna postanowienie MI - 2008-06-04 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-26	Procedura przetargowa na roboty budowlane	2010-02	GDDKIA Oddział w Poznaniu
Etap IIb Rokietnica (bez węzła) - Swadzim (bez węzła)	5,3	PO	DŚU - 2007-06-25 Zlecono opracowanie STES II wraz z aktualizacją PB, PW, MP (2009-04-22 rozstrzygnięcie przetargu)	W opracowaniu STES II wraz z aktualizacją PB, PW, MP	2010-03	TRASA Sp. z o.o. Poznań GDDKIA Oddział w Poznaniu				
84	Budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę na drodze Nr 12	km 12,7 szt/m 1/1038	2004 - 2008	w."Anielin"-Puławy (I etap obw. m. Puławy)	12,7	LU	oddana do ruchu	-	-	-
85	Budowa obwodnicy Puław (II etap) na drodze Nr 12	km 12,1	2011 - 2012	Puławy - Kurów w."Sielce" (II etap obw. m. Puławy)	12,1	LU	DŚU - 2009-10-12 Opracowano PB, PW i MP	Aktualizacja materiałów do opinii do ZnRID	2010-04	GDDKIA Oddział w Lublinie
86	Budowa obwodnicy Okopy na drodze Nr 12	km 3,6	2003 - 2008	urządzenia ochrony środowiska	3,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
87	Budowa obwodnicy Hrebenniego na drodze Nr 17 wraz z przebudową drogi nr 17 Tomaszów Lub. - Hrebennie	km 14,1	2004 - 2008	budowa obwodnicy m. Hrebennie	2,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
				przebudowa dk nr 17 odc. Tomaszów Lubelski - Hrebennie	12,1	LU	oddana do ruchu	-	-	-
88	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	km 5,0	2006 - 2008		5,0	BI	proces przygotowawczy (z dniem 2008-08-14 prace wstrzymane na całym odcinku) Nowa decyzja środowiskowa - 2009-12-23	Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę	2010-03	Strabag Sp. z o.o. Podlaski Urząd Wojewódzki
89	Budowa obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego na drodze Nr 19	km 6,6	2005 - 2008		6,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
90	Budowa obwodnicy Chojnic na drodze Nr 22	km 14,2	2006 - 2008		14,2	GD	oddana do ruchu	-	-	-
91	Budowa obwodnicy Konina na drodze Nr 25	km 1,8	2006 - 2008		1,8	PO	oddana do ruchu	-	-	-
92	Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze Nr 25	km 7,4	2006 - 2009		7,4	PO	oddana do ruchu	-	-	-
93	Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28	km 5,0	2004 - 2008		5,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
94	Budowa obwodnicy Krzepic na drodze nr 43	km 5,7 szt./m 3/188	2008 - 2009		5,7	KA	oddano do ruchu	remont dróg lokalnych	2010-04	PRD Mińsk Mazowiecki & Mosty Łódź & Dromet Częstochowa
95	Budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46	km 5,6 szt./m	2008 - 2010		5,6	KA	DŚU - 2008-02-15 DUL - 2006-05-30 PnB - 2008-06-27 Podpisana umowa z Wykonawcą mbdt -	w budowie	2010-11	SKANSKA S.A.

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
		6/491								
96	Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50	km 1,9	2006 - 2007		1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
97	Budowa obwodnicy Gostynina na drodze Nr 60	km 8,8	2008 - 2010		8,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
98	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	km 10,5	2011 - 2013		10,5	KR	Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, umowa z dnia 06.10.2008	Opracowanie materiałów do DŚU	2010-09	Ingenierbuero Dipl-Ing H. Vossing GmbH
99	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	km 11,3	2009 - 2011		11,3	RZ	Proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-06 ZnRID - 2009-06-19 DWZIZT - 2003-12-30 Opracowano PW Wniosek o zmianę ZnRID - 2009-12-30 ( w zakresie 2 - poziomowego węzła ) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08	w budowie	2012-02	Konsorcjum z liderem EUROVIA POLSKA S.A.
100	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy na drodze Nr 15	km 34	2012 - 2013		34,0	OL	Zlecono opracowanie STEŚ materiałów do DŚU i DUL, KP Odebrany STEŚ I. Odebrany STEŚ II - 2008-12-10 Uzgodniono ROŚ z Centralą - 2010-01-25 26.02.2010r - posiedzenie KOPI	Weryfikacja STEŚ II o uwagi KOPI	2010-03	DRO-Konsult
101	Budowa obwodnicy Elku na drodze Nr 16 i 65	km 4,8	2010 - 2011	Etap III i Etap IV	4,8	OL	DŚU - 2009-06-29 (ostatyczna 2009-08-04) Postanowienie PWIS uzgadniające inwestycję- 2009-05-06 Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (tryb ograniczony) - 2009-12-18 złożono wniosek o ZnRID -15.02.2010r	Oczekujemy na wydanie ZnRID Zaproszenie do udziału w II etapie postępowania przetargowego	2010-06 2010-03	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki GDDKiA Olsztyn
102	Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42	km 15,3	2009 - 2013		15,3	KI	Opracowano KP, materiały do DŚU Wniosek o DŚU - 2008-12-15	Oczekujemy na wydanie DŚU W trakcie oprac.materiały przetargowe na zlec.PB,PW,DP	2010-04 2010-02	RDOŚ GDDKiA Oddział w Kielcach
103	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42	km 12,0	2009 - 2012		12,0	KI	DŚU - 2009-01-15 Opracowano KP Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-02-05	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID W opracowaniu PB	2010-06 2010-04	WPB Zabrze Sp. z o.o.
104	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59	km 6,5	2009 - 2011		6,5	OL	DŚU - 2007-05-07 DUL - 2007-12-10 PnB - 2009-07-17 podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-10	w budowie	2011-06	BUDIMEX DROMEX S.A.
105	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	km 8,0	2011 - 2013		8,0	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Uzgodniono ROŚ przez Departament Środowiska - 2009-08-07 Wniosek o DŚU - 2009-12-08	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ
106	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelny na drodze Nr 61	km 12,1	2011 - 2013		12,1	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Wniosek o DŚU - 2009-12-15	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-05	Wójt Bargłowa Kościelny
107	Budowa obwodnicy Stawiski na drodze Nr 61	km 7,2	2011 - 2013		7,2	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Uzgodniono ROŚ przez Departament Środowiska - 2009-08-07 Wniosek o DŚU - 2009-12-08	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ
108	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	km 7,6	2010 - 2011		7,6	OL	DŚU - 2008-07-11 Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DUL, PB i PW Ogłoszono I etap przetargu ograniczonego - 2009-08-27 Zakończono przymywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2009-09-30 Wniosek o ZnRID - 2009-12-16	Otwarcie ofert Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-03 2010-04	GDDKiA Oddział w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
109	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	km 4,3	2011 - 2012		4,3	LU	STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP.	Oczekiwanie na DŚU	2010-03	UMiG Frampol
110	Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	km 6,4	2012 - 2013		6,4	LU	DŚU - 08.12.2009 (prawomocna) STE opracowane Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Opracowano ROŚ	W opracowaniu KP	2010-03	GDDKiA Oddział w Lublinie DrogMost Lubelski
111	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74	km 9,3	2011 - 2012		9,3	LU	STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP.	Przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie DŚU	2010-03	VEPRO Warszawa
112	Budowa obwodnicy Niska na drodze Nr 77	km 6,5	2010 - 2011		6,5	RZ	Opracowano STEŚ II ZOPI wystąpiło z wnioskiem o poprawienie i ponowne rozpatrzenie - 2009-04-20 Przyjęto protokół z posiedzenia ZOPI - 2009-10-15 Posiedzenie KOPI - 2009-11-17 Wniosek o DŚU - 2009-12-31	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-06	RDOŚ

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
113	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	km 7,9	2009 - 2010		7,9	KI	DŚU - 2008-05-30 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Odebrano STEŚ II Opracowano KP Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-03 Opracowano PB Wniosek o ZrRID - 2010-01-18 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-02-15	W opracowaniu PW i MP Oczekujemy na wydanie ZrRID	2010-05 2010-05	Pracownia Projektowa "PROMOST CONSULTING" T.Śwowski Rzeszów Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
114	Budowa obwodnic na drogach krajowych- 25 szt.	km 287,4	2008 - 2012			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
114.1	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromieże wraz z budową drogi S-3 Wolin - Troszyn	km 12,5	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromieże	6,1	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-26 DUL - 2005-12-22 ZrRID-2009-08-05 (ostatyczna 2009-08-31) Podpisano umowę z Wykonawcą robot - 2009-11-20	w budowie	2011-08	Budimex S.A.
				Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn	6,4	SZ	Zlecono opracowanie materiałów DŚU i DLU, PB, PW, MP	Uzupełnienie raportu środowiskowego	2010-03	GDDKIA Oddział w Szczecinie GDDKIA Departament Środowiska
114.2	Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej S-10	km 7,8	2008 - 2009		7,8	PO	oddana do ruchu	-	-	-
					6,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
114.3	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11 (2 etapy)	km 19,9	2007 - 2011		13,8	PO	DŚU - 2010-01-27 zlecono opracowanie materiałów do DŚU i ZrRID, PB,PW,MP Zgłoszono uwagi do ROŚ Opracowano materiały do DŚU Wniosek o DŚU - 2008-09-05 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-10-30	W opracowaniu materiały do ZrRID, PB, PW, MP	2010-02	DROMOST Poznań
114.4	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S-11	km 12,2	2010 - 2012		12,2	PO	Zlecono opracowanie STEŚ II, materiałów do DŚU i ZrRID, KP (cd), PB, PW Wykonano KP Opracowano STEŚ II - posiedzenie ZOPI Departament Środowiska GDDKIA uzgodnił ROŚ - 2009-04-20 Posiedzenie KOPI - 2009-06-15 protokół nr 24/2009 Wniosek o DŚU - 2009-08-10 (ponowny)	W opracowaniu KP Oczekiwanie na wydanie DŚU	2010-02	Transprojekt Warszawa GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA RDOŚ w Poznaniu
114.5	Budowa obwodnicy Pabianic, Łodzi i Zgierza w ciągu drogi krajowej S-14	km 42,4	2009 - 2014	Obwodnica Pabianic	15,2	ŁÓ	DUL - 2005-11-24 DŚU - 2009-02-12 Zlecone DŚU,KP, materiałów do DUL,PB,PW KP -2003-09-30 Wniosek o DŚU - 2008-08-29 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-12 Zakończono wstępną kwalifikację wniosków- 2009-11-26 Złożono wniosek o PnB i ZRID 2010-01-18 2010-02-25 zakończono I etap postępowania przetargowego	Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego Oczekiwanie na wydanie PnB i ZRID Rozstrzygnięcie przetargu	2010-03 2010-05 2010-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki Oddział GDDKIA w Łodzi
				A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	27,2	ŁÓ	Zlecona STEŚ, KP, materiały do DŚU i DLU	Złożenie wniosku o wydanie DŚU	2010-03	Oddział GDDKIA w Łodzi
114.6	Budowa obwodnicy Krośnice w ciągu dróg krajowych 1 i 2	km 6,8	2008 - 2009		6,8	ŁÓ	oddano do ruchu	-	-	-
114.7	Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze krajowej Nr 4	km 4,4	2008 - 2010		4,4	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-06	DROGBUD & Henczke- Budownictwo
114.8	Budowa obwodnicy Słupska na drodze krajowej Nr 6	km 16,3	2008 - 2010		16,3	GD	proces przygotowawczy	w budowie	2010-09	STRABAG Sp. z o.o. WAKOZ Sp. z o.o.
114.9	Budowa obwodnicy Belchatowa na drodze krajowej Nr 6	km 10,9	2009 - 2010		10,9	ŁÓ	DUL - 2005-02-11 DŚU - 2007-05-24 KP - 2004-03 PB i PW - 2007-06-15 Podpisano umowę na ROŚ II - 2009-02-16 Wniosek o PnB - 2009-12-24	Oczekiwanie na wydanie PnB	2010-04	Łódzki Urząd Wojewódzki
114.10	Budowa obwodnicy Wielunia na drodze krajowej Nr 6	km 13,2	2009 - 2010		13,2	ŁÓ	DUL - 2005-07-19 DŚU - 2007-08-28 KP - 2002-01 PB i PW - 2007-04-30 Podpisano umowę na ROŚ II - 2009-02-16 Wniosek o PnB - 2009-12-16	Oczekiwanie na wydanie PnB	2010-04	Łódzki Urząd Wojewódzki
114.11	Budowa obwodnicy Lęknicy na drodze krajowej Nr 12	km 3,7	2009 - 2011		3,7	ZG	proces przygotowawczy DŚU - 2007-10-01 DUL - 2007-11-28 PnB - 2008-09-26	w budowie	2011-12	MAX BÓGL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie / MAX BÓGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG.
114.12	Budowa obwodnicy Inowrocławia na drodze krajowej Nr 25	km 22,9	2010 - 2011		22,9	BY	DŚU - 2008-06-13 Wykonano STEŚ I i II KP zatwierdzona przez ZOPI	Przygotowanie materiałów do wniosku o ZrRID	2010-02	Scott Wilson
114.13	Budowa obwodnicy m. Zator na drodze krajowej Nr 28	km 2,4	2011		2,4	KR	Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW	W opracowaniu materiały do DŚU	2010-05	MP Mosty

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
114.14	Budowa obwodnicy m. Kargowa na drodze krajowej Nr 32	km 7,5	2010 - 2011		7,5	ZG	DŚU - 2007-03-05 DUL woj.lubuskie - 2008-02-26 DUL woj.wielkopolskie - 2005-10-25 Wniosek o PnB - 2009-12-30	Wydanie PnB	2010-03	Lubuski Urząd Wojewódzki
114.15	Budowa obwodnicy m. Tyńca i Maluszowa na drodze krajowej Nr 35	km 6,6	2010	Obwodnica Tyńca	5,0	WR	DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 DŚU - 2009-11-24 Odbłyto się ZOP1 Zlecono i opracowano KP, PB, MP Wniosek o zmianę DŚU - 2009-06-01 Opracowano dokumentację dla I etapu przetargu Wniosek o ZnRID - 2009-12-23 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-30	Oczekujemy na wydanie ZnRID Oczekujemy na składanie ofert przez wykonawców	2010-03 2010-02	Wojewoda Dolnośląski GDDKIA Oddział we Wrocławiu
				Obwodnica Maluszowa	1,6	WR	DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 Odbłyto się ZOP1 Zlecono i opracowano KP, PB, MP	Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją zadania DSDK we Wrocławiu i uzyskaniem przez GDDKIA O/Wrocław stosownych opinii	Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją zadania DSDK we Wrocławiu i uzyskaniem przez GDDKIA O/Wrocław stosownych opinii	GDDKIA Oddział we Wrocławiu
114.16	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźła w ciągu drogi krajowej Nr 40 (2 etapy)	km 19,1	2008 - 2014	I etap odc. A	1,5	OP	Proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-10 dla I etapu (odc.A i B) DUL - 2006-12-14 dla I etapu (odc.A i B) PnB - 2008-10-16 dla I etapu (odc.A) Otwarcie ofert - 23.02.2009-02-23 Podpisano umowę na roboty - 2009-04-16 Podpisano umowę na nadzór - 2009-04-20 Rozpoczęto roboty - 2009-04-28	w budowie	2010-08	PRDIM S.A Kędzierzyn Koźle (lider konsorcjum)
				I etap odc. B	3,5	OP	Proces przygotowawczy DŚU 10.08.2006 dla I etapu (odc.A i B) DUL 14.12.2007 dla I etapu (odc.A i B) PnB 19.12.2007 dla I etapu (odc.B) 02.05.2008 - otwarcie ofert na roboty dla I etapu (odc.B) - 7 ofert Podpisano umowę na realizację - 05.08.2008	w budowie	2010-06	PRDIM S.A Kędzierzyn Koźle (lider konsorcjum)
				II etap	14,1	OP	Opracowany STEŚ KOPI - 2009-07-07 Wniosek o DŚU - 2009-09-23	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	Prezydent miasta Kędzierzyn Koźle
114.17	Budowa obwodnicy Skawiny na drodze krajowej Nr 44	km 4,5		odc. realizacyjne II i III	2,0	KR	DUL - 2007-11-28 Miasto Skawina zleciło opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW DŚU dla odcinka II i III - 2009-03-11 prawomocna 2009-04-09 Wniosek o PnB na odcinek II i III PnB - 2009-07-17 dla II i III odcinka	-	-	-
				odc. realizacyjne IV i V	2,5	KR	-	-	-	-
114.18	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	km 15,1	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	15,1	WA	proces przygotowawczy DUL - 2005-12-28 DŚU - 2008-05-21 PnB - 2008-10-29	w budowie	2011-08	Konsorcjum firm : DROGBUD Sp.z o.o. /Bogł & Kryse Polska Sp. z o.o.i Bogł a Kryse k.s.
114.19	Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50	km 6,3	2009 - 2010	Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50	6,3	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-03-03 DŚU - 2007-03-02 PnB - 2008-09-16	w budowie	2011-05	Mirbud S.A. Skiermiewice / Zakład Robót Mostowych Mostar sp. j. Pietrzykowiec / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
114.20	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii na drodze krajowej nr 50/79 wraz z dojazdem do granic miasta Warszawa	km 22,7	2010 - 2012		22,7	WA	DUL - 2006-09-08 - uchylona wyrokiem WSA z dnia 2009-03-04 DŚU - 2007-11-09 2008-08-26 przekazano PB, PW,MP do weryfikacji, 2008-08-12 złożono wniosek na DUL na kładkę przy ul. Staszica w Piasecznie. Zawieszono postępowanie w sprawie DUL na kładkę do czasu wydania wyroku przez WSA. Umożniono postępowanie w sprawie DUL na kładkę dla pieszych w Piasecznie - 2009-06-05	Weryfikacja PB,PW,MP Aktualizacja materiałów do ZnRID	2010-03	ARCADIS / EUROSTRADA Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Warszawie
114.21	Budowa obwodnicy Raciąża na drodze Nr 60	km 4,6	2008 - 2010		4,6	WA	oddano do ruchu	-	-	-
114.22	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	km 7,0	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	7,0	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-05-09 DŚU - 2008-03-17 PnB - 2008-11-27	w budowie	2011-08	Skanska S.A.
114.23	Budowa obwodnicy Goldapi na drodze Nr 65	km 5,6	2008 - 2010		5,6	OL	proces przygotowawczy DUL - 2005-07-18 PnB - 2008-02-26 ostateczne - 2009-05-29 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2008-07-10	w budowie	2010-10	Konsorcjum: Lider Bilfinger Berger Polska S.A. Warszawa, Partner: Olekcie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., Partner: PRD Gajewo k. Giżycka
114.24	Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	km 5,3	2009 - 2010	Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	5,3	LU	Proces przygotowawczy DŚU - 2007-05-22 DUL - 2008-01-18 Utrzymanie DUL w mocy 2008-06-20 PnB - 2008-09-17	w budowie	2010-11	Budimex-Dromex S.A.
114.25	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	km 7,0 szt./m 8/265	2008 - 2011		7,0	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-07-26 DUL - 2006-04-19 PnB - 2008-06-10 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-23	w budowie	2011-01	SKANSKA S.A.
	<b>Wymocnienia i przebudowy</b>						PnB - 23.06.08			
115	Rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg dojazdowych na autostradzie A-4	km 5,4	2004 - 2009	12 obiektów mostowych, 9,5 km łącznic	5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
116	Wzmocnienie autostrady A-4 Balice - Opątkowice	km 16,1	2007 - 2009		16,1	KR	oddana do ruchu	-	-	-
117	Przebudowa mostu w Chelmie na drodze Nr 1	km 1,1	2006 - 2008		1,1	BY	oddana do ruchu	-	-	-

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
118	Rozbudowa drogi Nr 1 gr. woj. kuj. pom. - Krośnice i Łęczycza - Sierpów	km 10,6	2006 - 2008	granica woj. - Krośnice oraz Łęczycza - Sierpów	10,6	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
119	Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - Łowicz	km 22,4	2007 - 2008	Bedno - Łowicz DK 2 (odc. C)	22,4	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
120	Przebudowa drogi Nr 2 Siedlice - Terespol	km 97,7	2005 - 2009	Siedlice - gr. Woj. lubelskiego	24,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				gr. woj. mazow. - pocz. Obw. Białej Podlaskiej	31,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
				Obwodnica Białej Podlaskiej	11,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
				Biała-Podlaska - Terespol	30,8	LU	oddana do ruchu	-	-	-
121	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	km 54,8	2007 - 2010	I. Machowa - Pilzno	7,5	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-04	Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jasle
				II. Pilzno - Ropczyce (odc. II.1 Pilzno - Nogawczyce oraz odc. II.2 Sędziszów Mip. - Ropczyce)	23,1	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-07	Skanska S.A.
				III. Ropczyce - Kłęzany (odc. III.1. Ropczyce - Sędziszów Mip oraz odc. III.2. Sędziszów Mip. - Kłęzany)	12,9	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-08	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie Strabag Sp. z o.o.
				IV. Rzeszów - Łańcut	11,4	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-03	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubatów S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. Lubaczowski Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. INTOP Tamobrzeski Sp. z o.o.
122	Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tamów	km 56,0	2003 - 2008	Kraków - Targowiska	21,5	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				Targowisko-Tarnów	34,5	KR	oddana do ruchu	-	-	-
123	Budowa obwodnicy Wojnicz na drodze Nr 4	km 3,8	2005 - 2007		3,8	KR	oddana do ruchu	-	-	-
124	Przebudowa drogi Nr 7 Jazowa - Ełbiąg	km 14,1	2004 - 2009		14,1	OL	oddana do ruchu	-	-	-
125	Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kieźmarce	km 42,1	2002 - 2009	km 42,136 szt/m 14/1633,14	42,1	GD	oddana do ruchu	-	-	-
					GD					
					GD					
126	Budowa węzła Kielce Północ na drodze Nr 71 Nr 73	km 7,3	2004 - 2009		7,3	KI	oddana do ruchu	-	-	-
127	Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa)	km 30,0	2007 - 2009		30,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
128	Przebudowa drogi Nr 7 Kraków - Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne)	km 34,6	2007 - 2009		34,6	KR	oddana do ruchu	-	-	-
129	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka	km 18,3	2006 - 2010	Białystok - Katryńka	6,4	BI	oddano do ruchu	wykonywanie kompensacji przyrodniczych odbioru robót drogowych (wstrzymane przez warunki atmosferyczne)	2010-05	GDDKIA Oddział Białystok
				Katryńka - Przewalanka	11,9	BI	Zlecono opracowanie materiałów do DŚU, PB, PW, MP DUL (wizyt) - 2002 Złożono wniosek o DŚU - 2008-03-04 Uzupełniono wniosek o DŚU - 2009-03-09 Przerwano umowę z Wykonawcą PB, PW i MP	Oczekujemy na wydanie DŚU Przetarg na modyfikację Projektu Budowlanego, zgodnie z ustaleniami z organizacjami ekologicznymi	2010-03	Burmistrz Wasilkowa
130	Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9	km 0,4	2006 - 2008		0,4	RZ	oddany do ruchu	-	-	-
131	Budowa obwodnicy Piask na drodze Nr 12/ Nr 17	km 4,2	2004 - 2008	Obwodnica m. Piaski	4,2	LU	oddana do ruchu	-	-	-
132	Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd Nagłady i Wójtowo - Barczewo (II etap)	km 13,4	2006 - 2008		13,4	OL	oddana do ruchu	-	-	-
				Pld. Obwodnica Olsztyna	27,0	OL	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Wniosek o DŚU - 2007-11-13 Decyzja GDOŚ podtrzymująca zaskarżoną DŚU - 2009-03-10 KP - 2009-11-05	Nanoszenie poprawek w KP	2010-03	GDDKIA Oddział w Olsztynie / Arcadis Profil / GDDKIA
				Olsztyn - Biskupiec - dobudowa drugiej jezdni	25,5	OL	Ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu - 2008-12-30 Otwarcie ofert - 2009-02-13 Podpisano umowę na opracowanie: STEŚ I i II, KP, PB, PW - 2009-04-10	STEŚ I	2010-04	Konsorcjum: Scott Wilson Sp z o.o./ Scott Wilson Ltd Alencon Link Basingstoke
				Barczewo-Biskupiec	18,4	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-30 DUL - 2005-11-30 PnB - 2008-01-03 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2008-08-12	w budowie	2010-10	STRABAG Sp. z o.o.

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (sz/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
133	Przebudowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów wraz z obwodnicą Olsztyna**	km 151,6	2008 - 2015	Biskupiec- Borki Wielkie	8,2	OL	DŚU - 2006-12-20 (tylko dla jednej jezdni) DŚU - 2009-07-14 zmiana decyzji z dnia 2006-12-20 w zakresie dobudowy drugiej jezdni. (ostateczna 2009-08-18) DUL - 2005-11-30 (dla dwóch jezdni) Ogłoszenie procedury przetargowa na opracowanie dokumentacji PB (II jezdni wraz z DŚU dla drugiej jezdni) Procedura przetargowa Otwarcie ofert 2008-06-06 Podpisanie umowy - 2008-06-26 Otrzymano postanowienie z dnia 2008-12-29 w sprawie konieczności sporządzenia raportu Przekazano ROŚ do uzgodnienia do Centrali - 2009-03-03 Przekazanie poprawionego ROŚ do organu wydającego DŚU - 2009-04-29 Wznowienie postępowania o wydanie DŚU - 2009-05-05 Postanowienie PPIS uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia - 2009-06-12 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-27 Przekazano dokumentację techniczną - 2009-08-31	Otwarcie ofert	2010-04	GDDKiA Oddział w Olsztynie
				Borki Wielkie- Mrągowo	18,5	OL	Zlecono opracowanie STeS, KP, materiałów do DUL, PB i PW Opracowane materiały do STeS II Odebrano ROŚ - 2008-11-13 Pismo DŚR o konieczności poprawienia ROŚ - 2008-12-30 Otrzymano z DŚR uwagi do ROŚ - 2009-03-30 Przekazano ROŚ do uzgodnienia do Centrali - 2009-05-28	złożenie wniosku o DŚU	2010-04	GDDKiA Oddział w Olsztynie
				Mrągowo-Orzysz	54,0	OL	Procedura przetargowa STeS, KP, materiały do DUL i DŚU Podpisano umowę na opracowanie wariantów dodatkowych do STeS I - 2009-03-30 Odebrano STeS I	W opracowaniu materiały do STeS II	2010-07	Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS
134	Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia	km 14,6	2006-2008		14,6	GD	oddana do ruchu	-	-	-
135	Przebiecie przez Starogard Gdański na drodze Nr 22	km 5,3	2006 - 2009		5,3	GD	oddana do ruchu	-	-	-
136	Wzmocnienie drogi Nr 50 Grójec - Mińsk Maz.	km 67,1	2004 - 2007		67,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-
137	Rozbudowa drogi Nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcowa wraz z budową obwodnicy Spręcowa	km 7,5	2007 - 2009		7,5	OL	oddana do ruchu	-	-	-
138	Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock	km 2,7	2007 - 2008		2,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
139	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	km 0,8	2007 - 2009		0,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
140	Przebiecie przez Pisz na drodze Nr 63	km 2,7	2006 - 2010		2,7	OL	oddana do ruchu	-	-	-
141	Budowa drogi S-69 Żywiec - Zwardoń	km 26,9	2002-2010	odcinek A1: w. Żywiec - w. Browar	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				odcinek A2: w. Browar - w. Przybędza	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Odcinek B: Przybędza - Miłówka	8,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				odcinek C1: Miłówka - Szare	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				odcinek C2: Szare - Laliki	4,7	KA	Zadanie zakończone - 2009-11-18	Twają przygotowania do oddania do ruchu	2010-02	BOGL & KRYSL Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Katowicach
odcinek D1: Laliki - Zwardoń	1,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-				
odcinek D2: Zwardoń - Myto	1,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-				
142	Przebudowa drogi Nr 73 Kielce-Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej	km 8,2	2009 - 2011		8,2	KI	DŚU - 2007-04-24 DUL dla I etapu - 2008-09-29 DUL dla II etapu - 2008-10-30 DUL dla III etapu - 2008-11-25 Podpisano umowę na PB, wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-07-14	Opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem PnB w imieniu Inwestora	2010-08	Konsorcjum: MGSP S.A. w Tamowie MBI Sp. z o.o. w Krakowie
143	Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan	km 1,9	2006 - 2008		1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
144	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu	km 4,0	2008 - 2013	etap I - budowa nowego mostu przez Wisłę	0,9	KI	DŚU - 2006-11-29 DUL - 2007-09-21 I etap - budowa mostu DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis PnB - 2009-07-30 I etap Podpisano umowę 2008-10-17 na realizację w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj" z MOTA-ENGL Polska S.A.	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wisłę w Sandomierzu.	2010-12	MOTA-ENGL Polska S.A.
				etap II - remont starego mostu przez Wisłę wraz z ul. Lwowską bis	3,1	KI	DŚU - 2006-11-29 DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-23	W trakcie opracowania PB, PW, MP dla II etapu (wzmocnienie nawierzchni + ul. Lwowska bis).	2010-05	Lider INMOST Projekt Sp. z o.o. uczestnik: A-PROPOL Gliwice
145	Przebudowa dr. kr nr nr 81 od m. Drogomyśl do węzła Harbutowice	10,5 km	2007 - 2008		10,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
146	Udział w budowie mostu w Płwicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	km 3,1 sz/m 1/116	2010 - 2012		3,1	KR	DŚU - 2008-08-06 DUL - 2009-03-24 Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do wniosku o PnB	2010-03	KLOTODA Kraków
147	Wzmocnienia sieci drogowej	km 1091,2	2007 - 2015			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
1	Zadania rezerowe - Budowa drogi ekspresowej S-2 w Puławsku (S-2) w Lubelska (A2) (Zakręt)	km 20,6	2011 - 2014	Warszawa (dk. nr 79 w. Puławska) - Warszawa w. Lubelska (A2)	20,6	WA	Zlecono opracowanie PB, PW, MP Wniosek o DŚU - 2006-12-27 Postanowienie uzgadniające PWIS - 2007-05-23	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-03	RDOŚ / GDOŚ / GDDKiA / ARCADIS
2	Zadania rezerowe - Budowa drogi	km		Praski (koniec obw.) - w. "Dorohuczka"	12,9	LU	Zlecono opracowanie STeS i DŚU Wykonano STeS I Odbyty się konsultacje społeczne Opracowano STeS II	Przygotowanie materiałów dla ZOPI	2010-03	EKKOM Kraków / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w. "Dorohuczka" - Chelm w. "Janów"	26,5	LU	Zlecono opracowanie STeS i DŚU Wykonano STeS I Odbyty się konsultacje społeczne Opracowano STeS II	Przygotowanie materiałów dla ZOPI	2010-03	EKKOM Kraków / GDDKiA Oddział w Lublinie

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

							STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	
Lp.	Wyszczególnienie	długość (km) / obiekt inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
4	ekspresowej S-12 Piaski-Dorohusk	75,9		w. Janów - w. "Srebrzyszcze" (obw. m. Chełm)	12,9	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU Wykonano STEŚ I Odbyły się konsultacje społeczne Opracowano STEŚ II	Przygotowanie materiałów dla ZOPI	2010-03	EKKOM Kraków / GDDKIA Oddział w Lublinie
				w. "Srebrzyszcze" - Dorohusk	23,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU Wykonano STEŚ I Odbyły się konsultacje społeczne Opracowano STEŚ II	Przygotowanie materiałów dla ZOPI	2010-03	EKKOM Kraków / GDDKIA Oddział w Lublinie
3	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Hrebenne	km 122,9		Piaski (w. "Chełm") - w. "Łopiennik"	15,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbyły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbyły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	GDDKIA Oddział w Lublinie BPU Drogojekt Lublin
				w. "Łopiennik" - w. "Krasnystaw I"	10,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbyły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbyły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	GDDKIA Oddział w Lublinie BPU Drogojekt Lublin
				w. "Krasnystaw I" - w. "Sitaniec"	27,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbyły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbyły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	GDDKIA Oddział w Lublinie BPU Drogojekt Lublin
				w. "Sitaniec" - w. "Hrubieszow"	13,0	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbyły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbyły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	BPU Drogojekt Lublin
				w. "Hrubieszow" - Tomaszów Lub. (pocz. obw.)	29,5	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbyły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbyły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	DrogMost Lubelski
				obw. Tomaszowa Lubelskiego	9,6	LU	DŚU - 2008-05-30 DUL - 2009-04-30 Zlecono KP, DUL, PB, PW, MP Opracowano materiały do DUL wniosek o DUL - 2008-09-08	Przygotowanie wniosku o PnB	2010-03	GDDKIA Oddział w Lublinie Drogojekt Lublin
				Tomaszów Lub. (koniec obw.) - Hrebenne (początek obw.)	17,3	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbyły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbyły się KOPI - 2009-05-14 STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Aktualizacja ROŚ	2010-03	DrogMost Lubelski
<b>Budowa obwodnic na drogach krajowych lista rezerwowa proces przygotowawczy</b>										
1	Budowa obwodnicy m. Brzozowo na drodze S-3	km 4,8	2011 - 2012		4,8	SZ	DŚU - 27.12.2007-12-27	PB wniosek o ZnRID	2010-06	GDDKIA Oddział w Szczecinie
2	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	km 9,4	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	SZ	DŚU - 2008-07-22 ZnRID - 2009-10-07 Otwarcie ofert cenowych - 2010-01-25	Sprawdzenie ofert cenowych	2010-02	GDDKIA Oddział w Szczecinie
3	Budowa obwodnicy Walcza dr S-10	km 16,4	2012 - 2014		16,4	SZ		DŚU	2010-03	
4	Budowa obwodnicy Miękowa na dr. Nr 3	km 4,8	2009 - 2011		4,8	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-12 DUL - 2008-06-25 ZnRID - 2009-06-26 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-26	w budowie	2011-07	Strabag
5	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr. nr 3/5	km 5,7	2013 - 2015		5,7	WR	DUL - 2006-03-06 DŚU - 2010-01-19 ROŚ zatwierdzony przez DŚR	W opracowaniu PB, PW i DP	2010-04	Scott Wilson
6	Budowa obwodnicy Ilży na dr. nr 9	km 7,2	2010 - 2012		7,2	WA	DŚU - 2007-03-08 DUL - 2008-04-14 Opracowano PB - 2009-08-31	Uzgodnienie ROŚ	2010-02	DHV Polska Sp. z o. o.
7	Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11	km 3,8	2010 - 2011		3,8	OP	DŚU - 2009-03-19 Opracowano dokumentację projektową Wniosek o ZnRID - 2010-01-04	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-04	Opolski Urząd Wojewódzki
8	Budowa obwodnicy Opczna na dr. nr 12	km 7,9	2009 - 2010		7,9	ŁÓ	DŚU - 2007-11-27 DUL - 2008-08-13 PnB - 2008-11-07 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-07-03 Zakończono wstępną kwalifikację wniosków - 2009-10-26 Rozpoczęło II etap postępowania przetargowego - 2010-01-11	Rozstrzygnięcie przetargu	2010-04	GDDKIA Oddział w Łodzi
9	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego na dr. nr 15	km 5,9	2009 - 2010		5,9	PO	DUŚ - 2007-12-20 DUL - 2005-10-05 PnB (II etap) - 2008-12-05 Uzyskano decyzję NZN	W przygotowaniu wniosek o PnB dla I etapu	2010-02	GDDKIA Oddział w Poznaniu Fajud Sp. z o. o.
10	Budowa obwodnicy Brodnicy dr. nr 15	km 1,7	2009 - 2011		1,7	BY	DŚU - 2008-11-14 ZnRID - 2009-12-22	Weryfikacja PW i MP	2010-02	GDDKIA Oddział w Bydgoszczy Europrojekt Gdańsk Sp. z o. o.
11	Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr. kr. nr 20	km 1,0	2 011		1,0	SZ	DŚU - 2006-09-26 DUL - 2005-10-28	-	-	-

\*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-03-05	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
12	Budowa obwodnicy m. Myślubórz w ciągu dr. kr. nr 26	km 3,4	2010 - 2011		3,4	SZ	DŚU - 2008-05-06 ZnRID - 2009-05-06 Zakończono rozpatrywanie odwołań od ZnRID	-	-	-
13	Obwodnica m. Nowogród Bobrzański na dr. nr 27	km 5,6	2010 - 2011		5,6	ZG	DŚU - 2007-11-20 DUL - 2005-11-14	W opracowaniu wniosek o ZnRID	2010-02	KARO Poznań
14	Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46	km 3,2	2009 - 2010		3,2	OP	DŚU - 2007-01-31 DUL - 2008-07-30 PnB - 2008-11-13	Trwa proces nabywania gruntów	2010-12	GDDKIA Oddział w Opolu
UWAGI:										
Członka niebieska - zadania związane z organizacją EURO 2012										
Członka zielona - zadania ujęte w programie POIS										
Zadania rezerwowe										
Zadanie w budowie										
Zadanie oddane do ruchu										
Etapy opóźnione										
LEGENDA:										
Dokumenty:			Decyzje:				Urzędy:			
SWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia		DSU	Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia			MI	Minister Infrastruktury		
ROS	Raport o Oddziaływaniu na Środowisko						MS	Minister Środowiska		
STES	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe		DUL	Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji			MRR	Minister Rozwoju Regionalnego		
KP	Koncepcja Programowa		PnB	Decyzja o Pozwoleniu na Budowę			PWIS	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny		
PB	Projekt Budowlany		ZnRID	Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej			KIO	Krajowa Izba Odwoławcza		
PW	Projekt Wykonawczy						UZP	Urząd Zamówień Publicznych		
MP	Materiały Przetargowe						UW	Urząd Wojewódzki		
IWZ	Istotne Warunki Zamówienia						CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych		
PFU	Program Funkcjonalno Użytkowy						KOPI	Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKIA		
SW	Studium Wykonalności						ZOPI	Zespół Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych		
							RDOŚ	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska		
							GDOŚ	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska		