

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
Autostrady											
1	1.1	Budowa autostrady A-1 Nowe Marzy - Toruń	km 62,4	2008 - 2011	w. Nowe Marzy - w. Grudziądz	8,9	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1997-02-21 PnB - 2008-01-25 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
	1.2				w. Grudziądz - w. Lisewo	8,9	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-01-30 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
	1.3				w. Lisewo - w. Lubicz	27,0	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-02-08 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
	1.4				w. Lubicz - w. Czerniewice (bez węzła)	17,6	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-04-02 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
2	2.1	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	km 144,1	2008 - 2012	w. Czerniewice (z węzłem) - w. Odolion	11,4	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-30 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-24 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-09	SRB CIVIL ENGINEERING LTD, PBG S.A. APRIVIA S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. JOHN SISK & SON LTD
					w. Odolion - w. Brzezcie	23,1	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-24 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17			
	2.2				w. Brzezcie - w. Kowal	29,5	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-19 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-09	PBG S.A. APRIVIA S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. SRB CIVIL ENGINEERING LTD. JOHN SISK & SON LTD
	2.3				w. Kowal - w. Sójki	30,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL (woj. kuj - pom) - 1998-12-18 DUL (woj. łódzkie) - 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 DŚU (woj. mazowieckie) - 2009-02-20 DŚU (woj. kuj - pom) - 2009-04-15 PnB (woj. kuj - pom) - 2010-05-19 PnB (woj. łódzkie) - 2010-07-02 PnB (woj. maz.) - 2010-08-03 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-09	w budowie	2012-04	SRB Civil Engineering Ltd, John Sisk & Son Ltd, Roadbridge, BUDBAUM S.A.
	2.4				w. Sójki - w. Kotłiska (z węzłem)	15,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL (woj. łódzkie) - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2010-06-04 ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-07-28 Wybrano najkorzystniejszą ofertę - 2010-05-19 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-16	w budowie	2012-04	POLDIM S.A., Bogł a Krysl k.s., Bogł&Krysl Polska Sp. z o.o.
	2.5				w. Kotłiska - w. Piątek	9,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 ZnRID - 2010-06-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-09	w budowie	2012-04	SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp.z o.o., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ - SANDO S.A.
	2.6				w. Piątek - w. Stryków I	21,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-29 / 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB (odcinek od km 270+000 do km 273+400) - 2010-06-04 PnB (odcinek od km 273+400 do km 291+000) - 2010-06-08 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2012-04	Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG, Bunte Polska Sp. z o.o., PRM Mosty-Łódź S.A., PBDIM Erbedim Sp. z o.o., PUT INTERCOR Sp. z o.o.
2.7	w. Stryków	4,9	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2009-11-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-28	w budowie	2011-11	Budimex S.A.				
3	3.1	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	km 44,4	2008 - 2012	w. Pyrzowice - w. Piekary Śląskie	16,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-08-31 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) PnB (w. Pyrzowice) - 2009-08-05	w budowie	2012-04	Budimex S.A. Mostostal Warszawa S.A.
	3.2				w. Piekary Śląskie - w. Maciejów	20,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-10-08 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-06-16 Decyzja MI utrzymująca w mocy DUL - 2010-05-24	w budowie	2011-12	DRAGADOS S.A.
	3.3				w. Maciejów - w. Sośnica	6,0	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-07-11 DUL - 2005-09-27 PnB - 2008-02-11 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-03-09	w budowie	2011-06	Polimex - Mostostal S.A./Doprastav a.s./Eurovia Polska S.A./PRDIM S.A. Kędzierzyn-Koźle.
	3.4				w. Sośnica	2,2	KA	oddana do ruchu	-	-	-
4	4.1	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	km 47,8	2005 - 2012	w. Sośnica - w. Bełk	15,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	4.2				w. Bełk - w. Świerklany	14,1	KA	proces przygotowawczy	w budowie	2010-11	Strabag Sp. z o.o. / Heilit+Woernen Budowlana Sp. z o.o.
	4.3				w. Świerklany - w. Gorzyczki	18,3	KA	Decyzja o odstąpieniu od kontraktu z Alpine Bau GmbH - 2009-12-15 Ogłoszenie nowego przetargu na roboty budowlane - 2010-04-01 Zaproszenie do składania ofert - 2010-06-01 Otwarcie ofert - 2010-07-15 Rozstrzygnięcie przetargu - 2010-08-13	Podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2010-09	GDDKiA
5	5.1	Budowa autostrady A-2 Konin - Kolo	27,5	2004 - 2008		27,5	PO	oddana do ruchu	-	-	
6	6.1	Budowa autostrady A-2 Kolo - Dąbie	18,1	2004 - 2008		18,1	PO	oddana do ruchu	-	-	
7	7.1	Budowa autostrady A-2 węzeł Stryków II - Stryków I	km	2007 - 2008		1,7	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dlug. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	dlugość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
7	Szybowice - węzeł Stryków wraz z łącznikiem do drogi Nr 14	4,6	2007 - 2008	łącznik do DK14	2,9	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
8	Dostosowanie A-2 i A-4 do odpłatności	22 MOPy, 40 obiek. inż. urządzeń a bzd na A-4 system łączności	2006 - 2008	A2 Konin - Stryków	103,4		PnB - 2009-11-04 i 2009-11-05 Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok KIO nakazując ponowną ocenę oferty z wykluczeniem oferty konsorcjum Stalexport - 2008-06-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-11-14 Zozono wnioski o PnB dla stacji poboru opłat oraz obwodów utrzymania autostrady - 2009-08-06	w budowie	2010-11	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o./Thales Alenia Space ETCA S.A./Thales Transportation Systems S.A.
				A4 Wrocław - Sośnica	187,0		Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zostało unieważnione wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 2008-06-27 Wybór oferty oprostowanej rozstrzygnięcie protestu - 2009-05-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-09-25	Trwają prace projektowe	2010-08	STRABAG Sp. z o.o. i Egis Projects S.A.
9	Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa	km 51,4	2005 - 2010	Zgorzelec - Wykroty	22,0	WR	oddana do ruchu	-	-	-
				Wykroty - Krzyżowa	29,4	WR	oddana do ruchu	-	-	-
10	Przebudowa autostrady A-4 Wrocław - Krzywa	km 92,0	2002 - 2008		92,0	WR	oddana do ruchu	-	-	-
11	Budowa autostrady A-4 Kleszczów - Sośnica	km 19,1	2002 - 2008		19,1	OP	oddana do ruchu	-	-	-
				KA		oddana do ruchu	-	-	-	
12	Budowa autostrady A-4 Sośnica - Murkowska	km 20,1 szt/m 24/1710	2001 - 2008	w. Sośnica - w. Wirek w. Wirek - w. Batorego w. Batorego - w. Mikołowska	20,1	KA	oddana do ruchu	-	-	-
13	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Biezanów - Christo Botewa	km 26,9	2006 - 2011	A-4, Wielicka - Szarów	19,9	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				S-7, Biezanów - Christo Botewa	2,7	KR	proces przygotowawczy	w budowie	2010-09	Polimex-Mostostal S.A. / DOPRASTAV A.S.
				Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,3	KR	DŚU - 2007-08-03 DUL - 2008-11-07 Uprawniczenie DUL - 2009-03-09 Zlecono opracowanie PB,PW,MP Ogłoszono II Etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-09-01	W opracowaniu materiały do wniosku o ZnRID I Etap postępowania przetargowego	2010-08 2011-01	"Mosty" Katowice Sp. z o.o. GDDKiA Oddział w Krakowie
14	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węzeł Szarów - węzeł Krzyż	km 56,8	2009 - 2011	w. Szarów - w. Brzesko	23,1	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-12-22	w budowie	2012-02	Polimex-Mostostal S.A., Doprastav AS, Metrostav AS
				w. Brzesko - w. Wierzchosławice	20,8	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-05	w budowie	2012-02	NDI S.A. SB Granit S.A.
				w. Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż)	12,9	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-01-04	w budowie	2012-02	Dragados SA
15	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód	km 78,4	2010 - 2012	Tarnów (w. Krzyż) - w. Dębica Pustynia	34,8	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU (woj. małopolskie) - 2008-04-14 DŚU (woj. podkarpackie) - 2008-09-09 ZnRID - 08.06.2010 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-07	w budowie	2012-07	SIAC Construction Ltd., PBG S.A., AFRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
				w. Dębica Pustynia - w. Rzeszów Zachód	32,7	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU na odcinek gr. woj. Małopolskiego (Stara Jastrzębka) - w. Rzeszów Zachodni - 2008-09-09 ZnRID - 2010-04-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-10	w budowie	2012-06	Budimex S.A.
				w. Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Centralny	4,0	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2010-02-26 (z rygorem nacyjonalistycznej wykonawstwa) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-04-22	w budowie	2011-11	Radko Sp. z o.o. partnerzy:Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Purj Lloyd Ltd.
				w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Wschód	6,9	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2009-12-29 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-26	w budowie	2011-09	Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A.
16	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	km 88,3	2010 - 2012	Rzeszów (w. Wschód) - Jarosław (w. Wierzbna)	41,2	RZ	DUL na odc. Rzeszów Wsch. - Przeworsk - 1998-12-28 DUL na od. Przeworsk - Korczowa - 2009-07-15 ostateczna 2009-08-25 DŚU - 2008-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-06 Opracowano PB - ZOPI w dniu 26.03.2010 zatwierdziło PB Wniosek o ZnRID - 2010-04-27 Opracowano PW,MP Zproszenie Wykonawców do składania ofert - 2010-05-25 Ctwarcie ofert - 2010-07-13 Wybrano Wykonawcę robót	Podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2010-08	GDDKiA Oddział w Rzeszowie / Polimex Mostostal S.A., DOPRASTAV a.s
							Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-09	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
								Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
16.3					Jarosław w. Wierzbna (bez węzła) - Radymno (z węzłem) PROJEKTUJ-BUDUJ	24,5	RZ	DSU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-10-29	prace projektowe i budowlane	2012-04	Budmex S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A.
16.4					Radymno (bez węzła) - Korczowa PROJEKTUJ-BUDUJ	22,6	RZ	DSU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-11-04	prace projektowe i budowlane	2012-04	J&P AVAX S.A.
17.1					od autostrady A4 (wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK8) - w. Lotnisko (dk nr 94) (km 0+000 do 13+500)	14,4	WR	proces przygotowawczy DSU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-16	w budowie	2010-11	Budmex S.A.
17.2		Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	km 35,5	2008 - 2011	Most przez Odrę (km 18+174 - 19+960)	1,8	WR	proces przygotowawczy	w budowie	2010-10	Acciona Infraestructuras S.A. & Mostostal Warszawa S.A
17.3					w. Lotnisko (dk nr 94) - w. Pawłowice (S8 wraz z łącznikiem Długoleka do DK8) (km 13+500 do 18+174 i od 18+960 do 24+000)	19,3	WR	proces przygotowawczy DSU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-22	w budowie	2011-06	Strabag Sp. z o.o./Heit+Werner Budowlana Sp. z o.o./Dywidag Bau GmbH/Mostostal Warszawa S.A.
18.1					w. „Olszyna” - w. „Królów”		ZG	oddana do ruchu	-	-	-
18.2					„Królów” - w. „Zary”		ZG	oddana do ruchu	-	-	-
18.3		Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golinice (j.pln)	km 70,9	2004 - 2010	w. „Zary” - w. „Iłowa”	70,9	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
18.4					w. „Iłowa” - w. „Golinice”		ZG	oddana do ruchu	-	-	-
19.1					węzeł "Olszyna" (km 0+633) do węzła "Zary" (km 23+900)	23,3	ZG				
19.2					od węzła "Zary" (km 23+900) do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego (km 50+000)	26,1	ZG	DUL - 1998-02-25, 1998-03-23, 1998-04-08 DSU - 2010-07-29 ogłoszono II-etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-29			
19.3		Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golinice (przebudowa jezdni południowej)	km 70,9	2010 - 2012	od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła "Golinice" (km 71+533)	21,5	ZG	Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych obszarów NATURA 2000. Podpisanie aneksu do ROS - 2010-03-23 Nowy wniosek o DSU - 2010-05-10	Przygotowanie materiałów do wniosku o ZnRID	2010-09	Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Zielonej Górze
19.4					elementy dodatkowe na odcinku I (1 przejście dla zwierząt, 2 MOP-y kat. I)	0,0	ZG	Podpisanie umowy na zaprojektowanie dodatkowych elementów minimalizujących oddziaływanie na środowisko - 2010-05-10 DSU 2010-07-29			
					elementy dodatkowe na odcinku III (2 przejścia dla zwierząt, 2 MOP-y kat. I)	0,0	ZG				
Drugi ekspresowe											
20.1		Budowa drogi S-1 Pyrzowice- Podwarpie (II etap)	km 9,5	2004 - 2008		9,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
21.1					odc. I węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Lotnisko" km 0+300 - 2+158	1,9	KA	Proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DSU - 2009-02-02 PnB - 2009-11-20 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2010-07-05	Otwarcie ofert	2010-09	GDDKIA Oddział w Katowicach
21.2		Budowa drogi S-1 Pyrzowice - Podwarpie (III etap)	km 11,5	2009-2011	odc. II węzeł "Lotnisko" - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760	9,6	KA	DSU - 2008-12-23 ZnRID - 2010-05-17	-	-	-
22.1		Budowa drogi S-1 Koszowice - Bielsko Biała	km 40,0	2012 - 2016	Mysłowice (dk nr 1, w.Koszowice) - Bielsko Biała (S69, w.Suchy Potok)	40,0	KA	Zlecone opracowanie: STEŚ I, II, KP, materiałów do DSU i DUL, PB, MP Odebrane: STEŚ I, II, materiały do DSU Wniosek o DSU do WS - 2008-02-08 Wniosek o DSU do WM - 2008-02-18 Wojewoda Śląski zawiązał postępowanie 2008-08-27 - wniosek UNESCO o korektę przebiegu Wojewoda Małopolski zawiązał postępowanie 2008-08-07 - wniosek UNESCO o korektę przebiegu Ze względu na środowiskowych wybrano wariant V jako preferowany	Zbieranie dodatkowych opinii w sprawie wskazania wariantu preferowanego	2010-12	MG/MŚ/GDOŚ/GDDKIA
23.1					w. Komorowice - w. "Rosta"	2,8	KA	proces przygotowawczy DSU - 2008-01-15 DUL - 2008-10-28 PnB - 2009-05-05	w budowie	2011-05	Hermann Polska Sp. z o.o. Hermann Kirchner Bauteilenehmung GmbH Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY - ŁÓDZ" S.A. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
23.2					Bielsko Biała (w. Komorowice) - Jasienica	11,0	KA	oddana do ruchu	-	-	-
23.3		Budowa drogi S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn	km 35,5	2002 - 2011	Obwodnica m. Grodzca Śląskiego	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
23.4					Obwodnica m. Skoczów	5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
23.5					Skoczów-Cieszyn (w. Krasna)	6,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-
23.6					Cieszyn (w. Krasna) - Cieszyn (gr. Państwa)	4,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-
24.1					Etap I: Wiadukt w ul.Poleczki, Osmańska, Wirszowa	2,3	WA	oddana do ruchu	-	-	-
24.2		Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w Krasnym	km	2009 - 2011	Etap II: NS: Marynarska-Lotnisko POW: Lotnisko-Puławska	8,2	WA	proces przygotowawczy DUL - 2005-12-29 DSU - 2008-05-30 PnB - 2008-10-31	w budowie	2012-04	TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
24	Przebieg odc. w. Konotopa - w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79)	km 19,3	2009 - 2012	Etap III POW: Konotopa - Lotnisko	11,1	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-08-11 DSU - 2009-02-09 PnB - 2010-07-01 Podpisano umowę z wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-08 (od 2012-05 zapewnienie przejeźdźności na czas trwania finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012)	Bifinger Berger Budownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Lódź" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.	
25	Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S-3	km 2,9	2006 - 2009		2,9	SZ	oddana do ruchu	-	-	-	
26	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	km 81,6	2006 - 2010	w. Klucz - w. Pyrzyce	28,2	SZ	oddana do ruchu	-	-	-	
				w. Pyrzyce - w. Myślibórz	26,7	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-11	Budimex S.A.	
				w. Myślibórz - w. Gorzów Północ bez węzła	26,7	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-11	Berger Bau GmbH	
				Budowa obiektu mostowego PZ39 w km 50+850 drogi ekspresowej S3	0,0	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-12	Budimex S.A.	
27	Budowa Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na drodze S-3 (II etap)	km 9,5 8/1221,78	2004 - 2009	Gorzów Wielkop. (dk nr 3, w. Gorzów Północ) z węzłem - Gorzów Wielkop. (dk nr 3, w. Gorzów Południe)	9,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-	
28	Budowa Obwodnicy Międzyzrzecz na drodze S-3	km 6,5 7/459,6	2004 - 2007	Międzyzrzecz (dk nr 3, w. Północ) - Międzyzrzecz (dk nr 3, w. Południe)	6,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-	
29	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól	km 142,7	2010 - 2012	II jezdnie obwodnicy Gorzowa Wlkp.	11,7	ZG	DSU - 2009-09-02 Zlecono opracowanie PB, PW, MP Opracowano STES I i II	W opracowaniu PB	2010-10	Promost Sp. z o.o.	
				Gorzów Wielkop. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyzrzecz (dk nr 3, w. Północ) km 0+(-)500 - 18+040	18,5	ZG	DSU - 2006-12-22 DUL - 2005-06-23 ZnRID - 2010-03-31 Opracowano PB W dniu 2008-11-06 ogłoszono I etap przetargu ograniczonego dla każdego postępowania Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych	Termin składania ofert upływa 2010-08-30 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2010-11	GDDKIA Centrala/ GDDKIA Oddział w Zielonej Górze	
				Gorzów Wielkop. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyzrzecz (dk nr 3, w. Północ) km 18+040 - 37+146	19,1	ZG					
				Międzyzrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 0+000 - 17+100	17,1	ZG	proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DSU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23 Podpisano umowę na nadzór - 2010-08-04	w budowie	2013-06	Mota - Engil Central Europe S.A. Mota-Engil, Engenharia e Construcção, S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	
				Międzyzrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 17+100 - 24+500	7,4	ZG	proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DSU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23 Podpisano umowę na nadzór - 2010-08-04	w budowie	2013-06	HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o. HERMANN KIRCHNER Baunternehmung GmbH HERMANN KIRCHNER Hoch-u. Ingenieurbau GmbH	
				Międzyzrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 24+500 - 42+953,96	18,5	ZG	proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DSU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23 Podpisano umowę na nadzór - 2010-08-04	w budowie	2013-06	Budimex S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A. Campo de las Naciones	
				II jezdnie obwodnicy Międzyzrzecz	6,4	ZG	DSU - 2009-10-08 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP Opracowano STES I i II Wniosek o DSU - 2009-05-21	W opracowaniu PB	2010-10	Promost Sp. z o.o.	
				Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól (dw nr 292, w. Nowe Miasteczko) bez węzła	44,0	ZG	DSU - 2009-09-01 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP Opracowano STES I i II Wniosek o DSU - 2009-05-21 Opracowano KP	Weryfikacja KP po posiedzeniu ZOPI	2010-08	Biuro Projektów KARO Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Zielonej Górze / GDDKIA	
30	Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)	km 79,1	2010 - 2013	Nowa Sól (w. Nowe Miasteczko) z węzłem - Legnica (A4, w. Legnica II) wraz z obwodnicą Lubina	79,1	WR	KP drogi S-3 dla odc. Nowa Sól-Legnica PB dla obwodnicy Lubina (nie uwzględniający Wytucznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) DSU na odc. Nowa Sól-Legnica wraz z obw. Lubina - wydana 29.12.2009 (05.02.2010 r. - ostateczność DSU)	Przetarg na PB, PW, DP dla całego odcinka S-3 Nowa-Sól-Legnica (A-4) z dostosowaniem PB obwodnicy Lubina do aktualnych wymogów (w tym drogowych barier ochronnych).	2010-09	GDDKIA Oddział Wrocław	
31	Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka	km 69,6	2011 - 2013	Legnica (A4) - Lubawka wraz z obwodnicą Jawora (węzły: Legnica II, Jawor, Jawor II, Paszowice, Bołków, Piaszków, Kamienna Góra, Lubawka)	69,6	WR	Dla Jednej jezdni obwodnicy Jawora uzyskano: DUL - 16.11.2005 r. DSU - 20.03.2008 dla jednej jezdni Opracowano PB, PW, MP dla jednej jezdni obwodnicy Jawora Dla części zadania uzyskano: DSU - 18.03.2010 r. (z wyłączeniem jednej jezdni obwodnicy Jawora) Opracowano KP (z wyłączeniem obwodnicy Jawora)	Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej	2010-09	GDDKIA Oddział Wrocław	
32	Budowa drogi S-5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	km 75,4	2012 - 2013	Nowe Marzy - w. Dworzysko (z węzłem)	25,1	BY	DSU - 2010-07-23 Zlecono opracowanie STES, materiałów do DSU i DUL Wykonano STES I i II etap Wniosek o DSU - 2008-02-08 Ponowny wniosek o DSU - 2010-05-11	W opracowaniu KP	2010-11	Scott Wilson	
				w. Dworzysko - w. Aleksandrowo (bez węzła)	22,3	BY					
				w. Aleksandrowo (z węzłem) - w. Białe Błota (bez węzła)	28,0	BY					
33	Budowa drogi S-5 i S-10 Bydgoszcz - Stryżek i Białe Błota	km 15,9	2006 - 2010	Bydgoszcz - Stryżek	5,5	BY	oddana do ruchu	-	-	-	
				w. Stryżek		BY	oddana do ruchu	-	-	-	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji		
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji				
	33.3			w. Stryżek - Białe Błota	10,4	BY	oddana do ruchu					
34	34.1	Budowa drogi S-5 Bydgoszcz - Żnin	km 36,3	2012 - 2013	w. Białe Błota (gr. obr. Murowaniec/Kruszyn) - w. Szubin (bez węzła)	9,7	BY	DŚU - 2010-07-23 Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU i DUL Wykonano STEŚ I i II etap Wniosek o DŚU - 2008-02-08 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-05-11	W opracowaniu KP	2010-11	Scott Wilson	
	w. Szubin (z węzłem) - w. Jaroszewo (z węzłem)				19,6	BY						
	w. Jaroszewo (bez węzła) - Żnin (w. Biskupin z węzłem)				7,0	BY						
35	35.1	Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno	36,4	2010 - 2013	Żnin (w. Biskupin bez węzła) - Mielno gr. woj. (w. Mielno bez węzła)	18,1	BY	DŚU - 2010-07-23 Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU i DUL Wykonano STEŚ I i II etap Wniosek o DŚU - 2008-02-08 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-05-11	W opracowaniu KP	2010-11	Scott Wilson	
	35.2				Mielno (w. Mielno) z węzłem - Gniezno (dk nr 5, w. Łubowo)	18,3	PO					DŚU - 2009-11-10 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do DŚU i ZnrID, PB, PW, MP Opracowano STEŚ Opracowano STEŚ II - posiedzenie ZOPI Departament Środowiska GDDKIA uzgodnił ROŚ - 2009-03-18 Posiedzenie KOPI z dnia 2009-04-09 - protokół nr 13/2009 Opracowano KP - posiedzenie ZOPI - 2009-11-23 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30
36	36.1	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo)	35,0	2009 - 2012	Odcinek 1: Gniezno - Czachurki 0+420 - 14+475	14,9	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostateczna 2009-08-28) Podpisano umowę z Wykonawcą robot - 2009-11-10 Przekazano plac budowy - 2009-11-24	w budowie	2012-06	Drogados S.A.	
	36.2				Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo 14+475 - 34+615	20,1	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna - 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostateczna 2009-08-28) Podpisanie umowy z Wykonawcą robot - 2009-10-30 Przekazano plac budowy - 2009-11-19	w budowie Badania archeologiczne	2012-06 2010-10	Eurovia Polska S.A. GDDKIA Oddział w Poznaniu Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu	
37	37.1	Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) - Wrocław (A-8 węzeł Widawa)	km 156,6	2008 - 2012	Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	16,0	PO	Zlecono opracowanie STEŚ II, aktualizacji KP, materiałów do DŚU i ZnrID, PB, PW, MP Opracowanie STEŚ II - posiedzenie ZOPI W dniu 23.01.2009 wystąpiono do Centrali GDDKIA o zatwierdzenie STEŚ II przez KOPI Uzgodniono ROŚ z DS 2009-09-30 KOPI - 2009-11-04 Protokół KOPI - 2009-11-30 Wniosek o DŚU - 2010-05-12	W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	BIKOS-ATEKO Sp. z o. o. / EUROPROJEKT Sp. z o. o. / GDDKIA Oddział w Poznaniu / GDDKIA RDOŚ	
	37.2				Wronczyn - Radomicko	34,6	PO		W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	WBP Zabrze Sp. z o. o. / AYESA Polska Sp. z o. o. / GDDKIA Oddział w Poznaniu / GDDKIA RDOŚ	
	37.3				Radomicko - w. Kaczkowo	28,7	PO		W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	Scott Wilson Ltd GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA RDOŚ	
	37.4				Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz)	29,3	PO		DŚU (woj. wielkopolskie) - 2009-02-17 DŚU (woj. dolnośląskie) - 2009-03-20 Wniosek o ZnrID - 2009-06-30 Ogłoszono przetarg I stopnia na roboty budowlane - 2009-06-30 Wybór wykonawcy robot Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, PBG A.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A. - 2010-03-16 2010-06-18 - podział wniosku ZnrID na trzy odcinki: odc. I woj. wlkp. bez odc. 1,2 km - linia kolejowa Bojanowo - Góra; odc. II - woj. dolnośląskie, odc. III - odc. 1,2 km - linia kol. nr 372 Bojanowo - Góra 2010-07-28 - ZRID dla I odcinka 2010-07-30 podpisano umowę na roboty dla I odcinka 2010-08-03 przekazanie placu budowy I odcinka	Odc. I - w budowie Odc. II Oczekiwanie na rozstrzygnięcie odwołania od DUL dla linii kolejowej E59 wrocław-Poznań umożliwiającej wznowienie postępowania ZnrID dla odc. dolnośląskiego	2012-10 2010-09	Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, PBG S.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A. RDOŚ Wrocław Wielkopolski Urząd Wojewódzki
	37.5				w. Korzeńsko bez węzła - Wrocław (A8, w. Widawa)	48,0	WR		DŚU - 2010-08-23 Opracowano STEŚ i ROŚ Zatwierdzono na KOPI przebieg trasy wg wariantu IC Zatwierdzono ROŚ Wniosek o DŚU - 2009-09-28 Wszczęcie przez RDOŚ postępowania w sprawie DŚU - 2010-02-26	W opracowaniu KP W opracowaniu PB	2010-09 2010-12	Transprojekt Warszawa Sp. z o. o.
38	38.1	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22)	km 59,4	2009 - 2013	Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	GD	proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-04 DUL - 2005-10-21 i 2006-08-28 ZnrID - 2009-09-21 Podpisano umowę z wykonawcą robot - 2009-10-06	w budowie	2012-05	BILFINGER BERGER POLSKA S.A. WAKOZ Sp. z o.o.	
	38.2				Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) ZPROJEKTUJ I ZBUDUJ	41,5	GD	DŚU (woj. Pom.) - 2010-02-19 DŚU (woj. War.-Maz.) - 2010-02-26 Opracowano SW Podpisano umowę na wykonanie KP i PFU - 2009-09-18 Ogłoszono przetarg na projekt i budowę drogi - 2010-07-30	W opracowaniu PFU	2010-09	WYG International Sp. z o.o. / WYG Ireland Limited	
39	39.1				Elbląg (w. Kazimierzowo) - Kalsk (Pasłęk) (z rozbudową węzła Raczek)	13,7	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-27 DUL - 2005-11-30 i 2007-10-04 PnB - 2008-05-07 i 2008-05-30 Decyzja o zmianie PnB wydana 2008-11-14 (jest ostateczna). Decyzja o zmianie PnB wydana 2009-02-10 (ostateczna 2009-08-15) Decyzja o zmianie PnB (węzeł Raczek) - 2009-04-16	W budowie	2011-05	Eurovia Polska S.A., Eurovia Verkehrsunion GmbH, Warbud S.A., PU-T "OLTRANS", Drogomex Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Olsztynie	
	39.2				Kalsk (Pasłęk) (S-7) - Miłomłyn (S-7)	36,5	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2008-09-29 ZnrID - 2010-01-06 (ostateczna 2010-02-23) Podpisano umowę z Wykonawcą robot - 2010-02-01	w budowie	2012-06	Strabag Sp. z o.o. / Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka realiz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
39	Budowa drogi S-7 Ebląg (S-22) - Olsztynek (S-51) (92,8 km w ciągu S7 i 14km w ciągu dk 16)	km 103,2	2008 - 2012	Milomłyn (S7) - Ostróda Północ (S7)	9,5	OL	DSU - 2009-10-07 (ostateczna 2009-12-09) Zlecono opracowanie materiałów PB,PW,MP Zatwierdzona KP Postanowienie PWIS uzgadniające realizację przedsięwzięcia - 2009-06-12 Postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji - 2009-08-27 Przekazano do sprawdzenia PB - 2009-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 ZOPI - 2010-03-04 Zaproszenie do II etapu postępowania przetargowego na roboty budowlane - 2010-07-08 Wniosek o ZnRID - 2010-07-14	Oczekujemy na wydanie ZnRID Otwarcie ofert	2010-11 2010-09	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki GDDKIA Oddział w Olsztynie	
				Ostróda Północ (S-7) - Ostróda Południe (S-7) wraz z budową obwodnicy Ostródy (dk16)	23,5	OL	DSU - 2009-10-07 dla dk nr 7 DSU - 2009-11-26 dla dk nr 16 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL,PB,PW,MP Wniosek o DSU - 2008-08-29 Postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji - 2009-09-24 Ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 2010-06-29 Zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym - 2010-08-10	W opracowaniu PB i PW Otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane	2011-04 2011-06	Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział Olsztyn	
				Ostróda Południe (S-7) - Olsztynek (S51)	20,0	OL	DSU - 2009-10-07 (ostateczna 2009-12-09) Zatwierdzona KP Postanowienie PWIS uzgadniające realizację przedsięwzięcia - 2009-06-12 Postanowienie GDOŚ uzgadniające realizację inwestycji - 2009-08-27 Przekazano do sprawdzenia PB - 2009-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 2010-03-04 ZOPI Zaproszenie do II etapu postępowania przetargowego na roboty budowlane - 2010-07-08	Przygotowanie materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji Otwarcie ofert	2010-12 2010-09	Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Olsztynie	
40	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10)	km 124,6	2009 - 2012	Olsztynek (S51) - Nidzica ... Progr. ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ	31,3	OL	DSU - 2007-09-10 DUL - 2008-10-07 Podpisanie umowy z Wykonawcą - 2009-05-29 Posiedzenie ZOPI - 2009-08-11	Prace projektowe i budowlane Opracowanie PB i PW	2012-06 2010-12	Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o. Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A.; EnergoPol Szczecin S.A.; Wakoż Sp. z o.o.; Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.	
				Nidzica - Napierki (w.Napierki) z węzłem	22,4	OL	DSU - 2009-07-28 Zlecono opracowanie materiałów do DUL,PB,PW,MP Otrzymano ROS - 2008-11-12 Opinia w sprawie ROS - 2008-12-03 Posiedzenie KOPI - 2009-01-09 Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (tryb ograniczony) - 2009-12-17 Opracowano PB - 2010-05-25 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-06-24	Oczekiwanie na wydanie ZnRID Zaproszenie do udziału w II etapie postępowania przetargowego	2010-10 2010-09	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki GDDKIA Oddział w Olsztynie	
			2011 - 2013	w.Żurominek - w.Napierki (bez węzła)	27,3	WA	DSU - 2009-12-22 (uchylona 2010-04-01) 2010-07-16 postanowienie uzgadniające PWIS Przetarg na dokumentację - unieważniony 2010-04-30	Oczekujemy na DSU	2010-10	RDOŚ	
				w.Dreglin - w.Żurominek (bez węzła)	19,3	WA					
				obwodnica Płońska - węzeł Dreglin (z węzłem)	24,3	WA					
41	Budowa drogi S-7 Płońsk (S-10) - Warszawa (S-8)	km 57,3	2011 - 2013	Płońsk (S10 w. Siedlin) - Czosnów (dk nr 7)	34,8	WA	DSU - 2010-07-09 Opracowano STEŚ I i STEŚ II, opracowano ROŚ	W przygotowaniu przetargu na dokumentację techniczną	2010-08	GDDKIA Oddział w Warszawie	
			2011 - 2013	Czosnów (dk nr 7)- Warszawa (S8, w.N-S)	22,5	WA	DSU - 2009-05-06 (ostateczna 2009-12-09) Opracowano STEŚ I i STEŚ II, opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko Otwarcie ofert na opracowanie PB,PW,MP - 2009-09-23 Podpisano umowę na opracowanie KP, PW, MP - 2009-11-23 KP - 2010-06-30	Weryfikacja Koncepcji Programowej	2010-09	GDDKIA Oddział w Warszawie / AYESA POLSKA Sp. z o.o.	
42	42.1	Przebudowa drogi S-7 Warszawa - Obwodnica Grójca	km 29,0	2011 - 2013	Warszawa (w. Lotnisko) - obwodnica Grójca	29,0	WA	DSU - 2008-03-23 (uchylona 2009-07-10) Opracowano materiały do DSU Wniosek o DSU - 2008-05-30 Postanowienie uzgadniające MS 2008-11-14, PWIS 2008-12-22 Przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji (otwarcie ofert 2009-05-05) Unieważnienie przetargu w związku z uchynieniem DSU i przekazaniem wniosku do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ Postanowienie uzgadniające PWIS - 2010-06-22	Oczekujemy na DSU	2010-10	RDOŚ / GDOŚ
43	43.1	Budowa drogi S-7 obwodnica Grójca	km 8,3	2006 - 2008		8,3	WA	oddana do ruchu	-	-	-
44	44.1	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi*	km 17,8	2007 - 2009	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi	17,8	WA	oddana do ruchu	oczekujemy na pozwolenie na użytkowanie trwa okres usuwania wad	2010-12	GDDKIA / DROGBUD Sp. z o.o. / IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
45	45.1	Budowa drogi S - 7 Białobrzegi - Jedlińsk	km 15,7	2006 - 2008		15,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
46.1			2010 - 2012	Radom (Jedliński) - Radom (S12, obwodnica)	24,7	WA	DSU - 2008-01-03 Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie KP, SW, materiałów do DUL i PnB, PB, PW, MP - 2008-06-30 protokół ZOPI zatwierdzony 2009-09-15 Ogłoszenie przetargu ograniczonego - 2009-09-30 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2009-11-04 Sprawdzono i zakwalifikowano wnioski - 2009-12-30 Opracowano materiały do wniosku o ZnRID Opracowano PB - 2010-04-30 Wniosek o ZnRID - 2010-08-04	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-01	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
							Przygotowanie do II etapu postępowania przetargowego	2010-09	Damart s.c. / Fojud Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Warszawie		

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka realiz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
46	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów	km 124,9	2010 - 2012	Radom (S12, w.Młodozin) - gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego	22,0	WA	DŚU - 2008-05-27 Podpisano umowę na opracowanie KP, SW, materiałów do DUL i PnB, PB, PW, MP - 2008-08-12 Odbły się ZOPI - 2009-05-06 Zatwierdzono protokół ZOPI - 2009-10-27 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-10-29 Złożono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2009-11-30 Sprawdzono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2010-01-08 Rozstrzygnięcie I etapu postępowania przetargowego - 2010-02-26 Wniosek o ZnrID - 2010-02-08	Oczekujemy na wydanie ZnrID	2010-08 2010-09	Mazowiecki Urząd Wojewódzki GDDKIA Oddział w Warszawie	
				gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	7,6	KI	DŚU - 2008-10-30 ZnrID - 2010-08-05 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30	Postępowanie przetargowe	2010-10	GDDKIA Oddział w Kielcach	
				Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa	16,7	KI	proces przygotowawczy	w budowie	2011-06	Strabag Sp. z o.o. / MOTA-ENGL Polska S.A.	
			Występa - Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka)	7,3	KI	oddana do ruchu	-	-	-		
			Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	22,7	KI	DŚU - 2008-08-14 DUL - 2008-12-08 PnB - 2010-08-18 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-10-30	Postępowanie przetargowe	2010-08	GDDKIA Oddział w Kielcach		
			w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	20,9	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL Opracowano STEŚ II Wniosek o DŚU złożony - 2008-05-13 Postanowienie uzgadniające PWIS uzyskano - 2008-09-22 W dniu 2010-02-04 złożono wniosek do RDOŚ o umorzenie postępowania w związku ze zmianą obszarów Natura 2000	Planowane uzyskanie DŚU dla alternatywnego wariantu	2010-09	RDOŚ / GDDKIA Oddział w Kielcach		
			pocz. obwodnicy m. Jędrzejów - w. Piaski	3,0	KI	oddana do ruchu	-	-	-		
47	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego	km 20,1	2010 - 2012	Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	20,1	KI	DŚU - 2009-03-31 Zlecono opracowanie DŚU, DUL Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-05 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2010-05-31	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnrID Postępowanie przetargowe	2010-12 2011-01	WPB Zabrze Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Kielcach	
48	Budowa drogi ekspresowej S-7 gr. woj. świętokrzyskiego-Kraków (w. Igołomska)	km 55,5	2010 - 2016	Moczylów (gr. Woj. Świętokrzyskiego) - Szczepanowice	24,5	KR	Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DŚU Opracowano materiały do STEŚ	W opracowaniu materiały do DŚU	2010-10	WBP Zabrze Sp. z o.o.	
				Szczepanowice - Widoma	12,0	KR					
				Widoma - Kraków (w. Igołomska)	19,0	KR					
49	Prace przygotowawcze do budowy dróg S-7 i S-74 na terenie woj. świętokrzyskiego	km 147	2006 - 2008			KI	W ramach zadania realizowana jest dokumentacja projektowa oraz wypłacane odszkodowania.				
50	Budowa dr. S-7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia	km 16,2	2003 - 2009	Myślenice - Pcim	12,2	KR	oddana do ruchu	-	-	-	
				obwodnica Lubnia	4,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-	
51	Przebudowa drogi S-7 Lubień - Rabka	km 16,7 tunel 2100 m	2010 - 2014	(w.Lubień) - Rabka (w.Zabornia)	16,7	KR	DŚU - 2010-08-12 Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do wniosku o ZnrID	2010-12	VEPRO Verkehrsbauprojekt GmbH	
52	Budowa drogi S-8 Radzymin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa	km 37,9	2006 - 2007	Radzymin - Radzymin (obw.Radzimina)	8,0	WA	oddana do ruchu	-	-	-	
				2007 - 2009	Radzymin - Wyszków	17,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				2006 - 2008	obwodnica Wyszkowa	12,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
53	Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz-węzeł Paszków wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 w węźle Magdalena	km 15,7	2010 - 2012	ETAP I- Część 1. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzelem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy	11,4	WA	DŚU - 2008-05-06 Uchylene DUL przez WSA 2009-05-22	Opracowywanie raportu i materiałów do DŚU	2010-08	GDDKIA Oddział w Warszawie / EKKOM Sp. z o. o.	
			2010 - 2012	ETAP I- Część 2. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzelem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy	1,9	WA	DŚU - 2008-05-06 DUL [odc. węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła)] - 2007-08-07 PnB - 2010-08-06 Wpłynęło Odwołanie Wykonawcy do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej	Rozpatrzenie odwołania przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej	2010-09	Prezes Krajowej Izby Odwoławczej	
			2011 - 2012	ETAP II- przebudowa DK 7 do parametrów GP od węzła Janki do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania	2,4	WA	DŚU - 2008-05-06 KOPI - 2010-03-31 Zatwierdzenie KP - 2010-04-15	Opracowywanie ROŚ i materiałów do DŚU W opracowaniu PB	2010-08 2011-03	DHV Polska Sp. z o.o./ GDDKIA Oddział w Warszawie/ EKKOM Sp. z o.o.	
54	Przebudowa drogi S-8 Białystok - granica państwa	km 41,6	2012 - 2015	Suwałki - Budzisko gr. państwa	20,4	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL	Poprawianie ROŚ Przygotowanie materiałów na ZOPI	2010-09	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.	
				obwodnica Suwałk	17,6	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2007-12-05	Przygotowanie materiałów na KOPI	2010-09	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka realiz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji		
54	W związku ze zmianą rozporządzenia o przebiegu sieci autostrad i dróg ekspresowych zostaną włączone do drogi S-61 z Budowa i rozbudowa drogi S19	54.3	km 56,5	2013-2015	odcinek Sztabin - Augustów (dk nr 61)	21,5	BI	Ogłoszono przetarg na nowe opracowanie dokumentacji do DSU na odcinek Korycin - Augustów - 2009-12-21 Podpisano umowę z Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce na opracowanie dokumentacji projektowej do DSU	W opracowaniu STES wraz materiałami do DSU	2010-11	Halcrow Group Sp. z o.o.	
		54.4			obw. m. Sztabin	5,7	BI					
		54.5			odcinek Suchowola-Sztabin	6,8	BI					
		54.6			w. Korycin (dk nr 8) - Suchowola	22,5	BI					
		54.7	km 41,7	2014-2016	w. Dobrzyń (bez węzła) - w. Korycin (bez węzła)	36,1	BI	Rozwiązano dotychczasowe umowy Ogłoszono przetarg na nowe opracowanie dokumentacji do DSU na odcinek Korycin - Choroszcz - 2009-12-21 Roztrzygnięto przetarg	Opracowanie materiałów do DSU	2011-10	DHW Polska Sp. z o.o.	
		54.8			Białystok (S19, w. Choroszcz) - w. Dobrzyń w ramach S-19 Sochonie - Dobrzyń w ramach S-19 Choroszcz	5,6	BI					
54.9	km 81,5	2015-2016	Kuźnica - obw Sokółki - Korycin	81,5	BI	Planowane zlecenie przetargu na opracowanie dokumentacji do DSU	2010-12	GDDKiA Oddział w Białymstoku				
55	Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok	55.1	km 127,0	2009 - 2012	Jeżewo w. Choroszcz - Białystok Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	24,5	BI	DSU - 2006-10-18 DUL - 2008-04-14 Podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie Projektuj i Buduj - 2009-08-12 Złożono wnioski o PnB - 2010-07-16	Oczekiwanie na PnB	2010-09	Wojewoda Podlaski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	
		55.2			Wiśniewo - Jeżewo	29,7	BI	DSU - 2009-11-30 ZOPI - 2007-10-10 KOPI - 2007-12-07 Przekazano ROS do DSR - 2009-01-21 ZOPI - 2009-06-09	Opracowanie materiałów do ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-01 2011-03	Konsorcjum Trakt sp. komandytowa Sener sp. z o.o. Sener Inżynieria y Systemas SA	
		55.3			Obwodnica m. Zambrów i m. Wiśniewo	11,1	BI	proces przygotowawczy DSU - 2007-05-29 DUL - 2008-04-28 PnB - 2009-04-20 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-11-09	w budowie	2012-05	Billinger Berger Budownictwo S.A.	
		55.4			gran.woj.maz. - Zambrów	14,9	BI	DSU - 2009-11-30 Zlecono opracowanie materiałów do ZnRID	Opracowanie materiałów do ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-01 2011-03	Konsorcjum Trakt sp. komandytowa Sener sp. z o.o. Sener Inżynieria y Systemas SA	
		55.5			2001 - 2003	Ostrów Maz. (w. Brok) - Ostrów Maz. (w. Łomża)	8,4	WA	oddana do ruchu	-	-	-
		55.6			2011 - 2013	Wyszków (dk nr 8, w. Turzyn) - gr. woj. mazowieckiego	38,4	WA	DSU - 2010-08-10 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL Wniosek o DSU (Wyszków - gr.wj.) - 2008-04-16 - wycofany 2009-02-24 Zlecono opracowanie KP, SW, PB, PW, MP, materiałów do PnB Wniosek o DSU - 2009-07-22 Opinia PWIS (pozytywna) - 2009-10-09	Opracowywanie KP	2010-11	MP-Mosty Sp. z o.o./Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
56	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa	56.1	km 122,6	2009 - 2012	Piotrków Tryb. (A1, w. Piotrków) - Rawa Maz. (dk nr 72) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	61,2	ŁÓ	DSU - 2006-10-04 DUL odc. Piotrków Tryb. - Rawa Maz. z wyl. odc. Wolbórz-Tomaszów - 2008-01-25 DUL odc. Wolbórz-Tomaszów - 2008-09-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót i projektu - 2009-09-03	Prace projektowe i budowlane	2012-05	Astaldi S.A. PBDM Sp. z o.o. PBDM "ERBEDIM" Sp. z o.o. PUT Intercom Sp. z o.o. TECHNITAL S.p.A.	
		56.2			Rawa Maz.(dk nr 72) - gr. woj. mazowieckiego	22,8	ŁÓ	DSU - 2006-10-04 DUL - 2008-03-13 KP - zakończona Podpisano umowę na opracowanie PB, PW i MP - 2008-08-11 Odebrano PB - 2009-09-10 Odebrano PW - 2009-11-12 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-21 Złożono wniosek o PnB - 2010-04-28 Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2010-05-04 Wybrano Wykonawcę robót - 2010-08-13	Podpisanie umowy z Wykonawcą robót Oczekiwanie na wydanie PnB	2010-09 2010-08	GDDKiA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
		56.3	gr. woj.maz. - w. Radziejowice (z węzłem)	11,3	WA	DUL - 2005-12-27 DSU - 2007-12-07 PnB (w. Radziejowice) - 2010-02-18 PnB - 2010-07-30 Zlecono opracowanie DSU, PB, PW, MP Opracowano PB, PW, MP, w dniu 2008-06-16 złożono wniosek o PnB wiaduktu w Mszczonowie w ciągu DK8, w dniu 2008-08-14 uzyskano PnB dla etapu realizacji ul. Skiermiewickiej w Mszczonowie Uzyskane prawa do terenu - 2009-04-08 Opracowano raport do PnB Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2009-05-28 Opracowano PB Wniosek o PnB dla odcinka gr. woj. - Radziejowice - 2009-11-02 (Rozprawa admin. odbyła się 2010-03-05) Otwarcie ofert na roboty budowlane - 2010-06-11 Ocena ofert - 2010-07-19	Kontrola uprzednia UZP	2010-08	Prezes UZP			
		56.4	w. Radziejowice (bez węzła) - Warszawa w. Paszków	21,5	WA	DSU - 2010-08-09 Zlecono opracowanie STES, KP, materiałów do DSU i DUL Opracowano STES II Opracowano ROS Posiedzenie KOPI -2008-11-14	W przygotowaniu przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej	2010-09	GDDKiA Oddział w Warszawie			

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka realiz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
56.5				w.OPACZ - w.KONOTOPA A2.S7	5,8	WA	DUL - 2006-08-11 DŚU - 2009-02-09 Zlecono opracowanie DŚU.PB, PW,MP Wniosek o DŚU złożony - 2008-03-28 Postanowienie uzgadniające MŚ - 2008-09-17	Zadanie ujęte jest w projekcie w poz. 24 Konotopa - Lotnisko		
57	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska - Marki (ul.Piśudskiego)	km 11,6	2012 - 2014	w. Powązkowska - w. Modlińska (z węzłem)	4,6	WA	DŚU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30	W opracowaniu PW i MP	2011-06	Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Warszawie
			2009 - 2011	w. Modlińska - w. Piśudskiego	7,0	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30 podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-12	w budowie	2012-04	J&P-Avax S.A.
58	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	km 12,6	2008 - 2010	w. Konotopa - ul. Powązkowska	10,4	WA	proces przygotowawczy	w budowie	2010-12	Budmex S.A. Strabag Sp z o.o. Mostostal Warszawa S.A. Warbud S.A.
			2009 - 2010	ul. Gierdziejowskiego	1,4	WA	DŚU - 2009-01-29 Opracowano materiały do ZnRID - 2010-03-31 Wniosek o ZnRID - 2010-05-11	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-08	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			2009 - 2010	ul. Piastowska	0,8	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-04-16 ZnRID - 2010-03-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-04-02	w budowie	2011-06	Billinger Berger Budownictwo S.A.
59	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	km 47,2	2009 - 2011	Wrocław (A8/SB, w. Pawłowice) - Oleśnica (w. Dąbrowa) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	22,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-18	Prace projektowe i budowlane	2012-06	Mota-Engil Polska S.A.
			2009 - 2011	Oleśnica (w. Cieśle) - Syców (w. Syców Wschód) z węzłem Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	25,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-05	Prace projektowe i budowlane	2012-06	SCANSKA S.A.
60.1				Syców - Kępno	15,3	PO	DŚU - 2010-06-30 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Posiedzenie KOPI - 2009-07-07 Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOS - 2010-08-04)	Rozpatrzenie odwołania od DŚU W opracowaniu PB Przygotowywanie materiałów do wniosku o ZnRID	2010-10	RDOŚ / GDOŚ Transprojekt Warszawa GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu
60.2				Kępno - Wieruszów	16,6	PO	DŚU - 2010-06-30 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Posiedzenie KOPI - 2009-07-07 Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOS - 2010-08-04)	Rozpatrzenie odwołania od DŚU W opracowaniu PB Przygotowywanie materiałów do wniosku o ZnRID	2010-10	RDOŚ / GDOŚ Transprojekt Warszawa GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu
60.3				Wieruszów - w. Walichnowy bez węzła	13,9	PO	DŚU - 2010-06-30 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do DŚU i ZnRID, PB, PW, MP, Posiedzenie KOPI - 2009-07-16 protokół nr 31/2009 Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22	Rozpatrzenie odwołania od DŚU W opracowaniu PB Przygotowywanie materiałów do wniosku o ZnRID	2010-10	RDOŚ / GDOŚ BIT KARO Poznań GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu
60.4				w. "Walichnowy"	2,0	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 2010-07-30 - opracowano PB 2010-07-30 złożono wniosek o ZRID 2010-08-02 - ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZRID	2010-10 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki
60.5				w. "Walichnowy" - w. "Sieradz"	38,6	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
60	Budowa drogi S-8 Syców - Kępno Sieradz - A1(Łódź)	km 150,5	2011 - 2013	w."Sieradz" - "Łask"	33,6	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24	W opracowaniu dokumentacja projektowa	2010-11	Konsorcjum MOSTY Katowice, MPG, KPG
			2011 - 2013	w. "Łask" - w. "Róża"	9,2	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STEŚ II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 2010-07-30 - opracowano PB 2010-07-30 złożono wniosek o ZRID 2010-08-02 - ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZRID	2010-10 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
60.8					w. "Róża" - "Wrocław"	19,4	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 2010-07-30 - opracowano PB 2010-07-30 złożono wniosek o ZRID 2010-08-02 - ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZRID	2010-10 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki
					w. "Wrocław"	4,1	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 2010-07-30 - opracowano PB 2010-07-30 złożono wniosek o ZRID 2010-08-02 - ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZRID	2010-10 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki
61	61.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy i przejścia przez Smardzów na drodze S-8	km 12,8	2003 - 2008	Oleśnica (S 5, w. Dąbrowa) - Oleśnica (w. Cieśle)	12,8	WR	oddana do ruchu	-	-	-
62	62.1	Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S-10	km 13,4	2007 - 2009	Obwodnica m. Stargard Szczeciński (w. Lipnik - w. Święte)	13,4	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
63	63.1	Rozbudowa drogi S-11 Poznań - Kórnik	km 14,1	2006 - 2009		14,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
64	64.1	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów	km 164,8	2008 - 2014	Piotrków Tryb. (A1, w. Betchatów) - Sulejów (S 74) - gr. woj. łódzkiego	51,1	ŁÓ	Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania DŚU - 2010-06-16	Roztrzygnięcie postępowania przetargowego	2010-08	GDDKIA Oddział w Łodzi
	64.2				granica woj. świętokrzyskiego - w. Rudka Maternicka (dk nr 42) - Przelom / Miniów	27,5	KI	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU Opracowano STES I	W opracowaniu dodatkowy wariant omijający obszar Natura 2000	2011-03	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział Kielce
	64.3				Przelom / Miniów - Kielce (S7, w. Kostomłoty)	16,4	KI	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU Opracowano STES II Wniosek o DŚU - 2008-06-06 W dniu 2010-02-02 złożono wniosek do RDOS o umorzenie postępowania w sprawie wydania DŚU	W opracowaniu dodatkowy wariant omijający obszar Natura 2000	2011-03	RDOS/ GDDKIA Oddział w Kielcach
	64.4				Kielce (S7, w. Kostomłoty) - Kielce (dk nr 73)	5,5	KI	Opracowano SIWZ Podpisano umowę na opracowanie KP i PB, PW - 2009-05-20	W opracowaniu KP	2010-09	Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. - Warszawa / Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH - Republika Federalna Niemiec/ GDDKIA Oddział w Kielcach
	64.5				Kielce (dk nr 73) - Cedzyna	6,8	KI	proces przygotowawczy DŚU - 2008-02-28 DUL - 2008-09-01 PnB dla odc. zamieskiego - 2009-04-28 Podpisano umowę na realizację inwestycji w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" - 2009-04-24 PnB dla odc. mieskiego - 2010-07-26	w budowie	2011-11	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „Fart” Mosty-Łódź S.A. Farbud Consulting
	64.6				Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa	31,5	KI	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU; dla obw. Łagowa KP i materiałów do DUL Opracowano STES II	W trakcie opracowania materiały do DŚU	2010-12	DRO - KONSULT Sp. z o.o.
	64.7				Łagów - Jajówscy	16,3	KI	Zlecono opracowanie STES materiałów do DŚU Opracowano STES II	W trakcie opracowania materiały do DŚU	2010-12	DRO - KONSULT Sp. z o.o.
	64.8				Jajówscy - Opatów (dk nr 9) obwodnica Opatowa w. Okalina z węzłem	9,7	KI	DŚU - 2008-10-23 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-03-19	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZRID W opracowaniu PB	2011-02	AGUA Y ESTRUCTURAS S.A. Oddział w Polsce
65	65.1	Budowa drogi ekspresowej S-17, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin	km 43	2013 - 2015	Warszawa w. Zakręt (dk nr 2) - w. Lubelska (A2)	5,5	WA	DŚU - 2009-04-24 (ostateczna) Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do ZRID	2011-10	Arcadis Sp. z o.o.
	65.2				w. Lubelska (A2) - Garwolin z obwodnicą Kotbieli	37,5	WA	Zlecono opracowanie STES Opracowanie STES II Posiedzenie KOPI - 2008-04-25 Wniosek o DŚU - 2009-09-25	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	RDOS / EUROSTRADA
66	66.1	Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S-17	km 12,8	2005 - 2007		12,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
67	67.1	Budowa drogi S-17 Garwolin - Kurów	km 58,6	2011 - 2013	Garwolin (w. Sulbiny) - gr. woj. lubelskiego	24,7	WA	Zlecono opracowanie STES Opracowanie STES II Posiedzenie KOPI - 2008-04-25 Wniosek o DŚU - 2009-09-25	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-10	RDOS / EUROSTRADA
	67.2				gr. woj. - w. "Moszczanka"	12,4	LU	Zlecono opracowanie STES i KP Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU Odbito się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Uzgodniony ROŚ Odbito się posiedzenie KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę Wniosek o DŚU - 2010-06-24	Oczekujemy na DŚU	2010-12	RDOS w Lublinie

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
67.3				w."Moszczanka" - Kurów (w."Sielce" S12/S17)	19,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKiA-DSU Odbyto się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Uzgodniony ROŚ Odbyło się posiedzenie KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę Wniosek o DSU - 2010-06-24	Oczekujemy na DSU	2010-12	RDOŚ w Lublinie
68.1	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin - Piaski	km 66,8	2010 - 2013	Kurów (w."Sielce" S12/S17) - w."Bogucin"	23,0	LU	DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 Uzyskano opinie do wniosku o ZnrID Opracowano PB i PW	Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez GDOŚ odwołania od DSU. Oczekiwanie na pozwolenie wodnoprawne. Przygotowanie wniosku o ZRID	2010-08	GDOŚ Urząd Marszałkowski w Lublinie GDDKiA Oddział w Lublinie
68.2				w."Bogucin" - w."Dąbrowica"	7,7	LU	DUL - 2005-05-02 DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez GDOŚ odwołania od DSU. Oczekiwanie na niezbędne opinie do wniosku o ZnrID	2010-08	GDOŚ Jednostki opiniujące/ GDDKiA Oddział w Lublinie
68.3				w."Dąbrowica" - w."Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	DUL - 2005-09-29 DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono opracowanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez GDOŚ odwołania od DSU. W opracowaniu materiały do ZnrID	2010-08	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
68.4				w."Lubartów" - w."Witosz" (obw. m. Lublin)	12,8	LU	DUL - 2005-10-03 DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez GDOŚ odwołania od DSU. W opracowaniu materiały do ZnrID	2010-08	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
68.5				w."Witosz" - Piaski (pocz.obw.)	13,1	LU	DSU - 2008-02-26 Opracowano KP Opracowano PB, PW, materiały do ZnrID Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 2010-02-25 - złożono wniosek o ZnrID W dniu 2010-06-09 złożono wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na uchylene przez WSA DSU w części dotyczącej drogi działkowej nr 7. Oczekujemy na wyrok WSA. Wyrok WSA uchylający część DSU - 2010-07-07	Oczekiwanie na ZnrID (Korekta materiałów do wniosku z uwagi na uchylene części DSU)	2010-10	Lubelski Urząd Wojewódzki / GDDKiA Oddział w Lublinie
69.1	Przebudowa drogi S-19 Białystok - Międzyrzec Podlaski	km 172,2	2011 - 2014	Białystok (dk 8, w. Sochonie) - w. Dobryń (S8) - w. Choroszcz (S8)	14,2	BI	Odcinek ujęty w zadaniu S19 Korycin - Krynyszyn - Dobryń Duże - Choroszcz			
69.2				w. Choroszcz (S8) - Bielsk Podlaski (dk 19, w. Pronicwicze)	49,5	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DSU i DUL ZOPI - 2007-11-28	Przygotowanie materiałów na KOPI	2010-09	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
69.3				Bielsk Podlaski (w. Pronicwicze) - Siemiatycze (w. Chlebczyn)	63,5	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DSU, DUL ZOPI - 2007-11-28	Przygotowanie materiałów na KOPI	2010-09	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
69.4				gr. woj. maz. i podlaskiego - gr. woj. maz. i lubelskiego	34,3	WA	Opracowano STEŚ II i ROŚ	Poprawianie ROŚ	2010-09	DRO - KONSULT Sp. z o.o.
69.5				gr. woj. lubelskiego (A2, w. Łukowisko) z węzłem - Międzyrzec Podlaski (pocz. obw.)	10,7	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DSU Opracowano materiały do DSU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26 Wniosek o DSU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DSU	2010-12	RDOŚ w Lublinie
70.1	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów	km 70,6	2009 - 2015	Międzyrzec Podlaski (koniec obw.) - Radzyń Podlaski (węzeł I)	21,7	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DSU Opracowano materiały do DSU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26 Wniosek o DSU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DSU	2010-12	RDOŚ w Lublinie
70.2				Radzyń Podlaski - Kock (początek obw.)	18,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DSU Opracowano materiały do DSU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26 Wniosek o DSU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DSU	2010-12	RDOŚ w Lublinie
70.3				obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	LU	proces przygotowawczy DUL - 2008-01-17 DUL dla obw. Kocka - 2008-09-02 DSU dla obw. Woli Skromowskiej - 2007-01-04 DSU dla obw. Kocka - 2007-01-04 PnB - 2009-05-13 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-04	w budowie	2012-04	Strabag Sp. z o.o.
70.4				Kock (koniec obw. Woli Skromowskiej) - Lubartów (w."Annobór")	22,2	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DSU Opracowano materiały do DSU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Wniosek o DSU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DSU	2010-12	RDOŚ w Lublinie

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
71	71.1	Budowa drogi S-19 Lubartów - Kraśnik	km 79,3	2012 - 2015	Lubartów (w. "Annobór" - II etap) - Lublin (w. "Lubartów") (obw. m. Lubartów - II etap)	17,3	LU	Zatwierdzona KP Wniosek o DŚU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DŚU	2010-12	RDOŚ w Lublinie	
	71.2				w. "Dąbrowica" - w. "Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	Odcinek ma wspólny przebieg z odcinkiem drogi S-17 odc. w. Dąbrowica - w. Lubartów - poz. 68				
	71.3				w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica" (obw. m. Lublin)	9,6	LU	DUL - 2005-05-02 i 2007-08-09 DŚU - 2009-03-20 Zatwierdzona KP Wniosek o DŚU - 2008-01-04 Uzyskano opinię MS. 2008-10-16 odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczności Wystąpienie do Centrali o zgodę na opracowanie PB, PW, DP i ROŚ Odwołania od DŚU Ogłoszono przetarg na opracowanie PB, PW, DP i materiałów do ZnRID - 2009-12-21 Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, DP i ROŚ - 2010-03-30	W opracowaniu materiały do ZnRID	2011-09	TRAKT Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
	71.4				Lublin (w. "Konopnica") - Kraśnik (w. "Kraśnik")	34,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ I KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-09	GDDKIA/ Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o.	
	71.5				w. "Kraśnik" - koniec obw. m. Kraśnik	8,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ I KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-09	GDDKIA/ Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o.	
72	72.1	Budowa drogi S-19 Kraśnik - Stobierna	km 95,8	2010 - 2013	Kraśnik (koniec obw.) - Janów Lubelski (w. "Kopce")	19,9	LU	Zlecono opracowanie STEŚ I KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-09	GDDKIA/ Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o.	
	72.2				w. "Kopce" - w. "Jonaki" (obw. m. Janów Lubelski)	5,5	LU	Opracowano materiały do DŚU Wniosek o DŚU - 2008-10-02 Uzgodniony ROŚ w Centrali	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-09	GDOŚ/EKOGOTEST/GDDKIA Oddział w Lublinie	
	72.3				Janów Lubelski w. "Jonaki" - gr. woj. lubelskiego	11,3	LU	Zlecono opracowanie STEŚ I KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	Wykonanie zaleceń po posiedzeniu KOPI W opracowaniu KP	2010-09	GDDKIA/ Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o.	
	72.4				gr. woj. Lubelskiego - Nisko (S74, w. Zapacz) bez węzła	11,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ I KP	W opracowaniu STEŚ I W opracowaniu materiały do DUŚ i STEŚ II	2010-12	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / Oddziały GDDKIA w Lublinie i Rzeszowie	
	72.5				Nisko (S74, w. Zapacz) z węzłem - Sokół Mlp	34,5	RZ	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP - 2008-06-11 Aneks terminowy został podpisany w dniu 2010-07-29	W opracowaniu materiały do DŚU	2011-02	Arcadis Sp. z o.o.	
	72.6				Sokołów Mlp - Stobierna	13,2	RZ	DŚU - 2008-11-07 Zakończono STE Wniosek o DŚU - 2007-03-29 Przesłano wniosek do MS - 2007-08-20 Postanowienie MS w sprawie DŚU - 2008-08-22 Do MS wpłynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy MS wydał postanowienie - 2008-10-30 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2010-07-12 uchyła zaskarżone postanowienie na odcinku od km 454 do km 458 według wariantu 5 Zlecono wykonanie PB, PW, MP - 2008-06-11 Aneks terminowy został podpisany w dniu 29.07.2010	W opracowaniu PB, PW, MP Oczekujemy na przekazanie przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy (niezbędne do podpisania aneksu terminowego)	2010-09 2010-11	Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Rzeszowie EKKOM Sp. z o.o.	
73	73.1	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów	km 6,9	2009 - 2010	Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	6,9	RZ	proces przygotowawczy DUL - 2005-02-18, 2005-03-30 DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2010-03-01 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08	w budowie	2011-09	MSF Engenharia S.A., Rua Federico George, MSF Polska Sp. z o.o. „Mosty-Łódź” S.A., MOLTER Sp. z o.o. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dlug. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	dlugość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
74	74.1	Budowa drogi S-19 Rzeszów - Barwinek	km 105,3	2009 - 2011	Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w.Swiltcza	4,4	RZ	proces przygotowawczy DSU - 2008-11-07 ZnRID - 2010-04-07 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2010-04-22 Wpłynęły odwołania od ZnRID	w budowie Rozpatrzenie odwołań od ZnRID	2011-11	Radko Sp. z o.o., AUTOSTRADA W SCHODNIA Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd. Ministerstwo Infrastruktury	
	74.2				2011 - 2013	w.Swiltcza - Lutoryż	8,7	RZ	DSU - 2008-12-15 Podpisano umowę na opracowanie PB, PW i MP - 2008-05-20 Odkryto się ZOPI na geometrię odc. Świltcza - Kielarówka - 2009-11-26 Przekazano PB PB po 1 sprawdzeniu przez firmę zewnętrzną Wnieiono poprawki do PB Przekazano PW i MP Odkryto się ZOPI dla oceny PB - 2010-03-30 Przekazano PB Opracowano ROS II	Uzgadnianie ROŚ II	2010-08	GDDKIA Oddział w Rzeszowie
	74.3			2011 - 2014		Lutoryż - Miejsce Piastowe	64,5	RZ	Zlecono opracowanie STES,KP, materiałów do DSU i DUL,PB,PW,MP - 2008-05-13 Opracowanie STES Etap I - Uzyskano rekomendację DSR wariantów przebiegu do STES II Złożono STES II wraz z ROS - 2009-03-18 ZOPI - 2009-06-30 Przekazano STES II wraz z wariantem technicznym oraz uwagami Oddziału Przekazano ujednolicony ROS	Przygotowanie materiałów do DSU Uzgadnianie ROŚ z Departamentem Środowiska w Centrali	2010-08	Arcadis Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Rzeszowie / GDDKIA
	74.4				Miejsce Piastowe - Barwinek (gr. państwa)	27,0	RZ	Zlecono opracowanie STES,KP, materiałów do DSU i DUL,PB,PW,MP - 2008-05-13 Opracowanie STES Etap I - Uzyskano rekomendację DSR wariantów przebiegu do STES II Złożono STES II wraz z ROS - 2009-03-18 ZOPI - 2009-06-30 Przekazano STES II wraz z wariantem technicznym oraz uwagami Oddziału Przekazano ujednolicony ROS	Przygotowanie materiałów do DSU Uzgadnianie ROŚ z Departamentem Środowiska w Centrali	2010-08	Arcadis Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Rzeszowie / GDDKIA	
75	75.1	Budowa drogi S-22 Elbląg - Grzechotki	km 50,2	2004 - 2010	Elbląg S7, w. Elbląg Wschód) - Chruściel (dk nr 54)	27,8	OL	oddana do ruchu	-	-	-	
	75.2				Chruściel (dk nr 54) - Maciejewo (dw nr 507)	10,2	OL	oddana do ruchu	-	-	-	
	75.3				Maciejewo (dw nr 507) - Grzechotki (gr. Państwa)	12,2	OL	oddana do ruchu	-	-	-	
76	76.1	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. Wilkowice / Łodygowice - Żywiec wraz z północno-wschodnią obwodnicą Bielska-Białej	km 24,8	2008 - 2010	„Rosta” (Komorowice/Rosta) - węzeł Krakowska	3,9	KA	proces przygotowawczy DSU - 2007-11-26 DLU - 2004-10-21 PnB - 2008-07-03	w budowie	2011-10	Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, *MOSTY-ŁÓDZ* S.A., INTERCOR.	
	2008 - 2011			S-69 w. Krakowska w. „Mikuszowice” (Żywiecka/Bystrzańska)	5,3	KA	proces przygotowawczy DSU - 2007-11-26 - utrzymana w mocy dec. MS z 2008-05-13, Skarga w WSA/NSA odwołanie oddalone 2009-07-03 DLU - 2006-02-15, utrzymana dec. MI z 2006-08-31 - Skarga w WSA skarga oddalona 2009-06-24	KA	Złożono wnioski o PnB - 2007-12-20 PnB wydano 2008-07-03 (rygor) Odwołanie od PnB z dnia 2008-07-24 do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. podpisanie umowy na realizację robót - 2008-10-22 Przekazanie placu budowy - 2008-10-29	w budowie	2011-10	Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, *MOSTY-ŁÓDZ* S.A., INTERCOR
						2009 - 2012	odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka /Bystrzańska) - Żywiec		15,6	KA	proces przygotowawczy DSU - 2007-10-03 ZnRID - 2009-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-20	w budowie
77	77.1	Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko	km 67	2013 - 2015	Opatów (w. Okalina) bez węzła - Sandomierz (dk nr 79)	30,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DSU SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DSR i DRI Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03 Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21 Wpłynęły pytania do SIWZ Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert Wybrano najlepszą ofertę - 2010-04-13	W opracowaniu SK	2011-10	AYESA POLSKA Sp. z o.o.	
	77.2				Sandomierz (dk nr 79) - Stalowa Wola	26,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DSU SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DSR i DRI Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03 Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21 Wpłynęły pytania do SIWZ Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert Wybrano najlepszą ofertę - 2010-04-13	W opracowaniu SK	2011-10	AYESA POLSKA Sp. z o.o.	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
77.3				Stalowa Wola - Nisko (S19, w.Zapacz)	11,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DSU SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DSR i DRI Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03 Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21 Wpłynęły pytania do SIWZ Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert Wybrano najlepszą ofertę - 2010-04-13	W opracowaniu SK	2011-10	AYESA POLSKA Sp. z o.o.
Obwodnice					368,3					
78	78.1 Budowa obwodnicy Kowala na drodze Nr 1	km 4,3	2006 - 2009		4,3	BY	oddana do ruchu	-	-	-
79	79.1 Budowa Obwodnicy Nowej Soli na drodze Nr 3	km 15,2 szrm 9/334,96	2004 - 2008		15,2	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
80	80.1 Rozbudowa obwodnicy Ptońska na drodze Nr 7	km 4,7	2007 - 2009		4,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
81	81.1 Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	km 19,1	2006 - 2009	obwodnica Augustowa (1 jezdni)	19,1	BI	W dniu 2009-01-13 rozwiązano umowę z Wykonawcą	Przygotowanie materiałów do wniosku o wznowienie robót budowlanych na odcinku niekolejującym z obszarami Natura 2000	2011-02	Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa sp. z o.o.
				ul. Wyszyńskiego		BI	oddana do ruchu			
		81.3	km 38,7		Obwodnica m. Augustów Program Projektuj-Buduj	36,3	BI	DSU - 2009-12-29 Zlecono opracowanie PFU Ogłoszono przetarg na realizację zadania w Programie Projektuj-Buduj	Poprawki SIWZ i PFU do przetargu w systemie "Projektuj - Buduj" Ogłoszenie II etapu przetargu	2010-09
82	82.1 Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa na drodze nr10	km 10,6	2004 - 2008		10,6	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
83	83.1 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S-5, odc. pln. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo)	km 27,3	2009 - 2012	Etap I Swadzim (z w. Swadzim) - Głuchowo (z w. Głuchowo)	14,2	PO	proces przygotowawczy DSU - 2007-06-25 (ostateczna-2008-08-04) DUL - 2008-01-07 (ostateczna-2008-06-04) PnB - 2009-03-31 Przekazanie placu budowy - 2009-07-21	w budowie	2011-08	SKANSKA S.A.
				Etap IIa Złotowo (z w. Złotowo) - Rokietnica (z w. Rokietnica)		PO	proces przygotowawczy DSU - 2007-06-25 DSU ostateczna (wyrok WSA uchylający w części Postanowienie Ministra Środowiska) - 2008-08-04 PnB - 2009-06-25 (nygor naltchmistej wykonalności - 2009-09-21) DUL - 2008-01-07 DUL ostateczna postanowienie MI - 2008-06-04 Polecenie rozpoczęcia robót - 2010-05-04			
				Etap IIb Rokietnica (bez węzła) - Swadzim (bez węzła)		PO	DSU - 2007-06-25 Zlecono opracowanie STEŚ II wraz z aktualizacją PB, PW, MP (2009-04-22 rozstrzygnięcie przetargu) Opracowano STEŚ II KOPI - 2010-05-17 Protokół KOPI z dnia 25.06.10			
84	84.1 Budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę na drodze Nr 12	km 12,7 szrm 1/1038	2004 - 2008	w."Anielin"-Puławy (I etap obw. m. Puławy)	12,7	LU	oddana do ruchu	-	-	-
85	85.1 Budowa obwodnicy Puław (II etap) na drodze Nr 12	km 12,1	2011 - 2012	Puławy - Kurów w."Sielce" (II etap obw. m. Pyławy)	12,1	LU	DSU - 2009-10-12 Opracowano PB, PW i MP Podpisano umowę na aktualizację PB - 2010-05-17	Oczekiwanie na niezbędne opinie do wniosku o ZnRID	2010-09	Jednostki opiniujące GDDKIA Oddział w Lublinie
86	86.1 Budowa obwodnicy Okopy na drodze Nr 12	km 3,6	2003 - 2008	urządzenia ochrony środowiska	3,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
87	87.1 Budowa obwodnicy Hrebenne na drodze Nr 17 wraz z przebudową drogi nr 17 Tomaszów Lub. - Hrebenne	km 14,1	2004 - 2008	budowa obwodnicy m. Hrebenne	2,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
				przebudowa dk nr 17 odc. Tomaszów Lubelski - Hrebenne		LU	oddana do ruchu	-	-	-
88	88.1 Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	km 5,0	2006 - 2008		5,0	BI	proces przygotowawczy (z dniem 2008-08-14 prace wstrzymane na całym odcinku) Nowa decyzja środowiskowa - 2009-12-23	w budowie	2010-11	Strabag Sp. z o.o.
89	89.1 Budowa obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego na drodze Nr 19	km 6,6	2005 - 2008		6,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
90	90.1 Budowa obwodnicy Chojnic na drodze Nr 22	km 14,2	2006 - 2008		14,2	GD	oddana do ruchu	-	-	-
91	91.1 Budowa obwodnicy Konina na drodze Nr 25	km 1,8	2006 - 2008		1,8	PO	oddana do ruchu	-	-	-
92	92.2 Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze Nr 25	km 7,4	2006 - 2009		7,4	PO	oddana do ruchu	-	-	-
93	93.3 Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28	km 5,0	2004 - 2008		5,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
94	94.1 Budowa obwodnicy Krzepic na drodze nr 43	km 5,7 szrm 3/188	2008 - 2009		5,7	KA	oddano do ruchu	-	-	-
95	95.1 Budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46	km 5,6 szrm 6/491	2008 - 2010		5,6	KA	proces przygotowawczy DSU - 2008-02-15 DUL - 2006-05-30 PnB - 2008-06-27 Podpisana umowa z Wykonawcą robót - 2008-10-23	w budowie	2010-11	SKANSKA S.A.
96	96.1 Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50	km 1,9	2006 - 2007		1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
								Etap zrealizowany	Etap w realizacji		
97	97.1	Budowa obwodnicy Gostynina na drodze Nr 60	km 8,8	2008 - 2010		8,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
98	98.1	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	km 10,5	2011 - 2013		10,5	KR	Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, umowa z dnia 2008-10-06	Opracowanie materiałów do DŚU	2011-04	Ingenierbu Dipl-Ing H. Vossing GmbH
99	99.1	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	km 11,3	2009 - 2011		11,3	RZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-06 ZnRID - 2009-06-19 DWZIZT - 2003-12-30 Opracowano PW Wniosek o zmianę ZnRID - 2009-12-30 (w zakresie 2 - poziomowego węzła) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08	w budowie	2012-02	EUROVIA POLSKA S.A. WARBUD S.A. EUROVIA VERKEHRSBAU UNION GMBH EUROVIA CS. A.S. WAKOZ Sp. z o.o. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
100	100.1	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy na drodze Nr 15	km 34	2012 - 2013	Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	18,0	OL	DŚU - 2010-07-30 Zlecono opracowanie STEŚ materiałów do DŚU i DUL, KP Odebrany STEŚ I Odebrany STEŚ II - 2008-12-10 Uzgodniono ROŚ z Centralą - 2010-01-25 Posiedzenie KOPI - 2010-02-26 Wniosek o DŚU - 2010-03-23 Ogłoszono przetarg na wykonanie KP, PB, PW - 2010-05-31 Otwarcie ofert - 2010-08-16	Sprawdzanie ofert na wykonanie KP, PB, PW	2010-09	GDDKIA Oddział w Olsztynie
101	101.1	Budowa obwodnicy Elku na drodze Nr 16 i 65	km 4,8	2010 - 2011	Etap III i Etap IV	4,8	OL	DŚU - 2009-06-29 (ostateczna 2009-08-04) ZnRID - 2010-08-12 Postanowienie PWIS uzgadniającego inwestycję - 2009-05-06 Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (tryb ograniczony) - 2009-12-18 złożono wniosek o ZnRID - 2010-02-15 Posiedzenie ZOPI - 2010-04-16 Zaproszenie do składania ofert - 2010-06-17	Oczekujemy na złożenie ofert	2010-09	GDDKIA Oddział w Olsztynie
102	102.1	Przebieg przez Starachowice na drodze Nr 42	km 15,3	2009 - 2013		15,3	KI	DŚU - 2010-02-26 Opracowano KP, materiały do DŚU Ogłoszono przetarg na opracowanie PB, PW, DP - 2010-05-12	Postępowanie przetargowe na opracowanie PB, PW, DP	2010-08	GDDKIA Oddział w Kielcach
103	103.1	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42	km 12,0	2009 - 2012		12,0	KI	DŚU - 2009-01-15 Opracowano KP Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-02-05 Wniosek o ZnRID - 2010-05-28 Wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia Ponowny wniosek o ZnRID - 2010-07-30	Postępowanie przetargowe Wydanie ZnRID	2010-12 2010-12	GDDKIA Oddział w Kielcach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
104	104.1	Budowa zachodniej obwodnicy Mirągowa na drodze Nr 59	km 6,5	2009 - 2011		6,5	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2007-05-07 DUL - 2007-12-10 PnB - 2009-07-17 podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-10	w budowie	2011-06	Budimex S.A.
105	105.1	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	km 8,0	2011 - 2013		8,0	BI	DŚU - 2010-03-15 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09	Składanie ofert w II etapie przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowych	2010-09	GDDKIA Oddział w Białymstoku
106	106.1	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelny na drodze Nr 61	km 12,1	2011 - 2013		12,1	BI	DŚU - 2010-04-19 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09	Poprawa dokumentacji projektowej zgodnie z protokołem ZOPI Przetarg na opracowanie dokumentacji do ZRID i PW I etap (przetarg ograniczony) - otwarcie ofert	2010-09	Transprojekt Gdański sp z o.o. GDDKIA Oddział w Białymstoku
107	107.1	Budowa obwodnicy Stawiski na drodze Nr 61	km 7,2	2011 - 2013		7,2	BI	DŚU - 2010-03-31 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09	Przetarg na opracowanie dokumentacji do ZRID i PW II etap (przetarg ograniczony)	2010-09	GDDKIA Oddział w Białymstoku
108	108.1	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	km 7,6	2010 - 2011		7,6	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2008-07-11 ZnRID - 2010-04-14 Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - 2010-07-15	w budowie	2012-05	EUROVIA POLSKA S.A.
109	109.1	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	km 4,3	2011 - 2012		4,3	LU	DŚU - 2010-04-29 STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP.	Oczekujemy na wydanie pozwolenia wodnoprawnego	2010-08	Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
110	110.1	Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	km 6,4	2012 - 2013		6,4	LU	DŚU - 08.12.2009 (prawomocna) STE opracowane Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Opracowano ROŚ Na posiedzeniu ZOPI przyjęto KP - 2010-05-21	Oczekiwanie na niezbędne opinie do wniosku o ZnRID	2010-09	Jednostki opiniujące GDDKIA Oddział w Lublinie
111	111.1	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74	km 9,3	2011 - 2012		9,3	LU	DŚU - 2010-07-06 STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP.	Opracowanie materiałów do ZnRID	2010-08	VEPRO Warszawa/ GDDKIA oddział w Lublinie
112	112.1	Budowa obwodnicy Niska na drodze Nr 77	km 6,5	2010 - 2011		6,5	RZ	Opracowano STEŚ II ZOPI wystąpiło z wnioskiem o poprawienie i ponowne rozpatrzenie - 2009-04-20 Przyjęto protokół z posiedzenia ZOPI - 2009-10-15 Posiedzenie KOPI - 2009-11-17 Wniosek o DŚU - 2009-12-31	Oczekujemy na wydanie DŚU	2010-09	ROŚ

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obj. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
113	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	km 7,9	2009 - 2010		7,9	KI	DŚU - 2008-05-30 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Odebrano STES II Opracowano KP Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-03 Opracowano PB Wniosek o ZnrID - 2010-01-18 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-02-18 Opracowano PW	Oczekujemy na wydanie ZnrID Procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót budowlanych	2010-08 2010-09	Pracownia Projektowa "PROMOST CONSULTING" T. Słowicki Rzeszów Świętokrzyski Urząd Wojewódzki GDDKGA Oddział w Kielcach
114	Budowa obwodnic na drogach krajowych- 25 szt.	km 287,4	2008 - 2012			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
114.1	114.1.1 Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice wraz z budową drogi S-3 Wolin - Troszyna	km 12,5	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice	6,1	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-26 DUL - 2005-12-22 ZnrID-2009-08-05 (ostateczna 2009-08-31) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-20	w budowie	2011-09	Budimex S.A.
	114.1.2			Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyna	6,4	SZ	Zlecono opracowanie materiałów DŚU i DLU, PB, PW, MP	Uzgodnienie ROŚ z Departamentem Środowiska	uzależnione od decyzji centrali	GDDKGA Oddział w Szczecinie GDDKGA Departament Środowiska
114.2	114.2.1 Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej S-10	km 7,8	2008 - 2009		7,8	PO	oddana do ruchu	-	-	-
114.3	114.3.1 Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11 (2 etapy)	km 19,9	2007 - 2011		6,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
	114.3.2				13,8	PO	DŚU - 2010-01-27 zlecono opracowanie materiałów do DŚU i ZnrID, PB, PW, MP Zgłoszono uwagi do ROŚ Opracowano materiały do DŚU Wniosek o DŚU - 2008-09-05 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-10-30 Wniosek o ZnrID - 2010-03-05 Złożono ponowny wniosek - 2010-03-28	Oczekujemy na wydanie ZnrID	2010-09	Wielkopolski Urząd Wojewódzki
114.4	114.4.1 Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S-11	km 12,2	2010 - 2012		12,2	PO	DŚU - 2010-03-22 Zlecono opracowanie STES II, materiałów do DŚU i ZnrID, KP (od), PB, PW Wykonano KP Posiedzenie KOPI dla KP - 2010-05-31	W opracowaniu PB i PW Przygotowanie wniosku o ZnrID	2010-09	Transprojekt Warszawa GDDKGA Oddział w Poznaniu GDDKGA
114.5	114.5.1 Budowa obwodnicy Pabianic, Łodzi i Zgierza w ciągu drogi krajowej S-14	km 42,4	2009 - 2014	Obwodnica Pabianic	15,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2005-11-24 DŚU - 2009-02-12 ZnrID - 2010-05-05 Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - 2010-06-18	w budowie	2011-11	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH
	114.5.2			A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	27,2	ŁÓ	Zlecona STES, KP, materiały do DŚU i DLU	Złożenie wniosku o wydanie DŚU	2010-08	GDDKGA Oddział w Łodzi
114.6	114.6.1 Budowa obwodnicy Krośnice w ciągu dróg krajowych 1 i 2	km 6,8	2008 - 2009		6,8	ŁÓ	oddano do ruchu	-	-	-
114.7	114.7.1 Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze krajowej Nr 4	km 4,4	2008 - 2010		4,4	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-07-24	DROGBUD & Henczke- Budownictwo
114.8	114.8.1 Budowa obwodnicy Słupska na drodze krajowej Nr 6	km 16,3	2008 - 2010		16,3	GD	proces przygotowawczy	w budowie	2010-09	STRABAG Sp. z o.o. WAKOZ Sp. z o.o.
114.9	114.9.1 Budowa obwodnicy Bełchatowa na drodze krajowej Nr 8	km 10,9	2009 - 2010		10,9	ŁÓ	DUL - 2005-02-11 DŚU - 2007-05-24 PnB - 2010-08-04	-	-	-
114.10	114.10.1 Budowa obwodnicy Wielunia na drodze krajowej Nr 8	km 13,2	2009 - 2010		13,2	ŁÓ	DUL - 2005-07-19 DŚU - 2007-08-28 PnB - 2010-06-30 PB i PW - 2007-04-30 Podpisano umowę na ROŚ II - 2009-02-16 Wniosek o PnB - 2009-12-16	-	-	-
114.11	114.11.1 Budowa obwodnicy Łęknicy na drodze krajowej Nr 12	km 3,7	2009 - 2011		3,7	ZG	proces przygotowawczy DŚU - 2007-10-01 DUL - 2007-11-28 PnB - 2008-09-26	w budowie	2011-12	MAX BÖGL POLSKA sp. z o.o. MAX BÖGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG.
114.12	114.12.1 Budowa obwodnicy Inowrocławia na drodze krajowej Nr 25	km 22,9	2010 - 2011		22,9	BY	DŚU - 2008-06-13 Wykonano STES I i II KP zatwierdzona przez ZOPI	Przygotowanie materiałów do wniosku o ZnrID	2010-08	Scott Wilson Sp. z o.o.
114.13	114.13.1 Budowa obwodnicy m. Zator na drodze krajowej Nr 28	km 2,4	2011		2,4	KR	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW	W opracowaniu materiały do DŚU	2010-09	MP Mosty Sp. z o.o.
114.14	114.14.1 Budowa obwodnicy m. Kargowa na drodze krajowej Nr 32	km 7,5	2010 - 2011		7,5	ZG	DŚU - 2007-03-05 DUL woj. lubuskie - 2008-02-26 DUL woj. wielkopolskie - 2005-10-25 PnB(woj. lubuskie) - 2010-07-23 PnB(woj. wielkopolskie) - 2010-07-15	Procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych	2010-10	Firma Projektowo-Handlowa "Zabórze" Urszula Lewandowska GDDKGA Oddział w Zielonej Górze
114.15	114.15.1 Budowa obwodnicy m. Tyńca i Małuszowa na drodze krajowej Nr 35	km 6,6	2010	Obwodnica Tyńca	5,0	WR	proces przygotowawczy DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 DŚU - 2009-11-24 ZnrID - 2010-03-22 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-03-31	w budowie	2010-11	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. / Hellix+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
	114.15.2			Obwodnica Małuszowa	1,6	WR	DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 Odbiło się ZOPI Zlecono i opracowano KP, PB, MP	Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją zadania DSDiK we Wrocławiu i uzyskaniem przez GDDKGA O/Wrocław stosownych opinii	Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją zadania DSDiK we Wrocławiu i uzyskaniem przez GDDKGA O/Wrocław stosownych opinii	GDDKGA Oddział we Wrocławiu

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / objek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
114.16	114.16.1	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Kozia w ciągu drogi krajowej Nr 40 (2 etapy)	km 19,1	2008 - 2014	I etap odc. A	1,5	OP	proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-10 dla I etapu (odc.A i B) DUL - 2006-12-14 dla I etapu (odc.A i B) PnB - 2008-10-16 dla I etapu (odc.A) Otwarcie ofert - 23.02.2009-02-23 Podpisano umowę na roboty - 2009-04-16 Podpisano umowę na nadzór - 2009-04-20 Rozpoczęto roboty - 2009-04-28	w budowie	2010-08	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.
	I etap odc. B				3,5	OP	proces przygotowawczy DŚU 10.08.2006 dla I etapu (odc.A i B) DUL 14.12.2006 dla I etapu (odc.A i B) PnB 19.12.2007 dla I etapu (odc.B) 02.05.2008 - otwarcie ofert na roboty dla I etapu (odc.B) - 7 ofert Podpisano umowę na realizację - 2008-08-05	w budowie	2010-08	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. BILFINGER BERGER POLSKA S.A.	
	II etap				14,1	OP	DŚU - 2010-03-18 Opracowany STES KOPI - 2009-07-07 Wniosek o DŚU - 2009-09-23 Podpisana umowa na opracowanie KP PB PW - 2010-07-07	W opracowaniu KP, PB, PW	2012-04	Apia XXI I.A.K. Sp. z o.o.	
114.17	114.17.1	Budowa obwodnicy Skawiny na drodze krajowej Nr 44	km 4,5	-	odc. realizacyjne II i III	2,0	KR	DUL - 2007-11-28 Miasto Skawina zleciło opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW DŚU dla odcinka II i III - 2009-03-11 prawomocna 2009-04-09	-	-	-
	odc. realizacyjne IV i V				2,5	KR	Wniosek o PnB na odcinek II i III PnB - 2009-07-17 dla II i III odcinka	-	-	-	
114.18	114.18.1	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	km 15,1	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	15,1	WA	proces przygotowawczy DUL - 2005-12-28 DŚU - 2008-05-21 PnB - 2008-10-29 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-07-21	w budowie	2011-08	DROGBUD Sp.z o.o. Bogł & Kryse Polska Sp. z o.o. Bogł a Kryse k.s.
114.19	114.19.1	Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50	km 6,3	2009 - 2010	Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50	6,3	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-03-03 DŚU - 2007-03-02 PnB - 2008-09-16 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-06-10	w budowie	2011-03	Mirbud S.A. Zakład Robót Mostowych Mostar sp. j. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
114.20	114.20.1	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii na drodze krajowej nr 50/79 wraz z dojazdem do granic miasta Warszawa	km 22,7	2010 - 2012		22,7	WA	DUL - 2006-09-08 - uchylona wyrokiem WSA z dnia 2009-03-04 DŚU - 2007-11-09 2008-08-26 przekazano PB, PW, MP do weryfikacji, 2008-08-12 złożono wniosek na DUL na kładkę przy ul. Słaziska w Piasecznie. Zawieszono postępowanie w sprawie DUL na kładkę do czasu wydania wyroku przez WSA Umorzono postępowanie w sprawie DUL na kładkę dla pieszych w Piasecznie - 2009-06-05 Weryfikacja PB dla zadania II i III (Przebieg po istniejącej dk 50 i dk 79) - 2010-07-06 2010-07-30 - Biuro dostarczyło zaktualizowany PW i MP	Uzupełnianie PB Zadania II i III zgodnie z uwagami z weryfikacji Aktualizacja materiałów do ZnRID dla Zadania I dla Zadania I PW i MP w weryfikacji	2010-09	Arcaid Sp. z o. o. EUROSTRADA Sp. z o.o. GDDKiA Oddział w Warszawie
114.21	114.21.1	Budowa obwodnicy Raciąża na drodze Nr 60	km 4,6	2008 - 2010		4,6	WA	oddano do ruchu	-	-	-
114.22	114.22.1	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	km 7,0	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	7,0	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-05-09 DŚU - 2008-03-17 PnB - 2008-11-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-07-06	w budowie	2011-08	Skanska S.A.
114.23	114.23.1	Budowa obwodnicy Goldapi na drodze Nr 65	km 5,6	2008 - 2010		5,6	OL	proces przygotowawczy DUL - 2005-07-18 PnB - 2008-02-26 ostateczna - 2009-05-29 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2008-07-10	w budowie	2010-10	Bilfinger Berger Polska S.A. Warszawa, Partner: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., Partner: PRD Gajewo k. Gizycka
114.24	114.24.1	Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	km 5,3	2009 - 2010	Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	5,3	LU	proces przygotowawczy DŚU - 2007-05-22 DUL - 2008-01-18 Utrzymanie DUL w mocy 2008-06-20 PnB - 2008-09-17	w budowie	2010-11	Budimex S.A.
114.25	114.25.1	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	km 7,0 szł./m 8/265	2008 - 2011		7,0	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-07-26 DUL - 2006-04-19 PnB - 2008-06-10 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-23	w budowie	2011-01	SKANSKA S.A.
Wymocnienia i przebudowy								PnB -23.06.08			
115	115.1	Rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg dojazdowych na autostradzie A-4	km 5,4	2004 - 2009	12 obiektów mostowych, 9,5 km łącznic	5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
116	116.1	Wzmocnienie autostrady A-4 Balice - Opatkowice	km 16,1	2007 - 2009		16,1	KR	oddana do ruchu	-	-	-
117	117.1	Przebudowa mostu w Chelminie na drodze Nr 1	km 1,1	2006 - 2008		1,1	BY	oddana do ruchu	-	-	-
118	118.1	Rozbudowa drogi Nr 1 gr. woj. kuj.-pom. - Krośnice i Łęczysca-Sierpów	km 10,6	2006 - 2008	granica woj. - Krośnice oraz Łęczysca - Sierpów	10,6	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
119	119.1	Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - Łowicz	km 22,4	2007 - 2008	Bedlno - Łowicz DK 2 (odc. C)	22,4	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
	120.1				Siedlce - gr. Woj. lubelskiego	24,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
	120.2				gr. woj. mazow. - pocz. Obw. Białej Podlaskiej	31,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
120	120.3	Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol	km 97,7	2005 - 2009	Obwodnica Białej Podlaskiej	11,0	LU			oddana do ruchu	-	-	-
	120.4				Biała-Podlaska - Terespol	30,8	LU			oddana do ruchu	-	-	-
121	121.1	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	km 54,8	2007 - 2010	I. Machowa - Pilzno	7,5	RZ			oddany do ruchu	-	-	-
	121.2				II. Pilzno - Ropczyce (odc. II.1 Pilzno - Nogawczyce oraz odc. Nogawczyce - Ropczyce)	23,1	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-10	Skanska S.A.		
	121.3				III. Ropczyce - Kłępczany (odc. III.1. Ropczyce - Sędziszów Mp oraz odc. III.2. Sędziszów Mip. - Kłępczany)	12,9	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2010-08	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie Strabag Sp. z o.o.		
	121.4				IV. Rzeszów - Łańcut	11,4	RZ	oddany do ruchu	-	-	-		
122	122.1	Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów	km 56,0	2003 - 2008	Kraków - Targowiska	21,5	KR			oddana do ruchu	-	-	-
	122.2				Targowisko-Tarnów	34,5	KR	oddana do ruchu	-	-	-		
123	123	Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4	km 3,8	2005 - 2007		3,8	KR			oddana do ruchu	-	-	-
124	124	Przebudowa drogi Nr 7 Jazowa - Elbląg	km 14,1	2004 - 2009		14,1	OL			oddana do ruchu	-	-	-
125	125.1	Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kieźmarku	km 42,1	2002 - 2009	km 42,136 szt/m 14/1633,14	42,1	GD			oddana do ruchu	-	-	-
	125.2						GD						
	125.3						GD						
126	126.1	Budowa węzła Kielce Północ na drodze Nr 71 Nr 73	km 7,3	2004 - 2009		7,3	KI			oddana do ruchu	-	-	-
127	127.1	Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa)	km 30,0	2007 - 2009		30,0	KR			oddana do ruchu	-	-	-
128	128.1	Przebudowa drogi Nr 7 Kraków - Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne)	km 34,6	2007 - 2009		34,6	KR			oddana do ruchu	-	-	-
129	129.1	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katrynika - Przewalanka	km 18,3	2006 - 2010	Białystok - Katrynika	6,4	BI			oddano do ruchu	-	-	-
	129.2				Katrynika - Przewalanka	11,9	BI	Zlecono opracowanie materiałów do DŚU, PB, PW, MP DUL (wzist) - 2002 Złożono wniosek o DŚU - 2008-03-04 Uzupełniono wniosek o DŚU - 2009-03-09 Przerwano umowę z Wykonawcą PB, PW i MP	Opracowanie rozwiązań zamiennych (zgodnie z decyzją środowiskową)	2010-09	Clothes SL Clothes Sp. z o.o.		
130	130.1	Przebudowa mostu w Nagajowie na drodze Nr 9	km 0,4	2006 - 2008		0,4	RZ			oddany do ruchu	-	-	-
131	131.1	Budowa obwodnicy Piask na drodze Nr 12/ Nr 17	km 4,2	2004 - 2008	Obwodnica m. Piaski	4,2	LU			oddana do ruchu	-	-	-
132	132.1	Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd - Nagłady i Wójtowno - Barczewo (II etap)	km 13,4	2006 - 2008		13,4	OL			oddana do ruchu	-	-	-
	133.1				Pld. Obwodnica Olsztyn	27,0	OL	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Wniosek o DŚU - 2007-11-13 Decyzja GDOS podtrzymująca zaskarżoną DŚU - 2009-03-10 KP - 2009-11-05 Ogłoszenie przetargu na wykonanie wyk. PB i PW - 2009-12-21 Otwarcie ofert - 2010-03-01 Protokół odbioru KP - 2010-03-31 Podpisanie umowy z wykonawcą PB i PW	Opracowanie PB, PW	2011-10	Arcadis Sp. z o.o.		
	133.2				Olsztyn - Biskupiec - dobudowa drugiej jezdni	25,5	OL	Ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu - 2008-12-30 Otwarcie ofert - 2009-02-13 Podpisano umowę na opracowanie: STES I i II, KP, PB, PW - 2009-04-10 Przekazano STES I - 2010-04-13 Przesłanie STES I do Centrali - 2010-05-11	Odebranie od projektanta dokumentacji STES II	2010-09	GDDKIA O/Olsztyn		
	133.3				Barczewo-Biskupiec	18,4	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-30 DUL - 2005-11-30 PnB - 2008-01-03 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2008-08-12	w budowie	2010-10	STRABAG Sp. z o.o.		

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dlug. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	dlugość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji								
133	Budowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Etku)	km 151,6	2008 - 2015	Biskupiec- Borki Wielkie	8,2	OL	DŚU - 2006-12-20 (tylko dla jednej jezdni) DŚU - 2009-07-14 zmiana decyzji z dnia 2006-12-20 w zakresie dobudowy drugiej jezdni. (ostatsteczna 2009-08-18) DUL - 2005-11-30 (dla dwóch jezdni) Procedura przetargowa Otwarcie ofert 2008-06-06 Podpisanie umowy - 2008-06-26 Otrzymano postanowienie z dnia 2008-12-29 w sprawie konieczności sporządzenia raportu Przekazano ROS do uzgodnienia do Centrali - 2009-03-03 Przekazanie poprawionego ROS do organu wydającego DŚU - 2009-04-29 Wznowienie postępowania o wydanie DŚU - 2009-05-05 Postanowienie PPIS uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia - 2009-06-12 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-27 Otwarcie ofert na roboty budowlane - 2010-07-02	Podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2010-10	GDDKIA Oddział w Olsztynie								
											133.5	Borki Wielkie- Mragowo	18,5	OL	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DUL, PB i PW Opracowane materiały do STEŚ II Odebrano ROS - 2008-11-13 Pismo DSR o konieczności poprawienia ROS - 2008-12-30 Otrzymano z DSR uwagi do ROS - 2009-03-30 Przekazano ROS do uzgodnienia do Centrali - 2009-05-28	złożenie wniosku o DŚU	2010-10	GDDKIA Oddział w Olsztynie
											133.6	Mragowo-Orzysz	54,0	OL	Procedura przetargowa STEŚ, KP, materiały do DUL i DŚU Podpisano umowę na opracowanie wariantów dodatkowych do STEŚ I - 2009-03-30 Odebrano STEŚ I	W opracowaniu materiały do STEŚ II	2010-10	Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS / GDDKIA Oddział w Olsztynie
134	134.1	Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia	km 14,6	2006-2008		14,6	GD	oddana do ruchu	-	-	-							
135	135.1	Przejęcie przez Starogard Gdański na drodze Nr 22	km 5,3	2006 - 2009		5,3	GD	oddana do ruchu	-	-	-							
136	136.1	Wzmocnienie drogi Nr 50 Grójec - Mińsk Maz.	km 67,1	2004 - 2007		67,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-							
	136.2																	
137	137.1	Rozbudowa drogi Nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcowo wraz z budową obwodnicy Spręcowa	km 7,5	2007 - 2009		7,5	OL	oddana do ruchu	-	-	-							
138	138.1	Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock	km 2,7	2007 - 2008		2,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-							
139	139.1	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	km 4,4	2007 - 2009	Przejęcie przez Legionowo odc. I.	1,4	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-06-27 DUL - 2005-09-13 PnB - 2009-10-23 Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - 2010-06-07	w budowie	2011-07	Strabag Sp. z o.o.							
	139.2				Wiadukt w Legionowie odc. II	0,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-							
	139.3				Przejęcie przez Legionowo odc. III	2,2	WA	DŚU - 2006-04-28 DUL - uchylona decyzja z 2008-12-10	Opracowywanie materiałów do ZRID	2010-08	GDDKIA Oddział w Warszawie							
140	140.1	Przejęcie przez Pisz na drodze Nr 63	km 2,7	2006 - 2010		2,7	OL	oddana do ruchu	-	-	-							
141	Budowa drogi S-69 Żywiec - Zwardoń	km 26,9	2002-2010	odcinek A1: w. Żywiec - w. Browar	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
				odcinek A2: w. Browar - w. Przybędza	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
				Odcinek B: Przybędza - Miłowka	8,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
				odcinek C1: Miłowka - Szare	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
				odcinek C2: Szare - Laliki	4,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
				odcinek D1: Laliki - Zwardoń	1,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
				Odcinek D2: Zwardoń - Myto	1,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-								
142	Przebudowa drogi Nr 73 Kielce- Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej	km 8,2	2009 - 2011	I etap-dobudowa drugiej jezdni na odc.gr. miasta Kielce- m. Bieleckie Młynny (początek obwodnicy Morawicy)	4,2	KI	DŚU - 2007-04-24 DUL - 2008-09-29 i 2008-10-30 Podpisano umowę na PB, wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-07-14	Opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem PnB w imieniu Inwestora	2010-12	MGGP S.A. w Tarnowie MBI Sp. z o.o. w Krakowie								
				II etap-budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej	4,0	KI	DŚU - 2007-04-24 DUL - 2008-11-25 Podpisano umowę na PB, wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-07-14	Opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem PnB w imieniu Inwestora	2011-05	MGGP S.A. w Tarnowie MBI Sp. z o.o. w Krakowie								

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / objęć. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							ETAP ZREALIZOWANY	ETAP W REALIZACJI		
143	Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan	km 1,9	2006 - 2008		1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
144	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu	km 4,0	2008 - 2013	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wiśle w Sandomierzu	0,9	KI	proces przygotowawczy DSU - 2006-11-29 DUL - 2007-09-21 I etap - budowa mostu DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis PnB - 2009-07-30 I etap Podpisano umowę 2008-10-17 na realizację w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj" z MOTA-ENGL Polska S.A.	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wiśle w Sandomierzu.	2011-07	MOTA-ENGL Polska S.A.
				etap IIa - budowa ul. Lwowskiej bis etap IIb - remont ist. mostu przez rzekę Wisłę	3,1	KI	DSU - 2006-11-29 DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-23 Opracowano PB na etap II. 2010-07-19 złożono wniosek o PnB	W trakcie procedury wydawania PnB dla II etapu (wzmocnienie nawierzchni + ul. Lwowska bis).	2010-11	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
145	Przebudowa dr. kr nr nr 81 od m. Drogomyśl do węzła Harbutowice	10,5 km	2007 - 2008		10,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
146	Udział w budowie mostu w Pwicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	km 3,1 sz/m 1/116	2010 - 2012		3,1	KR	DSU - 2008-08-06 DUL - 2009-03-24 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP Odwolania o DUL - 2009-04-08 Przekazanie odwołania do MI - 2009-05-25 Ostateczność DUL - 2010-02-25 Wniosek o ZnRID - 2010-04-26	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-10	Małopolski Urząd Wojewódzki Delegatura Urzędu w Nowym Sączu
147	Wzmocnienia sieci drogowej	km 1091,2	2007 - 2015			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
148	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-2 w Puławskiej (S-2) - w Lubelskiej (A2) (Zakręty)	km 20,6	2011 - 2014	Warszawa (dk nr 79 w Puławskiej) - Warszawa w Lubelskiej (A2)	20,6	WA	Zlecono opracowanie PB, PW, MP Wniosek o DSU - 2006-12-27 Postanowienie uzgadniające PWIS - 2007-05-23	Oczekujemy na wydanie DSU	2010-10	RDOŚ / GDOŚ
149	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-12 Piaski-Dorohusk	km 75,9		Piaski (koniec obw.) - w "Dorohucz" -	12,9	LU	Zlecono opracowanie STES i DSU Wykonano STES I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STES II ZOPI - 2010-06-12	Przygotowanie materiałów dla KOPI	2010-08	GDDKIA DŚ EKKOM Kraków Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie
				w "Dorohucz" - Chelm w. "Janów"	26,5	LU	Zlecono opracowanie STES i DSU Wykonano STES I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STES II ZOPI - 2010-06-12	Przygotowanie materiałów dla KOPI	2010-08	GDDKIA DŚ EKKOM Kraków Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie
				w. Janów w. "Srebrzyszcze" (obw. m. Chelm)	12,9	LU	Zlecono opracowanie STES i DSU Wykonano STES I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STES II ZOPI - 2010-06-12	Przygotowanie materiałów dla KOPI	2010-08	GDDKIA DŚ EKKOM Kraków Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie
				w. "Srebrzyszcze" - Dorohusk	23,6	LU	Zlecono opracowanie STES i DSU Wykonano STES I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STES II ZOPI - 2010-06-12	Przygotowanie materiałów dla KOPI	2010-08	GDDKIA DŚ EKKOM Kraków Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie
150	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Hrebenne	km 122,9		Piaski (w "Chelm") - w. "Lopienik"	15,6	LU	Zlecono opracowanie STES i KP. Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKIA-DSU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Odbły się KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę	Opiniowanie ROŚ	2010-08	GDDKIA DŚ
				w. "Lopienik" - w. "Krasnystaw I"	10,8	LU	Zlecono opracowanie STES i KP. Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKIA-DSU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Odbły się KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę	Opiniowanie ROŚ	2010-08	GDDKIA DŚ
				w. "Krasnystaw I" - w. "Sitaniec"	27,1	LU	Zlecono opracowanie STES i KP. Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKIA-DSU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Odbły się KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę	Opiniowanie ROŚ	2010-08	GDDKIA DŚ
				w. "Sitaniec" - w. "Hrubieszow"	13,0	LU	Zlecono opracowanie STES i KP. Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKIA-DSU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Odbły się KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę	Opiniowanie ROŚ	2010-08	GDDKIA DŚ
				w. "Hrubieszow" - Tomaszów Lub. (pocz.obw.)	29,5	LU	Zlecono opracowanie STES i KP. Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKIA-DSU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Odbły się KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę	Opiniowanie ROŚ	2010-08	GDDKIA DŚ
				obw. Tomaszowa Lubelskiego	9,6	LU	DSU - 2008-05-30 DUL - 2009-04-30 Zlecono KP DUL, PB, PW, MP Opracowano materiały do DUL Wniosek o PnB - 2010-03-09	Oczekujemy na PnB	2010-08	Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie/ RDOŚ w Lublinie
				Tomaszów Lub. (koniec obw.) - Hrebenne (początek obw.)	17,3	LU	Zlecono opracowanie STES i KP. Opracowano materiały do DSU i uzyskano opinię GDDKIA-DSU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STES II Odbły się KOPI STES II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STES II zatwierdzone przez Centralę	Opiniowanie ROŚ	2010-08	GDDKIA DŚ
Budowa obwodnic na drogach krajowych lista rezerwowa proces przygotowawczy										
151	Budowa obwodnicy m. Brzozowo na drodze S-3	km 4,8	2011 - 2012		4,8	SZ	DSU - 27.12.2007-12-27	PB Wniosek o ZnRID	uzależnione od decyzji centrali	GDDKIA Oddział w Szczecinie GDDKIA Departament Śródlądowski

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-08-27	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
152	152.1	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	km 9,4	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2008-07-22 ZnRID - 2009-10-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-03-31	w budowie		2012-02	Budimex S.A.	
153	153.1	Budowa obwodnicy Walcza dr S-10	km 16,4	2012 - 2014		16,4	SZ		DŚU PB ZnRID		IV kw 2010 IV kw 2011 IV kw 2011	GDDKIA Oddział w Szczecinie	
154	154.1	Budowa obwodnicy Miękowa na dr. Nr 3	km 4,8	2009 - 2011		4,8	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-12 DUL - 2008-06-25 ZnRID - 2009-06-26 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-26	w budowie		2012-05	Strabag Sp. z o.o.	
155	155.1	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	km 5,7	2013 - 2015		5,7	WR	DUL - 2006-03-06 DŚU - 2010-01-19 ROŚ zatwierdzony przez DSR Opracowano PB, PW, DP	PB, PW, DP oczekuje na zatwierdzenie ZOPI		2010-09	GDDKIA	
156	156.1	Budowa obwodnicy Ilży na dr. nr 9	km 7,2	2010 - 2012		7,2	WA	DŚU - 2007-03-08 DUL - 2008-04-14 Opracowano PB - 2009-08-31	Uzgodnianie ROŚ		2010-09	DHV Polska Sp. z o. o.	
157	157.1	Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11	km 3,8	2010 - 2011		3,8	OP	DŚU - 2009-03-19 Opracowano dokumentację projektową Wniosek o ZnRID - 2010-01-04	Oczekujemy na wydanie ZnRID		2010-08	Opolski Urząd Wojewódzki	
158	158.1	Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12	km 7,9	2009 - 2010		7,9	ŁÓ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-11-27 DUL - 2008-08-13 PnB - 2008-11-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-14	w budowie		2011-09	Strabag Sp. z o.o.	
159	159.1	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego na dr.nr 15	km 5,9	2009 - 2010		5,9	PO	DUL - 2007-12-20 DUL - 2005-10-05 PnB (II etap) - 2008-12-05 Uzyskano decyzję NZN	W przygotowaniu wniosek o PnB dla I etapu		2010-12	GDDKIA Oddział w Poznaniu Fojud Sp. z o. o.	
160	160.1	Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15	km 1,7	2009 - 2011		1,7	BY	DŚU - 2008-11-14 ZnRID - 2009-12-22	Podział dokumentacji na dwa zadania realizacyjne		2010-11	GDDKIA Oddział w Bydgoszczy	
161	161.1	Budowa obwodnicy m.Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	km 1,0	2011		1,0	SZ	DŚU - 2006-09-26 DUL - 2005-10-28	-		-	-	
162	162.1	Budowa obwodnicy m.Myślibórz w ciągu dr.kr.nr 26	km 3,4	2010 - 2011		3,4	SZ	DŚU - 2008-05-06 ZnRID - 2009-05-06 Zakończono rozpatrywanie odwołań od ZnRID	-		-	-	
163	163.1	Obwodnica m.Nowogród Bobrzański na dr. nr 27	km 5,6	2010 - 2011		5,6	ZG	DŚU - 2007-11-20 DUL - 2005-11-14 W dniu 19.02.2010r złożono wniosek o ZnRID	Oczekujemy na ZnRID		2010-09	Lubuski Urząd Wojewódzki	
164	164.1	Budowa obwodnicy m.Myśliña na dr. Nr 46	km 3,2	2009 - 2010		3,2	OP	DŚU - 2007-01-31 DUL - 2008-07-30 PnB - 2008-11-13	oczekujemy na polecenie wypłaty dotyczącej decyzji odwoławczych na kwotę 152 tys. zł. (sfinansowanych jest 93% nieruchomości)		2010-12	Minister Infrastruktury	
UWAGI:													
Członka niebieska - zadania związane z organizacją EURO 2012													
Członka zielona - zadania ujęte w programie POIS													
Zadania rezerwowe													
Zadanie w budowie													
Zadanie oddane do ruchu													
Etapu opóźnione													
LEGENDA:													
Dokumenty:				Decyzje:				Urzędy:					
SIWZ		Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia		DSU		Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia		Mi					Minister Infrastruktury
ROŚ		Raport o Oddziaływaniu na Środowisko						MŚ					Minister Środowiska
STeS		Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe		DUL		Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji		MRR					Minister Rozwoju Regionalnego
KP		Konkacja Programowa		PnB		Decyzja o Pozwoleniu na Budowę		PWiS					Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
PB		Projekt Budowlany		ZnRID		Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej		KO					Krajowa Izba Odwoławcza
PW		Projekt Wykonawczy						UZP					Urząd Zamówień Publicznych
MP		Materiały Przetargowe						UW					Urząd Wojewódzki
IWZ		Istotne Warunki Zamówienia						CUPT					Centrum Unijnych Projektów Transportowych
PFU		Program Funkcjonalno Użytkowy						KOPI					Komisja Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKIA
SW		Studium Wykonalności						ZOPI					Zespół Ocen Przedsięwzięć inwestycyjnych
								RDOŚ					Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
								GDOŚ					Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska