

Lp.	Wyszczególnienie	długość (km)	Lata realizacji (budowy)	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
							STAN ZAAWANSOWANIA NA	2011-03-23		
1	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	144,0	2010-2012	w. Czerniewice (z węzłem) - w. Odolion	11,4	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-30 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-24 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-09	SRB CIVIL ENGINEERING LTD, PBG S.A APRIVIA S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. JOHN SISK & SON LTD
				w. Odolion - w. Brzezie	23,1	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-24 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17			
				w. Brzezie - w. Kowal	29,5	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-19 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-09	PBG S.A APRIVIA S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. SRB CIVIL ENGINEERING LTD. JOHN SISK & SON LTD
				w. Kowal - w. Sójki	30,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL(woj. kuj - pom ) - 1998-12-18 DUL (woj. łódzkie) -2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 DŚU (woj. mazowieckie) - 2009-02-20 DŚU ( woj. Kuj - pom ) -2009-04-15 PnB ( woj. Kuj - pom )-2010-05-19 PnB (woj. łódzkie) - 2010-07-02 PnB ( woj. maz.)-2010-08-03 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-09	w budowie	2012-04	SRB Civil Engineering Ltd, John Sisk & Son Ltd, Roadbridge, BUDBAUM S.A.
				w. Sójki - w. Kotlika ( z węzłem)	15,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL (woj. łódzkie) - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2010-06-04 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2012-04	POLDIM S.A., Bogl a Krysl k.s., Bogl&Krysl Polska Sp. z o.o.
				w. Kotlika - w. Piątek	9,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 ZnRID - 2010-06-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-09	w budowie	2012-04	SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp.z o.o., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ - SANDO S.A.
				w. Piątek - w. Stryków I	21,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-29 i 2003-08-19 DŚU (woj.łódzkie) - 2009-02-18 PnB (odcinek od km 270+000 do km 273+400) - 2010-06-04 PnB (odcinek od km 273+400 do km 291+000) - 2010-06-08 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2012-04	Johann Bunte Bauunternehmung GnbH&Co.KG, Bunte Polska Sp. z o.o., PRM Mosty-Łódź S.A., PBDIM Erbedim Sp. z o.o., PUT INTERCOR Sp. z o.o.
				w. Stryków	4,9	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2003-08-19 DŚU ( woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2009-11-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-28	w budowie	2011-11	Budimex S.A.
2	Budowa autostrady A-1 Stryków - Tuszyn	40,1	2011-2013	w. Stryków - w. Tuszyn	40,1	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - DUL - 1998-12-29, 2003-08-19, i 2004-09-17 DŚU - 2009-01-30 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2010-12-22	prace projektowe i budowlane	2013-09	Polimex – Mostostal S.A., MSF Engenharia S.A. MSF Polska Sp. z o.o., DOPRASTAV a.s., Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Spółka Jawna
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	44,1	2008 - 2012	w. Pyrzowice - w. Piekary Śląskie	16,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-08-31 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) PnB (w. Pyrzowice) - 2009-08-05	w budowie	2012-04	Budimex S.A. Mostostal Warszawa S.A.
				w. Piekary Śląskie - w. Maciejów	20,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-10-08 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-06-16 Decyzja MI utrzymująca w mocy DUL - 2010-05-24	w budowie	2011-12	DRAGADOS S.A.
				w. Maciejów - w. Sośnica	6,0	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-07-11 DUL - 2005-09-27 PnB - 2008-02-11 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-03-09	w budowie	2011-06	Polimex - Mostostal S.A./Doprastav a.s./Eurovia Polska S.A./PRDIM S.A. Kędzierzyn-Koźle.
				odc. I węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Lotnisko" km 0+300 - 2+158	1,9	KA	Proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2009-02-02 PnB - 2009-11-20 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-15	w budowie	2012-04	Strabag Sp. z o.o. / Heilit+Woernen Budowlana Sp. z o.o.
4	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	32,4	2007 - 2012	w. Belk - w. Świerklany	14,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2003-04-03 DŚU - 2006-12-14 PnB - 2008-02-11	w budowie	2011-05	Strabag Sp. z o.o. / Heilit+Woernen Budowlana Sp. z o.o.
				w. Świerklany - w. Gorzyczki	18,3	KA	Decyzja o odstąpieniu od kontraktu z Alpine Bau GmbH - 2009-12-15 Ogłoszenie nowego przetargu na roboty budowlane - 2010-04-01 Zaproszenie do składania ofert - 2010-06-01 Otwarcie ofert - 2010-07-15 Rozstrzygnięcie przetargu - 2010-08-13 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-10-01	w budowie	2012-04	Alpine Bau GmbH
5	Budowa obwodnicy Mińska Maz. w ciągu autostrady A-2 na odc. węzeł Lubelska - Siedlce	20,9	2009-2012		20,9	WA	Proces przygotowawczy DŚU - 2006-10-02 DUL - 2008-01-04 PnB - 2008-10-28	W budowie	2012-07	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o. / ASTALDI S.p.A./ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp.z o.o. / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty" Sp.z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "Mosty" S.A.
6	Dostosowanie autostrady A-2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		2009-2012	A2 Konin - Stryków	103,4		PnB - 2009-11-04 i 2009-11-05 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-11-14	w budowie	2011-07	Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o./Thales Alenia Space ETCA S.A./Thales Transportation Systems S.A.
7	Dostosowanie autostrady A-4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		2009-2011	A4 Wrocław - Sośnica	187,0		Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-09-25	w budowie	2011-09	STRABAG Sp. z o.o. i Egis Projects S.A.
				Odcinek A od km 365+261,42 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 394+500 (29,2 km)	29,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2005-06-08 i 2005-07-19 DŚU - 2008-08-05 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-09-28 PnB - 2010-09-21	w budowie	2012-05	China Overseas Engineering Group Co., Ltd. Shanghai Construction (Group) General Co. China Railway Tunnel Group Co., Ltd DECOMA Sp.zo.o.

8	Budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa	91	2009-2012	Odcinek B od km 394+500 do km 411+465,8 (17,0 km)	17,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2005-06-08 ( 2 decyzje) DŚU - 2008-08-05 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-09-28 PnB (przebieg dla zwierząt PZD - 262A wraz z dojazdami do obiektu i drogą serwisową D81) - 2010-09-10 PnB (przebieg dla zwierząt PZD - 264A wraz z dojazdami do obiektu i drogą serwisową D87 b) - 2010-09-10 PnB (odcinek od km 394+500,00 do km 411+465,80) - 2010-09-21 PnB (w zakresie budowy drogi serwisowej D83 wraz z niezbędną przebudową infrastruktury) - 2010-09-24	w budowie	2012-05	Mostostal Warszawa S.A. - ACCIONA INFRASTRUCTURAS S.A. - Polimex - Mostostal S.A.
				Odcinek C od km 411+465,8 do km 431+500 (20,0 km)	20,0	WA	Proces przygotowawczy DŚU - 2008-11-14 DUL - 2005-07-14 / 2005-10-25 PnB - 2010-10-14 / 2010-10-12	W budowie	2012-06	COVEC Co. Ltd
				Odcinek D od km 431+500 do km 449+100 (17,6 km)	17,6	WA	Proces przygotowawczy DŚU - 2008-11-14 DUL - 2005-10-25 / 2005-10-26 PnB - 2010-08-12 / 2010-08-19 / 2010-07-27	W budowie	2012-06	STRABAG Sp.z o.o.
				Odcinek E od km 449+100 do km 456+239,67 (7,1 km)	7,1	WA	Proces przygotowawczy DUL - 2008-11-14 DUL - 2005-10-26 / 2005-11-15 PnB - 2010-10-05 / 2010-07-29	W budowie	2012-06	BUDMEX S.A.
9	Dostosowanie autostrady A-2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		2011-2012							
10	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Biezanów - Christo Botewa - Idolomska	2,7	2007-2010	S-7, Biezanów - Christo Botewa	2,7	KR	oddana do ruchu	-	-	-
11	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węz. Szarów - węz. Krzyż	56,8	2010-2012	w. Szarów - w. Brzesko	23,1	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-12-22	w budowie	2012-02	Polimex-Mostostal S.A., Doprastav AS, Metrostav AS
				w. Brzesko - w. Wierchosławice	20,8	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-05 2011-02-23 GDDKiA odstąpiła od realizacji umowy z winy Wykonawcy 2011-03-15 wszczęcie postępowania na wykonanie inwentaryzacji i projektu różnicowego	przetargu na wykonanie inwentaryzacji i projektu różnicowego, w opracowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	2011-04 2011-07	GDDKiA Oddział w Krakowie
				w. Wierchosławice - Tarnów (w. Krzyż)	12,9	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-15 DUL - 2008-09-05 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-01-04	w budowie	2012-02	Dragados SA
12	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	83,4	2010 - 2012	Tarnów (w. Krzyż) - w. Dębica Pustynia	34,8	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU (woj. małopolskie) - 2008-04-14 DŚU (woj. podkarpackie) - 2008-09-09 ZnRID - 08-06-2010 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-07	w budowie	2012-08	SIAC Construction Ltd., PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
				w. Dębica Pustynia - w. Rzeszów Zachód	32,7	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU na odcinek gr. woj. Małopolskiego (Stara Jastrząbka) - w. Rzeszów Zachód - 2008-09-09 ZnRID - 2010-04-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-10	w budowie	2012-06	Budimex S.A.
				w. Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Centralny	4,0	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2010-02-26 (z rygorem natychmiastowej wykonalności) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-04-22	w budowie	2011-11	Radko Sp. z o.o. partnerzy:Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd.
				(S-19) Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w.Świlcza	4,4	RZ	proces przygotowawczy DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2010-04-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-04-22 Wpłynęły odwołania od ZnRID	w budowie	2011-11	Radko Sp. z o.o. partnerzy:Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd. Ministerstwo Infrastruktury
				w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Wschód	6,9	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DŚU - 2008-11-07 ZnRID - 2009-12-29 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-26	w budowie	2011-09	Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A.
13	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	88,2	2009 - 2012	Rzeszów (w. Wschód) - Jarosław (w. Wierzbna)	41,2	RZ	proces przygotowawczy DUL na odc. Rzeszów Wsch. - Przeworsk - 1998-12-28 DUL na od. Przeworsk - Korczowa - 2009-07-15 ostateczna 2009-08-25 DŚU - 2008-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-06 ZnRID - 2010-10-20 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-09-23	w budowie	2012-07	Polimex Mostostal S.A., DOPRASTAV a.s
				Jarosław w. Wierzbna (bez węzła) - Radymno (z węzłem) PROJEKTUJ-BUDUJ	25,7	RZ	DŚU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 ZnRID - 2010-07-30 sekcja 1 2010-09-24 sekcja 2 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-10-29	prace projektowe i budowlane	2012-04	Budimex S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A.
				Radymno (bez węzła) - Korczowa PRJOEKTUJ-BUDUJ	21,4	RZ	DŚU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 ZnRID - 2010-12-13 sekcja 1 2011-01-31 sekcja 2 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-11-04	prace projektowe i budowlane	2012-04	J&P AVAX S.A.
14	Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica"	3,0	2011-2012	Odcinek od km 90+265 do km 92+500	2,2	SZ	proces przygotowawczy: DŚU - 2007-07-27 Opracowano PB - 2008-03-15 PnB - 2010-10-01 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane -	Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu	2011-06	GDDKiA / GDDKiA Oddział w Szczecinie
				Budowa węzła "TCZEWSKA"		SZ	Investycja realizowana będzie w oparciu o porozumienie pomiędzy GDDKiA, a Urzędem Miasta w Szczecinie. Do obowiązków Urzędu Miasta należy będzie: - przygotowanie dokumentacji technicznej, - uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, - pokrycie kosztów powyższych działań, - przekazanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto Urząd Miasta we własnym zakresie przebuduje ul. Tczewską i wybuduje ul. Nowoprzeszczenną.	Przygotowanie dokumentacji technicznej Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień	2011-06	Urząd Miasta w Szczecinie
				od autostrady A4 (wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK8) - w. Lotnisko (dk nr 94) (km 0+000 do 13+500 )	7,1	WR	proces przygotowawczy DŚU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-16	w budowie oddano do ruchu odcinek trasy zasadniczej autostrady A-8 w km 1+603 – 6+100 oraz łącznik Kobierzyce w km 0+000 – 2+489	2011-03	Budimex S.A.

15	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	35,5	2008 - 2011	Most przez Odrę (km 18+174 - 19+960)	1,8	WR	proces przygotowawczy DUL - 2003-04-15 DŚU - 2006-09-25 PnB - 2007-04-03	w budowie	2011-04	Acciona Infraestructuras S.A. & Mostostal Warszawa S.A
				w. Lotnisko (dk nr 94) - w. Pawłowice (S8 wraz łącznikiem Długotęka do DK8) (km 13+500 do 18+174 i od 18+960 do 24+000)	13,1	WR	proces przygotowawczy DŚU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-22	w budowie	2011-06	Strabag Sp. z o.o./Heilit+Werner Budowlana Sp. z o.o./Dywidag Bau GmbH/Mostostal Warszawa S.A.
				w. Komorowice - w. „Rosta” (Komorowice/Rosta)	2,8	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2008-01-15 DUL - 2008-10-28 PnB - 2009-05-05	w budowie	2011-07	Hermann Polska Sp. z o.o. Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY - ŁÓDŹ" S.A. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
				„Rosta” (Komorowice/Rosta) - węzeł Krakowska	3,9	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-11-26 DUL - 2004-10-21 PnB - 2008-07-03	w budowie	2011-10	Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., INTERCOR.
16	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S-1 Bielsko-Biała - Żywiec	11,9	2008-2011	S-69 w. Krakowska - w. „Mikuszowice” (Żywiecka/Bystrzańska)	5,3	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-11-26 - utrzymana w mocy dec. MŚ z 2008-05-13, Skarga w WSA/NSA odwołanie oddalone 2009-07-03 DLU - 2006-02-15, utrzymana dec. MI z 2006-08-31 - Skarga w WSA skarga oddalona 2009-06-24 Złożono wniosek o PnB - 2007-12-20 PnB wydano 2008-07-03(rygor) Odwołanie od PnB z dnia 2008-07-24 do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. podpisanie umowy na realizację robót - 2008-10-22 Przekazanie placu budowy - 2008-10-29	w budowie	2011-10	Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A. / INTERCOR
				Etap II: NS: Marynarska-Lotnisko POW: Lotnisko-Puławska	9,6	WA	proces przygotowawczy DUL - 2005-12-29 DŚU - 2008-05-30 PnB - 2008-10-31	w budowie	2012-04	TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tamobrzeg Sp. z o.o
17	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc.w."Konotopa" - w."Puławska" wraz z odc. w."Lotnisko"- Marynarska (S79)	20,1	2006-2012	Etap III POW: Konotopa - Lotnisko	11,1	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-08-11 DŚU - 2009-02-09 PnB - 2010-07-01 Podpisano umowę z wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-08	Billfinger Berger Budownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
				w. Klucz - w. Pyrzyce	28,2	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
18	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	81,6	2007-2010	w. Pyrzyce - w. Myślibórz	26,7	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
				w. Myślibórz - w. Gorzów Północ bez węzła	26,7	SZ	oddana do ruchu	Roboty związane z przebudową dk 3	2011-05	Berger Bau GMBH
				Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) km 0+(-)500 - 18+040	18,5	ZG	DŚU - 2006-12-22 DUL - 2005-06-23 ZnRID - 2010-03-31 Opracowano PB W dniu 2008-11-06 ogłoszono I etap przetargu ograniczonego dla każdego postępowania Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych	Oczekujemy na złożenie ofert Podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2011-03 2011-05	GDDKiA / GDDKiA Oddział w Zielonej Górze / Urząd Zamówień Publicznych
19	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	80,6	2010 - 2013	Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) km 18+040 - 37+146	19,1	ZG	proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DŚU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23	w budowie	2013-06	Mota - Engil Central Europe S.A. Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
				Międzyrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 0+000 - 17+100	17,1	ZG	proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DŚU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23	w budowie	2013-06	HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o. HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH HERMANN KIRCHNER Hoch-u. Ingenieurbau GmbH
				Międzyrzecz - Sulechów (w. Kruszyna) km 24+500 - 42+953,96	18,5	ZG	proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DŚU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23	w budowie	2013-06	Budimex S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A. Campo de las Naciones
				Odcinek 1: Gniezno - Czachurki 0+420 - 14+475	14,9	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostateczna 2009-08-28) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-10 Przekazano plac budowy - 2009-11-24	w budowie	2012-06	Drogados S.A.
20	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")	35,0	2009 - 2012	Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo 14+475 - 34+615	20,1	PO	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna - 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostateczna 2009-08-28) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-10-30 Przekazano plac budowy - 2009-11-19	w budowie	2012-06	Eurovia Polska S.A.
				Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw.m.Rawicz)	29,3	PO	DŚU (woj. wielkopolskie) - 2009-02-17 DŚU (woj. dolnośląskie) - 2009-03-20 ZnRID dla I odcinka - 2010-07-28 Ogłoszono przetarg I stopnia na roboty budowlane - 2009-06-30 Wybór wykonawcy robót Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, PBG A.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A. - 2010-03-16 2010-06-18 - podział wniosku ZnRID na trzy odcinki: odc. I woj. wlkp. bez odc. 1,2 km - linia kolejowa Bojanowo - Góra; odc. II -woj.dolnośląskie; odc. III - odc.1,2km linia kol. nr 372 Bojanowo - Góra 2010-07-30 podpisano umowę na roboty dla I odcinka 2010-08-03 przekazanie placu budowy I odcinka Wystąpienie do UW o wznowienie zawieszzonego postępowania ZnRID dla odcinka II - 2011-01-07	I odcinek w budowie  Oczekujemy na wydanie ZnRID dla II odcinka	2012-10  2011-04	Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, PBG S.A. APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A. GDDKiA Oddział w Poznaniu  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
22	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	2009 - 2012	Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	GD	proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-04 DUL - 2005-10-21 i 2006-08-28 ZnRID - 2009-09-21 Podpisano umowę z wykonawcą robót - 2009-10-06	w budowie	2012-05	BILFINGER BERGER POLSKA S.A. WAKOZ Sp. z o.o.
				Elbląg (w. Kazimierzowo) - Kalsk (Pasłęk) (z rozbudową węzła Raczek)	13,7	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-27 DUL - 2005-11-30 i 2007-10-04 PnB - 2008-05-07 i 2008-05-30 Decyzja o zmianie PnB wydana 2008-11-14 (jest ostateczna). Decyzja o zmianie PnB wydana 2009-02-10 (ostateczna 2009-08-15) Decyzja o zmianie PnB (węzeł Raczek) - 2009-04-16	W budowie	2011-06	Eurovia Polska S.A., Eurovia Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., PU-T "OLTRANS", Drogomex Sp. z o.o. GDDKiA Oddział w Olsztynie

				Kalsk (Pasłęk) (S-7) - Miłomłyn (S-7)	36,5	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2008-09-29 ZnRID - 2010-01-06 (ostateczna 2010-02-23) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-01	w budowie	2012-06	Strabag Sp. z o.o. / Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.
24	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) Olsztynek (S51) - Nidzica	31,3	2009-2012	Olsztynek (S51) - Nidzica ... Progr. ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	31,3	OL	DŚU - 2007-09-10 DUL - 2008-10-07 Podpisanie umowy z Wykonawcą - 2009-05-29 Posiedzenie ZOPI - 2009-08-11	Prace projektowe i budowlane Uzyskanie ostatnich pozwoleń na budowę oraz scalonego PB	2012-06 2011-02	Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o. Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A.; Energopol Szczecin S.A.; Wako Sp. z o.o.; Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.
25	Budowa drogi S-7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	39,4	2009-2012	Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa	16,7	KI	proces przygotowawczy DŚU - 2006-06-28 PnB - 2008-02-21	w budowie	2011-04	Strabag Sp. z o.o. / MOTA-ENGIL Polska S.A..
				Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	22,7	KI	proces przygotowawczy DŚU - 2008-08-14 DUL - 2008-12-08 PnB - 2010-08-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-09-01	w budowie	2012-09	Mostostal Warszawa / Acciona Infraestructuras
26	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo - w. Choroszcz - Białystok + Obw. m. Zambrów i Wiśniewo	35,6	2009-2012	Jeżewo w. Choroszcz - Białystok Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	24,5	BI	proces przygotowawczy DŚU -2006-10-18 DUL - 2008-04-14 PnB - 2010-10-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie Projektuj i Buduj - 2009-08-12	w budowie	2012-08	Mota-Engil Polska S.A., Mota-Engil Engenharia e Construção S.A., Strabag Sp. z o.o., Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o
				Obwodnica m. Zambrów i m. Wiśniewo	11,1	BI	proces przygotowawczy DŚU - 2007-05-29 DUL - 2008-04-28 PnB - 2009-04-20 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-11-09	w budowie	2012-05	Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
27	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	97,1	2009 - 2012	Piotrków Tryb. (A1, w. Piotrków) - Rawa Maz. (dk nr 72) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	61,2	ŁÓ	DŚU - 2006-10-04 DUL odc. Piotrków Tryb. - Rawa Maz. z wył. odc. Wobórz-Tomaszów - 2008-01-25 DUL odc. Wobórz-Tomaszów - 2008-09-30 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-09-03 PnB - 2010-08-09, 2010-09-13, 2010-09-15, 2010-10-12, 2010-10-21	w budowie	2012-05	Astaldi S.A. PBDIM Sp. z o.o. PBDIM "ERBEDIM" Sp. z o.o. PUT Intercom Sp. z o.o. TECHNITAL S.p.A.
				Rawa Maz.(dk nr 72) - gr. woj. mazowieckiego	22,8	ŁÓ	proces przygotowawczy DŚU - 2006-10-04 DUL - 2008-03-13 PnB - 2010-09-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-10-29	w budowie	2012-05	Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Erbud S.A.
				gr. woj.maz - w. Radziejowice (z węzłem)	11,3	WA	DUL - 2005-12-27 DŚU - 2007-12-07 PnB (w. Radziejowice) - 2010-02-18 PnB - 2010-07-30 ZnRID (w. Adamowice) - 2011-01-31 Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - 2010-08-31	w budowie Oczekujemy na ostateczność ZnRID dla w. Adamowice	2012-09 2011-04	Mostostal Warszawa S.A. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
28	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk. Nr 7 odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I / CZĘŚĆ II	2,0	2010 - 2012	ETAP I - Część 2. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł Łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy	1,9	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2008-05-06 DUL [odc. węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła)] - 2007-08-07 PnB - 2010-08-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-12-30	w budowie	2012-08	Eurovia S.A., Eurovia CS a.s. Warbud S.A.
29	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska - Marki (ul.Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	7,1	2009 - 2012	w. Modlińska - w. Piłsudskiego	7,0	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-08-12	w budowie	2012-04	J&P-Avax S.A.
30	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	12,6	2008 - 2011	w. Konotopa - ul. Powązkowska	10,4	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				ul. Gierdziewskiego	1,4	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2009-01-29 ZnRID - 2010-09-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-12-16	w budowie	2012-01	POL-DRÓG Warszawa Sp.z o.o. POL-DRÓG Piła Sp.z o.o. ABM-POL Legnica Sp.z o.o.
				ul. Piastowska	0,8	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-04-16 ZnRID - 2010-03-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-04-02	w budowie	2011-06	Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
31	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	47,2	2009 - 2012	Wrocław (A8/S8, w. Pawłowice) - Oleśnica (w. Dąbrowa) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	22,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 PnB - 2010-09-02 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-18	w budowie	2012-06	Mota-Engil Polska S.A.
				Oleśnica (w. Cisie) - Syców (w. Syców Wschód) z węzłem Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	25,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-05	Prace projektowe i budowlane	2012-05	SCANSKA S.A.
32	Budowa drogi S-8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	45,0	2011-2013	Syców - Kępno	15,3	PO	DŚU - 2010-06-30 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-08-16 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Posiedzenie KOPI - 2009-07-07 Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOŚ - 2010-08-04) Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko - 2010-09-29 2010-10-29 - Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpatrzenia DŚU z dnia 2010-06-30 2010-11-23 - Wycofanie wniosku o wydanie DŚU z dnia 2009-10-09 Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2011-01-13	Przygotowywanie wniosku o ZnRID Sprawdzanie ROŚ II Oczekujemy na wydanie DŚU uwzględniającej linie energetyczną 110kV	2011-03	Transprojekt Warszawa Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu GDDKIA RDOŚ / GDOŚ
				Kępno - Wieruszów	16,6	PO	DŚU - 2010-06-30 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-08-16 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Posiedzenie KOPI - 2009-07-07 Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOŚ - 2010-08-04) Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko - 2010-09-29 2010-10-29 - Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpatrzenia DŚU z dnia 2010-06-30 2010-11-23 - Wycofanie wniosku o wydanie DŚU z dnia 2009-10-09 Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2011-01-13	Przygotowywanie wniosku o ZnRID Sprawdzanie ROŚ II Oczekujemy na wydanie DŚU uwzględniającej linie energetyczną 110kV	2011-03	Transprojekt Warszawa Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu GDDKIA RDOŚ / GDOŚ

						<p>DŚU - 2010-06-30 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-08-16                  Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP                  Posiedzenie ZOPI                  Posiedzenie KOPI - 2009-07-07                  Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30                  Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22                  Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOŚ - 2010-08-04)                  Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko - 2010-09-29                  2010-10-29 - Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpatrzenia DŚU z dnia 2010-06-30                  2010-11-23 - Wycofanie wniosku o wydanie DŚU z dnia 2009-10-09                  Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2011-01-13</p>	<p>Przygotowywanie wniosku o ZnRID                  Sprawdzanie ROŚ II                  Oczekujemy na wydanie DŚU uwzględniającej linie energetyczną 110kV</p>	<p>2011-03</p>	<p>Transprojekt Warszawa                  Arcadis Sp. z o.o.                  GDDKiA Oddział w Poznaniu                  GDDKiA                  RDOŚ / GDOŚ</p>
						<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-07-30                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02                  Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2010-12-07</p>	<p>Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-03</p>	<p>GDDKiA Oddział w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
						<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-11-15                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18</p>	<p>Zakończenie I etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-05</p>	<p>Oddział GDDKiA w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
						<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-11-15                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18</p>	<p>Zakończenie I etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-05</p>	<p>Oddział GDDKiA w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
						<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-11-15                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18</p>	<p>Zakończenie I etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-05</p>	<p>Oddział GDDKiA w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
33	Budowa drogi S-8 na odc. w. Walichnowy - Łódź w. Walichnowy z węzłem - A 1 (w. Łódź)	104,1	2011-2013			<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-11-15                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18</p>	<p>Zakończenie I etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-05</p>	<p>Oddział GDDKiA w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
						<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-11-15                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18</p>	<p>Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-03</p>	<p>GDDKiA Oddział w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
						<p>DŚU - 2010-01-08                  Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie                  Ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16                  Otwarcie ofert - 2008-07-22                  Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25                  Podpisanie umowy - 2008-10-07                  Opracowano STEŚ II                  Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24                  Opracowano PB - 2010-07-30                  Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30                  Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02                  Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2010-12-07</p>	<p>Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego                  Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03                  2011-03</p>	<p>GDDKiA Oddział w Łodzi                  Łódzki Urząd Wojewódzki</p>

				w. "Wrocław"	4,1	ŁÓ	<p>DSU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DSU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-07-30 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02 Zakończono I etap postępowania przetargowego - 2010-12-07</p>	<p>Rozpoczęcie II etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID</p>	<p>2011-03 2011-03</p>	<p>GDDKiA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki</p>
34	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc 2)	6,8	2009-2011	Kielce (dk nr 73) - Cedzyna	6,8	KI	<p>proces przygotowawczy DSU - 2008-02-28 DUL - 2008-09-01 PnB dla odc. zamiejskiego - 2009-04-28 Podpisano umowę na realizację inwestycji w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" - 2009-04-24 PnB dla odc. miejskiego - 2010-07-26</p>	w budowie	2011-11	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „Fart” Mosty-Łódź S.A. Fardub Consulting
35	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin - Piaski	km 66,8	2010 - 2014	Kurów (w."Sielce" S12/S17) - w."Bogucin"	23,0	LU	<p>DSU - 2009-12-16 ZnRID - 2011-01-31 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 2011-03-03 podpisano umowę z Wykonawcą robót</p>	w budowie	2013-03	Mota - Engil Polska Central Europe, Mota - Engil Engenharia e Construcáo, PRD Lubartów, KPRD Lublin, PRD Puławy
				w."Bogucin" - w."Dąbrowica"	7,7	LU	<p>DUL - 2005-05-02 DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 Wniosek o ZnRID - 2011-02-10</p>	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-06	Lubelski Urząd Wojewódzki
				w."Dąbrowica" - w."Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	<p>DUL - 2005-09-29 DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono opracowanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17</p>	Przygotowanie wniosku o ZnRID Oczekujemy na wydanie pozwolenia wodnoprawnego	2011-03	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie / Urząd Marszałkowski
				w."Lubartów" - w."Witosa" (obw. m. Lublin)	12,8	LU	<p>DUL - 2005-10-03 DSU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DSU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17</p>	Przygotowywanie wniosku o ZnRID	2011-03	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w."Witosa" - Piaski (pocz.obw.)	13,1	LU	<p>proces przygotowawczy DSU - 2008-02-26 ZnRID - 02.12.2012 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-12</p>	w budowie	2012-11	Budimex S.A.
36	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	2009 - 2012	obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	LU	<p>proces przygotowawczy DUL - 2008-01-17 DUL dla obw. Kocka - 2008-09-02 DSU dla obw. Woli Skromowskiej - 2007-01-04 DSU dla obw. Kocka - 2007-01-04 PnB - 2009-05-13 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-04</p>	w budowie	2012-04	Strabag Sp. z o.o.
37	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	7,5	2010-2011	Stobierna -w. Rzeszów Wschód (A4)	6,9	RZ	<p>proces przygotowawczy DUL - 2005-02-18, 2005-03-30 DSU-2008-11-07 ZnRID - 2010-03-01 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08</p>	w budowie	2011-09	MSF Engenharia S.A., Rua Federico George, MSF Polska Sp. z o.o. „Mosty-Łódź” S.A., MOLTER Sp. z o.o. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
38	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. Węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko-Biała (w.Milkuszowice/Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec		2010 - 2012	odc. Bielsko - Biała (w. Milkuszowice (Żywiecka /Bystrzańska) - Żywiec	15,6	KA	<p>proces przygotowawczy DSU - 2007-10-03 ZnRID - 2009-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-20</p>	w budowie	2012-11	Polimex-Mostostal S.A. Doprastav a.s. Zakład Robót Mostowych Mostmar
39	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	38,7	2006 - 2014	obwodnica Augustowa (1 jezdnia)		BI	<p>Wykonane zostały obiekty budowlane na odcinku niekolidującym z Naturą 2000 Wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych - 2011-01-31</p>	Oczekujemy na wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych	2011-03	Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
				ul. Wyszyńskiego		BI	<p>oddana do ruchu DSU - 2009-12-29 Zlecono opracowanie PFU Ogłoszono przetarg na realizację zadania w Programie Projektuj-Buduj - 2010-05-19 Otwarcie ofert - 2011-02-01 2011-03-</p>	w budowie	2014-09	Budimex S.A.
40	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pfn. Złotowo-A2 (węzeł Gluchowo) etap I i Iia	22,0	2009-2012	Etap I Swadzim ( z w. Swadzim) - Gluchowo (z w. Gluchowo)	14,2	PO	<p>proces przygotowawczy DSU - 2007-06-25 (ostateczna-2008-08-04) DUL - 2008-01-07 (ostateczna-2008-06-04) PnB - 2009-03-31 Przekazanie placu budowy - 2009-07-21</p>	w budowie	2011-08	SKANSKA S.A.
				Etap Iia Złotowo (z w. Złotowo) - Rokietnica (z w. Rokietnica)	7,8	PO	<p>proces przygotowawczy DSU - 2007-06-25 DSU ostateczna (wyrok WSA uchylający w części Postanowienie Ministra Środowiska) - 2008-08-04 PnB - 2009-06-25 (rygor natychmiastowej wykonalności - 2009-09-21) DUL - 2008-01-07 DUL ostateczna postanowienie MI - 2008-06-04 Polecenie rozpoczęcia robót - 2010-05-04</p>	w budowie	2012-05	COLAS Polska STRABAG S.A
41	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	5,0	2007 - 2010		5,0	BI	<p>oddana do ruchu</p>	-	-	-
42	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	11,3	2010 - 2012		11,3	RZ	<p>proces przygotowawczy DSU - 2007-02-06 ZnRID - 2009-06-19 DWZIZT - 2003-12-30 Opracowano PW Wniosek o zmianę ZnRID - 2009-12-30 ( w zakresie 2 - poziomowego węzła ) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08 DSU - 2010-07-30</p>	w budowie	2012-02	EUROVIA POLSKA S.A. WARBUD S.A. EUROVIA VERKEHRSBAU UNION GMBH EUROVIA CS, A.S. WAKOZ Sp. z o. o. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
43	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk Nr 15	18,0	2013 - 2014	Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	18,0	OL	<p>Odwolanie od DSU - 2010-08-17 Ogłoszono przetarg na wykonanie KP, PB, PW - 2010-05-31 Otwarcie ofert - 2010-08-16 Unieważnienie postępowania przetargowego - 2010-09-08 Ogłoszono nowy przetarg na wykonanie KP,PB,PW - 2010-10-22 Wzwanie GDOŚ do uzupełnienia dokumentacji - 2011-01-21</p>	Rozpatrzenie odwołania od DSU Otwarcie ofert	2011-03 2011-03	GDOŚ GDDKiA Oddział w Olsztynie
44	Budowa obwodnicy Elku na drodze Nr 16 i 65	4,8	2010 - 2011	Etap III i Etap IV	4,8	OL	<p>proces przygotowawczy DSU - 2009-06-29 (ostateczna 2009-08-04) ZnRID - 2010-08-12 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-24</p>	w budowie	2011-10	MIRBUD S.A.

45	Budowa zachodniej obwodnicy Mragowa na drodze Nr 59	6,5	2009 - 2011		6,5	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2007-05-07 DUL - 2007-12-10 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-08-10	w budowie	2011-05	Budimex S.A.
46	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	8,0	2012 - 2013		8,0	BI	DŚU - 2010-03-15 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Podpisano umowę na opracowanie PB i PW	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-04 2011-06	Transprojekt Gdański sp z o.o.
47	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze Nr 61	12,1	2012 - 2013		12,1	BI	DŚU - 2010-04-19 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Opracowano KP Podpisano umowę na opracowanie PB i PW	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-06 2011-10	Lafrentz - Polska sp. z o.o.
48	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61	6,5	2012 - 2013		6,5	BI	DŚU - 2010-03-31 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Podpisano umowę na opracowanie PB i PW	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-04 2011-06	Transprojekt Gdański sp z o.o.
49	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	7,6	2010 - 2012		7,6	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2008-07-11 ZnRID - 2010-04-14 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-15	w budowie	2012-05	EUROVIA POLSKA S.A.
50	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	4,3	2011 - 2012		4,4	LU	DŚU - 2010-04-29 ZnRID - 2010-11-10 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2011-01-17	w budowie	2012-09	HAK CONSTRUCTION Zp. Z o.o. PRI FART Sp. z o.o.
51	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74	9,2	2011 - 2012		9,3	LU	DŚU - 2010-07-06 ZnRID - 2011-02-10	Postępowanie przetargowe	2011-04	GDDKIA Oddział w Lublinie
52	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	7,9	2010 - 2012		7,9	KI	DŚU - 2008-05-30 ZnRID - 2010-08-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-10-28	w budowie	2012-09	Budimex S.A., MP-Mosty Spółka z o.o.
53	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3	6,1	2010 - 2011	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice	6,1	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-26 DUL - 2005-12-22 ZnRID-2009-08-05 (ostateczna 2009-08-31) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-20	w budowie	2011-09	Budimex S.A.
54	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	2010 - 2012	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2008-07-22 ZnRID - 2009-10-07 Wpłynęło odwołanie od ZnRID - 2010-11-06 Decyzja Ministra Infrastruktury utrzymująca w mocy ZnRID - 2010-09-22 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-03-31	w budowie	2012-02	Budimex S.A.
55	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11 (2 etapy) etap I	0,0	2008 - 2009		6,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
56	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic Obwodnica Pabianic	15,2	2010 - 2011	Obwodnica Pabianic	15,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2005-11-24 DŚU - 2009-02-12 ZnRID - 2010-05-05 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2011-11	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH
57	Budowa obwodnicy Miękowa na dr S-3	4,8	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Miękowa na dr. Nr 3	4,8	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-12 DUL - 2008-06-25 ZnRID - 2009-06-26 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-26	w budowie	2012-05	Strabag Sp. z o.o.
58	Budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12	3,7	2009 - 2011		3,7	ZG	proces przygotowawczy DŚU - 2007-10-01 DUL - 2007-11-28 PnB - 2008-09-26	w budowie	2011-12	MAX BÖGL POLSKA sp. z o.o. MAX BÖGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG.
59	Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12	7,9	2010 - 2011		7,9	ŁÓ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-11-27 DUL - 2008-08-13 PnB - 2008-11-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-14	w budowie	2011-11	Strabag Sp. z o.o.
60	Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35	5,0	2010 - 2011	ETAP I - Obwodnica Tyńca Małego w ciągu drogi nr 35	5,0	WR	proces przygotowawczy DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 DŚU - 2009-11-24 ZnRID - 2010-03-22 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-03-31	w budowie	2011-05	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. / Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
61	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr. nr 40 (etap I)	5,0	2008 - 2010	I etap odc. A	1,5	OP	oddana do ruchu	-	-	-
				I etap odc. B	3,5	OP	oddana do ruchu	-	-	-
62	Budowa obwodnicy Żyrardowa dk. nr 50	15,1	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	15,1	WA	proces przygotowawczy DUL - 2005-12-28 DŚU - 2008-05-21 PnB - 2008-10-29 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-07-21	w budowie	2011-08	DROGBUD Sp.z o.o. Bogi & Kryse Polska Sp. z o.o. Bogi a Kryse k.s.
63	Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61	km 7,0	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	7,0	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-05-09 DŚU - 2008-03-17 PnB - 2008-11-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-07-06	w budowie	2011-08	Skanska S.A.
64	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77	7,7	2011-2014	Etap I	4,1	RZ	KP - 2003-06 DŚU - 2007-03 DUL - 2009-01 PB - 2009-05 PnB 2009-12 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2010-12-20 Otwarcie ofert cenowych - 2011-02-22	Weryfikacja ofert złożonych przez wykonawców	2011-03	GDDKIA Oddział w Rzeszowie
				Etap II	3,6	RZ	KP - 2010-07	-	-	-
65	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	7,0	2008 - 2011		7,0	KA	oddano do ruchu	-	-	-
66	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. Węzeł "Radzikowski" - węzeł "Modlnica" na dk 94	4,6	2009-2011	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. Węzeł "Radzikowski" - węzeł "Modlnica" na dk 94	4,6	KR	proces przygotowawczy DŚU - 2006-07-31 i 2007-01-09 DUL - 2007-03-28 PnB - 2008-06-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-02-12	w budowie	2011-05	Budimex Dromex S.A.
67	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	54,9	2008 - 2010	I. Machowa - Pilzno	7,5	RZ	oddana do ruchu	-	-	-
				II. Pilzno - Ropczyce (odc. II.1 Pilzno - Nogawczyce oraz odc.Nogawczyce - Ropczyce)	23,1	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2011-04	Skanska S.A.
				III. Ropczyce - Kłęczany (odc. III.1. Ropczyce - Sędziszów Młp oraz odc.III.2. Sędziszów Młp. - Kłęczany	12,9	RZ	oddana do ruchu	-	-	-
				IV. Rzeszów - Łańcut	11,4	RZ	oddana do ruchu	-	-	-
68	Rozbudowa OT (dk S6) z ul. Kartuską (dk 7) w Gdańsku - węzeł Karczemki	0,8	2010-2012	Rozbudowa OT (dk S6) z ul. Kartuską (dk 7) w Gdańsku - węzeł Karczemki	0,8	GD	proces przygotowawczy DŚU - 2009-01-27 ZnRID - 2009-09-14 Podpisano umowę z wykonawcą robót 2010-03-12	w budowie	2012-05	BUDIMEX S.A.
69	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka Białystok - Katryńka	0,0	2006 - 2009	Białystok - Katryńka	6,4	BI	oddano do ruchu	-	-	-

				Barczewo-Biskupiec	18,4	OL	oddana do ruchu	-	-	-
70	Przebudowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	26,6	2008 - 2012	Biskupiec- Borki Wielkie	8,2	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-12-20 (tylko dla jednej jezdni) DŚU - 2009-07-14 zmiana decyzji z dnia 2006-12-20 w zakresie budowy drugiej jezdni. (ostateczna 2009-08-18) DUL - 2005-11-30 (dla dwóch jezdni) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-17 Pismo w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty - 2011-01-13 2011-02-21 wybór najkorzystniejszej oferty na roboty 2011-03-02 protest do wybotu najkorzystniejszej oferty na roboty	Rozstrzygnięcie protestu	2011-04	GDDKiA Oddział w Olsztynie
71	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	2,3	2007 - 2011	Przejście przez Legionowo odc.I.	1,4	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-06-27 DUL - 2005-09-13 PnB - 2009-10-23 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-07	w budowie	2011-07	Strabag Sp. z o.o.
				Wiadukt w Legionowie odc. II	0,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
72	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu I etap - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu	0,9	2009 - 2011	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wisłę w Sandomierzu	0,9	KI	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-29 DUL - 2007-09-21 I etap - budowa mostu DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis PnB - 2009-07-30 I etap Podpisano umowę 2008-10-17 na realizację w w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj" z MOTA-ENGIL Polska S.A. PnB - 2007-01-16	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wisłę w Sandomierzu.	2011-07	MOTA-ENGIL Polska S.A.
73	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek Etap I	12,5	2009 - 2010	Etap I	12,5	BY	Podpisano umowę na projekt i budowę odcinka - 2009-08-05 Podpisano Aneks do Umowy z przesunięciem terminu zakończenia - 2010-12-03	w budowie	2011-04	ERBUD S.A Warszawa MOSTY Łódź PRD Toruń
74	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	78,3	2008 - 2011		78,3	WA	Proces przygotowawczy DŚU - 22.02.2008 ZnRID (Przejście przez Stojadła) - 11.10.2010. ZnRID (Przejście przez Dębę Wielkie) - 22.12.2010 ZnRID (Skrzyżowanie w Katuszynie) - 27.10.2009 ZnRID (Skrzyżowanie w Brwinowie) - 27.10.2009 ZnRID (Skrzyżowanie w Jagodne) - 27.10.2009	w budowie	2011-08	Mostostal Warszawa S.A.
75	Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. wojew. kujawsko-pomorskiego - Sierpc	22,9	2008 - 2010		22,9	WA	Oddana do ruchu	-	-	-
76	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	10,6	2010-2011		10,6	ŁÓ	proces przygotowawczy DŚU - 2006-12-05 DUL - 2007-04-19 PnB - 2010-04-23 i 2010-06-22 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-29	w budowie	2011-10	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o.o.
77	Budowa mosty przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk 90	11,9	2010-2012		11,9	GD	proces przygotowawczy DŚU - 2009-09-23 ZnRID - 2010-06-07 Podpisano umowę z wykonawcą robót 2010-09-03	w budowie	2012-12	BUDIMEX S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A.
78	Wzmocnienie dk 94 na odc. Mazurowice - Wrocław	22,4	2008-2010	Środa Śląska - Wrocław	17,5	WR	oddana do ruchu	-	-	-
				Mazurowice - Wilczków	4,9	WR	oddana do ruchu	-	-	-

UWAGI:

Czcionka niebieska - zadania związane z organizacją EURO 2012  
Czcionka zielona - zadania ujęte w programie POIS  
Zadania rezerwowe  
Zadanie w budowie  
Zadanie oddane do ruchu  
Etapy opóźnione

LEGENDA:

Dokumenty:

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni  
ROŚ Raport o Oddziaływaniu na Środowisko  
STES Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowisk  
KP Koncepcja Programowa  
PB Projekt Budowlany  
PW Projekt Wykonawczy  
MP Materiały Przetargowe  
IWZ Istotne Warunki Zamówienia  
PFU Program Funkcjonalno Użytkowy  
SW Studium Wykonawalności

Decyzje:

DŚU Decyzja o Środowiskowych  
DUL Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji  
PnB Decyzja o Pozwoleniu na Budowę  
ZnRID Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

Urzędy:

MI Minister Infrastruktury  
MŚ Minister Środowiska  
MRR Minister Rozwoju Regionalnego  
PWIS Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
KIO Krajowa Izba Odwoławcza  
UZP Urząd Zamówień Publicznych  
UW Urząd Wojewódzki  
CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych  
KOPI Komisja Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKiA  
ZOPI Zespół Ocen Przedsięwzięć inwestycyjnych  
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska